



काठमाडौं महानगरपालिका

सुँ महानगरपालिका

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

काठमाडौं प्लाजा, कमलादी, काठमाण्डौं, बागमती प्रदेश

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक भौतिक र वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाई
२०८१ कार्तिक

कार्यकारी सारांश

काठमाडौं महानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष २०८०।८१ मा रु. २४ अर्ब १९ करोड ८४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमा ५१ प्रतिशत खर्च प्रगति हासिल भएको छ । यो पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा भएको खर्चको दरमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । यो अवधिमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा विनियोजित रकमको ७३ प्रतिशत खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम खर्च भएको क्षेत्र आर्थिक विकास हो । यसमा ३८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसैगरी, सामाजिक विकास क्षेत्रमा विनियोजनको ६० प्रतिशत, सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३२ प्रतिशत र पूर्वाधार विकासमा ४६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल भएको छ ।

टेण्डर गर्दा निर्माण, वस्तु मालसमान, परामर्श र अन्य सेवा सबैको कबोल रकम प्रायः न्यून हुने गर्दछ । यसर्थ यथार्थ लागत अनुमान हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएका शीर्षक पूर्ण कार्यान्वयनमा आए पनि वित्तीय प्रगति न्यून नै हुने गर्दछ । समीक्षा अवधिमा टेण्डरबाट बचत भएको रकमको एकीकृत तथ्यांक भने निकालिएको छैन । कतिपय बजेट शीर्षक र आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा नआएका वा कार्यान्वयन सुरु भए पनि क्रमागत रहेका कारण वित्तीय प्रगति न्यून हुन जान्छ ।

वित्तीय प्रगतिको तुलनामा भौतिक प्रगति उच्च हुनुमा टेण्डर बचत एउटा कारण हुन्छ । त्यस्तै, मितव्ययिता र अन्य निकाय साभेदारीमा काम गर्दा कतिपय शीर्षक आयोजनामा विनियोजित बजेट बचत हुन जान्छ । बडा कार्यालयहरू र केही विभागको भौतिक लक्ष्य र प्रगति स्पष्ट गर्न नसकिएको कारण महानगरपालिकाको एकीकृत भौतिक प्रगति मापन गर्न सकिएको छैन ।

सार्वजनिक निर्माण विभागको नियमित क्रियाकलापमा वित्तीय प्रगति ४३ प्रतिशत भएको छ भने भौतिक प्रगति ५९ प्रतिशत हासिल भएको छ । कृषि तथा पशुपंक्षी विभागअन्तर्गत २४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुँदा ३५ प्रतिशत भौतिक लक्ष्य हासिल भएको छ । शिक्षा विभागको वित्तीय प्रगति ६१ प्रतिशत हुँदा भौतिक प्रगति ९१ प्रतिशत भएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागको वित्तीय प्रगति ३७ प्रतिशत हुँदा भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत पुगेको छ ।

स्वास्थ्य विभागको बजेट २६ प्रतिशत खर्च हुँदा भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत हासिल भएको देखिन्छ । सम्पदा तथा पर्यटन विभाग (स्वर्णिम र गौरवसहित) को वित्तीय प्रगति १८ प्रतिशत हुँदा भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत पुगेको छ । सूचना प्रविधि विभाग (स्वर्णिम र गौरवसमेत) को २५ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हुँदा भौतिक प्रगति ३१ प्रतिशत हासिल भएको छ । सामाजिक विकास विभागले ५२ प्रतिशत बजेट खर्च गरी ७६ प्रतिशत भौतिक लक्ष्य हासिल गरेको देखिन्छ ।

त्यसैगरी, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइको वित्तीय खर्च ८५ र भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत भएको छ । सार्वजनिक निजी साभेदारी एकाइको वित्तीय प्रगति ३२ प्रतिशत हुँदा भौतिक प्रगति ९६ प्रतिशत देखिएको छ । राजस्व विभागले २७ प्रतिशत वित्तीय खर्च गरी ४१ प्रतिशत भौतिक लक्ष्य हासिल गरेको छ । योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइले ४३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरी ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको छ ।

वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न

काठमाडौं महानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा बैठक २०८१ भदौ २६ गते काठमाडौं प्लाजाको सभा कक्षमा सम्पन्न भयो । बैठकको अध्यक्षता उप प्रमुख एवम् बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक एवम् अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिका संयोजक श्री सुनिता डंगोलले गर्नुभयो । समीक्षा बैठकको उद्देश्य बारे योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाई प्रमुख श्री सुमित्रा लामिछाने सुवेदीले प्रकाश पार्नु भएको थियो भने कार्यक्रम उद्घोषण वरिष्ठ योजना अधिकृत श्री रमेश घिमिरेले गर्नुभयो ।

योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइले आयोजना गरेको समीक्षा कार्यक्रममा महानगरपालिकाको नीति, बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विभाग स्तरीय २५ वटा कार्यान्वयन एकाइका प्रस्तुति रहेका थिए । यी कार्यान्वयन केन्द्रहरूमा प्रशासन, वित्त, राजस्व, सार्वजनिक निर्माण, कृषितथा पशुपन्छी, सहकारी, विपद व्यवस्थापन, शिक्षा, सूचना प्रविधि, कानून तथा मानव अधिकार, वातावरण व्यवस्थापन, सामाजिक विकास, सम्पदा तथा पर्यटन, स्वास्थ्य, सहरी व्यवस्थापन विभाग हुन् । यस्तै सहरी योजना आयोग, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालय, खरिद एकाइ, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन एकाइ, आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइ, उद्यान तथा हरियाली प्रवर्धन आयोजना, महानगर प्रहरी बल, हनुमानढोका दरवार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन केन्द्र हुन् ।



उपप्रमुख सुनिता डंगोल

कार्यक्रममा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले राजस्व संकलन कार्यलाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने, खर्चलाई मितव्ययी र लाभग्राहीले महसुस गर्ने बनाउनुपर्ने निर्देशन गर्नुभयो । ठूला कार्यक्रम र योजनाबाट मात्र प्रगति देखिन्छ भन्ने होइन, कतिपय ठाउँमा साना कार्यक्रमले पनि ठूलो प्रभाव राख्न सक्छ भन्ने उहाँको भनाइ थियो । सम्पन्न वर्षका कार्यक्रमको समीक्षा गर्नु भनेको आगामी वर्ष कसरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने सिकाइ हासिल गर्नु पनि भएको बताउँदै उहाँले, चालु आर्थिक वर्षमा क्रमागत योजनाको संख्या धेरै भएकोले यस्ता योजना तत्काल सम्पन्न गर्नु पर्ने बताउनुभयो ।

महानगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र भएका र नभएका सबै कामको अपेक्षा लिएर नागरिक महानगरपालिकाको ढोकामा आउन सक्नुहुन्छ, जो आए पनि उहाँहरूलाई कुरा बुझाउनु हाम्रो कर्तव्य भएको उहाँको भनाइ थियो । प्रदेश र संघ सरकारको क्षेत्राधिकार रहेका सहकारीका पीडितको गुनासो सुनेर समाधानका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पहल गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार


प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले गत आर्थिक वर्षको खर्च दरले महानगरपालिकाले लिएको बाटो सही गन्तव्य तिर छ भन्ने देखिएको बताउनुभयो । समीक्षामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले भन्नुभयो, 'आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भएको कुल खर्च रकम आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि विनियोजित सिङ्गो बजेट बराबर हो ।'

उहाँले विभागीय प्रमुखहरूलाई राजस्व संकलन र पुँजीगत खर्च बढाउने र वेरुजु घटाउने विषयमा गम्भीर हुन आग्रह गर्दै यसमा गएको वर्षको प्रगति सन्तोषजनक रहेको तर सन्तुष्ट हुन सकिने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

वित्तीय प्रगतिको अवस्था

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वीकृत वार्षिक बजेट रु. २४ अर्ब १९ करोड ८४ लाख ५० हजारमा १२ अर्ब ३४ करोड ५२ लाख ९४ हजार खर्च भएको छ । यो विनियोजनको ५१.०१ प्रतिशत हो । यो पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा भएको खर्चको दरमध्ये सबैभन्दा उच्च हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विनियोजनको ४० प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

प्रतिशत



क्षेत्र	वार्षिक बजेट	प्रगती	प्रतिशत
आर्थिक विकास	६९४,१४८	२६४,५३२	३८।१
सामाजिक विकास	५,३१०,२७६	३,१९७,८७०	६०।२
पूर्वाधार विकास	११,५१६,९३६	५,३३८,०४२	४६।४
सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र	३,२२५,११०	१,०१९,३७३	३१।६
कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक	३,४५२,०१३	२,५२५,४७४	७३।२
जम्मा	२४,१९८,४८५	१२,३४५,२९४	५१

रोजगारी र कर्मचारी व्यवस्थापन

समीक्षा आर्थिक वर्षमा श्रम बैङ्कमा आवद्ध भएका ५२८ जनालाई महानगरपालिका भित्र र ३२९ जनालाई निजी क्षेत्र मार्फत रोजगारी प्रदान गरिएको प्रशासन विभागका प्रमुख नमराज ढकालले जानकारी दिनुभयो । यस बाहेक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत थप १ हजार जनालाई रोजगारी

प्रदान गरियो । कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएर आएका ७१ जना कर्मचारीलाई पदस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास

सार्वजनिक निर्माण विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा ५५ दशमलव ४० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरियो । १० दशमलव ३१ किलोमिटर सडक ढलान, १२ दशमलव २५ किलोमिटर ढल राख्ने, ३२.४७ किलोमिटर ब्लक छाप्ने, १ हजार ७७७ वर्ग मिटर ढुङ्गा छाप्ने, ३ दशमलव १८ किलोमिटर रिटेनिङ्ग वाल लगाउने कामभयो । सार्वजनिक निर्माण अन्तर्गत १६ वटा भवन निर्माण सम्पन्न भए । ९ वटा पार्क निर्माण भए । समीक्षा वर्षमा चालु र क्रमागत गरी ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लागतका ३५८ वटा योजना थिए ।

सम्पदा संरक्षण कार्यक्रम

सम्पदा तथा पर्यटन विभागका अनुसार समीक्षा अवधिमा ४५ वटा मूर्त सम्पदा सम्बन्धी योजना सम्पन्न भए । सम्पदा संरक्षणका लागि २ सय वटा परम्परागत गुथि खललाई आर्थिक अनुदान सहयोग उपलब्ध गराइयो । वडा नं ५, ६, ७, १८ र २४ का स्थानहरूको मौलिक नाम सम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न भयो ।

जन स्वास्थ्य प्रवर्द्धन कार्यक्रम

स्वास्थ्य विभागका अनुसार समीक्षा वर्षमा १ लाख २५ हजार २०६ जनालाई परिवार नियोजन, नियमित खोप, सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित गर्भपतन जस्ता सेवा प्रदान गरियो । २ हजार ९१० जनलाई पूर्ण खोप प्रदान गरियो । ४ हजार ४६६ जनाको पोषण लेखाजोखा भयो । ८५४ जना क्षयरोग लागेका विरामीलाई डट्स विधिबाट औषधी प्रदान गरियो । १ हजार २५० जना नागरिकलाई विपन्न उपचारका लागि सिफारिस गरियो । ६ हजार ६२४ जनाको एचपिभी डिएनए प्रविधिबाट पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण गरियो । १ हजार ४३३ जनालाई निःशुल्क रगत तथा रक्त तत्व उपलब्ध गराइयो ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विभागका अनुसार ५ हजार ५ सय कुरुर विरालाको वन्ध्याकरण गरियो । १६ हजार कुरुर विरालोलाई रेविज भ्याक्सिन दिइयो । १ हजार कुरुरलाई डिस्टेम्पर भ्याक्सिन दिइयो । २ हजार ५०० छाडा पशु व्यवस्थापन गरियो । २ हजार ४७९ मृत जनावर व्यवस्थापन गरियो ।

विविध उपलब्धी

खरिद एकाईका अनुसार खरिद कार्यका लागि ६२५ वटा योजना मूल्याङ्कन भए । सार्वजनिक निजी साभेदारी एकाईका अनुसार प्रमुखको अध्यक्षतामा सार्वजनिक निजी साभेदारी बोर्ड गठन भयो । सहरी व्यवस्थापन विभागका अनुसार, १३२० वटा नक्सापास, ६६ वटा तला थप नक्सापास, ३७४५ निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र १५५ नक्सा नामसारी भएका छन् । वातावरण व्यवस्थापन विभागका अनुसार ५० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन गरी २० वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई सुधारको मौका दिएर कारवाहीको दायरामा ल्याइयो । कानून तथा मानव अधिकार

विभागका अनुसार महानगरपालिका पक्ष विपक्ष भएका ४९३ वटा विवादमा प्रतिरक्षाको काम भयो । यसमध्ये १९३ वटामा फैसला भइसकेको छ ।

राजश्व तथा कराधार विस्तार

राजश्व विभागका अनुसार समीक्षा वर्षमा बहाल करतर्फ ३ हजार ३१७ जना करदाताको संख्या थप भएको छ । यस्तै व्यवसाय करतर्फ ३ हजार १६७ जना र सम्पत्ति करतर्फ १ हजार ३३९ जना करदाताको संख्या थप भएको छ ।

क्र.स.	आय शीर्षक	आ.व. 2079/2080			आ.व. 2080/2081		
		प्रस्तावित	यथार्थ	प्रगती(%)	प्रस्तावित	यथार्थ	प्रगती(%)
1	11131-सम्पत्ती बहाल तथा पट्टा वापतको आयमा लाग्ने कर	100000000	131934753	131.93	0	0	
2	11313-सम्पत्ति कर	1000000000	1080272233	108.03	1500000000	1096681238	73.11
3	11314-भुमिकर/मालपोत	15000000	11941366.16	79.61	20000000	11388508.55	56.94
4	11321-घरवहाल कर	2000000000	2562121940	128.11	2660000000	2918851556	109.73
5	11451-सवारी साधन कर (साना सवारी)	500000	0	0	500000	46823.33	9.36
6	13412-अन्य व्यक्तिगत आन्तरिक अनुदान	50000000	28526913.5	57.05	0	24000	0
7	13318-अन्य अनुदान चालु	0	0	0	0	30498482.6	0
8	14111-वित्तिय निकायबाट प्राप्त व्याज	100000	99579.44	99.58	1000000	0	0
9	14129-अन्य निकायबाट प्राप्त लाभान्श	500000	171000	34.2	500000	22223146	4444.63
10	14191-पर्यटन शुल्क	70000000	98095100	140.14	100000000	176961500	176.96
11	14213-अन्य बिक्रीबाट प्राप्त रकम	5000000	8129400	162.59	5000000	17076200	341.52
12	14219-अन्य सेवा शुल्क	150000000	197164579	131.44	410000000	302220317.1	73.71
13	14221-न्यायिक दस्तुर	2000000	383686	19.18	2000000	367341	18.37
14	14223-शिक्षा क्षेत्रको आम्दानी	5000000	4970794	99.42	5000000	4854109	97.08
15	14224-परीक्षा शुल्क	0	0				
16	14229-अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क	1000000	2474564.94	247.46	2000000	34366266.44	1718.31
17	14241-पार्किङ्ग शुल्क	10000000	12403713	124.04	20000000	12148623.33	60.74
18	14242-नक्सापास दस्तुर	750000000	1012387051	134.98	800000000	679081717	84.89
19	14243-सिफारिश दस्तुर	90000000	70069907.5	77.86	100000000	96045497.82	96.05
20	14244-व्यक्तिगत घटना दर्ता दस्तुर	1000000	1306100	130.61	1000000	1131000	113.1
21	14245-नाता प्रमाणित दस्तुर	4000000	5433355.74	135.83	5000000	5461890	109.24
22	14253-व्यवसाय रजिष्ट्रेशन दस्तुर	550000000	573575323.8	104.29	710000000	617306124.4	86.94

23	14312-प्रशासनिक दण्ड जरिवाना र जफत	20000000	22793455.52	113.97	20000000	30666379	153.33
24	14313-धरोटी सदरस्याहा	1000000	98290	9.83	5000000	121850	2.44
25	15111-बेरुजु	25000000	2289340.38	9.16	25000000	23913937.12	95.66
जम्मा आन्तरिक राजस्व		4850100000	5826642445	120.13	6392000000	6081436507	95.14
1	11315-घरजग्गा रजिष्ट्रेशन दस्तुर	2500000000	1119813269	44.79	1200000000	1469604944	122.47
2	11411-बाँडफाँड भई प्राप्त हुने मूल्य अभिवृद्धि कर	365274000	263960271.6	72.26	357919000	208102196.1	84.79
3	11421-बाँडफाँड भई प्राप्त हुने अन्त शुल्क	0	0	0	0	95384401.61	
4	11456-बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर	463499000	431804473.2	93.16	508000000	432051275.8	85.05
5	11471-बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने मनोरञ्जन कर	5000000	18992455.4	379.85	20000000	30554357.54	152.77
6	11472-बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने विज्ञापन कर	80000000	24614783.16	30.77	80000000	6103155	7.63
7	14153-बाँडफाँड भई प्राप्त वन रोयल्टी	0	0	0	25000	88198.98	352.8
जम्मा बाँडफाँडबाट प्राप्त राजस्व		3413773000	1859185253	54.46	2165944000	2241888529	103.51
1	नेपाल सरकार समानिकरण अनुदान	841970000	785352500	93.28	793630000	636909135	91.36
2	प्रदेश समानीकरण अनुदान					88130000	
3	नेपाल सरकार शसर्त अनुदान चालु	1289606000	1717811900	133.2	1426746000	1554781000	109.4
4	प्रदेश शसर्त अनुदान चालु					6146000	
5	नेपाल सरकार शसर्त अनुदान पुर्जिगत	24100000	66683760	276.7	29500000	25000000	127.12
6	प्रदेश शसर्त अनुदान पुर्जिगत					12500000	
जम्मा आन्तरिक अनुदान		2155676000	2569848160	119.21	2249876000	2323466135	103.27
जम्मा		10419549000	10255675858	98.43	10807820000	10646791171	98.51

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत

सार्वजनिक निर्माण विभाग

आ व ०८०।८१ का क्रमागत योजनाहरुको प्रगति विवरण

अनुसूची ६

१	१	आन्तरिक	नक्साल भगवती मन्दिर नागपोखरीसम्मको फूटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	१		(	०१००१	८,३५४			(	(	(
२	२	आन्तरिक	कमलपोखरी संरक्षण, मर्मत र सौन्दर्यीकरण (दोस्रो चरण)	१		(	०१००७	४१,०७६				(	(
३	३	आन्तरिक	मेयर निवास तथा सचिवालय मर्मत सुधार (काठमाडौं प्लाजा स्थित प्रमुखज्यूको सचिवालय मर्मत सुधार कार्य)	२	वटा	११००	०१००२	१०,०००	०६०	६०१००	०१२०	१,०८१।८१	१०।८२
४	४	आन्तरिक	सहमती मार्गमा ढल तथा सडक मर्मत	२		(	०१००१	४,३७२				(	(
५	५	आन्तरिक	ज्ञानदिप मार्ग निल सरस्वती मन्दिरदेखि गोमा गणेश पेट्रोल पम्पसम्म सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	२	ढलान(मि)	२५८।७०	०१००१	३,५५१	२५८।७०	१००।००	०१००	३,१३७।९३	८८।३५
६	६	आन्तरिक	मेयर निवास लैनचौरमा रंगरोगन र मर्मत कार्य	२	वटा	११००	(	९९७	११००	१००।००	(	९६७।२५	९७।०२
७	७	आन्तरिक	मेयर सरकारी निवास लैनचौरमा पार्केटिङ्ग लगायतका कार्य	२	वटा	११००	(	९९८	११००	१००।००	(	९१४।०८	९१।५९
८	८	आन्तरिक	न्यूरो अस्पताल पूर्व पट्टीको खोला नियन्त्रण तथा करीडोर निर्माण	३	रिट्टेनिंग वाल(मि)	११९।००	०१००१	७,४४९	११९।००	१००।००	०१००	७,२८७।९४	९७।८४

क्र.सं.	वर्ग सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९	९	आन्तरिक	सांग्रिला होटेलदेखि /फुलबारी सम्म सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य	३	वटा	११००	(	९९८	११००	१००।००	(	९४७।४८	९४।९४
१०	१०	आन्तरिक	विकासनगर, सृजनशिल टोल र मिलिजुली टोलको सडक स्तरोन्नति बसुन्धरा	३		(	०।००१	३,८५१				(	(
११	११	आन्तरिक	बसुन्धारादेखि सामाखूशीसम्म नदी नियन्त्रण तथा करिडोर निर्माण	३	वटा	११००	०।००१	३,९१०	११००	१००।००	०।१०	३,८०६।००	९७।३४
१२	१२	आन्तरिक	विश्व हिन्दु महासङ्घसँगै रहेको सार्वजनिक जग्गामा जेष्ठ नागरिक पार्क निर्माण तथा जग्गा संरक्षण (Construction of Jestha Nagarik Park at Bansbari,)	३	पार्क(वटा)	११००	०।००१	३,४७५	११००	१००।००	०।१००	२,३८८।९९	६८।७५
१३	१३	आन्तरिक	धारापाटीको सार्वजनिक जग्गामा बाल उद्यान निर्माण	३		(	०।००१	७,४९०			(	७,४७५।९८	९९।८१
१४	१४	आन्तरिक	जलढुंगा मार्ग देखि चुनदेवी मन्दिरसम्म सडक निर्माण	३	रिटर्निंग वाल(मि)	१५४।७०	०।००१	७,६८५	१५४।७०	१००।००	०।१०	७,५१६।८७	९७।८१
१५	१५	आन्तरिक	महापुर मार्गमा बाटो विस्तार तथा पिच निर्माण कार्य	३	पिच (मि)	१,२१३।५५	०।००१	४,१७४	१,२१३।५५	१००।००	०।१०	७,१५८।५२	१७९।५०
१६	१६	आन्तरिक	कान्तिमार्गको ओरालोमा ढलान गर्ने कार्य	३	ढलान(मि)	१४२।८०	(	२,०२४	१४२।८०	१००।००	(	८४५।९४	४१।८०
१७	१७	आन्तरिक	नर्सरीलेन मार्ग बाटो विस्तार तथा पिच निर्माण कार्य	३	पिच (मि)	१,०९७।२८	०।००१	७,१६२	१,०९७।२८	१००।००	०।१०	६,८१०।१३	९५।०९
१८	१८	आन्तरिक	इको पार्क थप निर्माण	३	पार्क(वटा)	१	०।००२	१४,८९२	१	१००	०।२००	११,६६७	७८

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ष	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१९	१९	आन्तरिक	सृजनशील टोल स्थित सामाखुसी खोलाको ट्याकमा ढल निर्माण	३	ढल(मि)	३५०।००	०।००२	१४,९९५	३४५।००	९८।५७	०।२०	१३,०१२।७०	८६।७८
२०	२०	आन्तरिक	नारायण गोपाल संगीत कोष भवन फिनिसिङ्ग कार्य	३	भवन(वटा)	१।००	०।००४	२४,९८५	०।५०	५.०।००	०।२०	८,२००।००	३२।८२
२१	२१	आन्तरिक	रानीदेवी आधारभूत विद्यालय भवन पुनः निर्माण, रानीवारी	३	भवन(वटा)	१।००	०।०१०	६२,०७४	१।००	१००।००	१।००	४१,०४१।८७	६६।१२
२२	२२	आन्तरिक	महाराजगंज राष्ट्रपति कार्यालय देखि तक्षशिला स्कुलसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य	३		(	०।००३	२१,३११			(	(	(
२३	२३	आन्तरिक	विकास नगर टोलमा सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य	३	पिच (मि)	१,४२२।१०	०।००४	२२,९७५	१,४२२।१०	१००।००	०।४०	२१,८४२।४४	९५।०७
२४	२४	आन्तरिक	श्रृजनशिल मार्गमा ढल तथा सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य थप	३		(	०।००४	२५,२३६			(	(	(
२५	२५	आन्तरिक	गैह्रीगाउँ गल्ली, खाडी बस्ती मार्ग र सुन्दर नगर मागको सहायक बाटो र चांदनी मार्ग, तिलिङ्गतर मार्ग र जलधारा मार्गमा सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य	३	पिच (मि)	१,६६९	०।०१०	६२,४९७	१,६६९	१००	१।०००	३६,४१८	५८
२६	२६	आन्तरिक	श्रृजनशिल टोलबाट धापासी जोड्ने सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य	३	पिच (मि)	१,५००।००	०।००७	४२,९२०	९००।००	६०।००	०।४२	२२,१९०।१४	५१।७०
२७	२७	आन्तरिक	विशालनगरमा सडक मर्मत तथा ब्लक छाप्ने कार्य	३	पिच (मि)	६००।००	०।००२	१३,५२०	५००।००	८३।३३	०।१७	८,६५१।३०	६३।९९
२८	२८	आन्तरिक	धापासी मार्ग सहायक बाटोमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	३	रिटर्निंग वाल(मि)	२५।२०	(	१,०००	२५।२०	१००।००	(	२,६२०।१०	२६।०१

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२९	२९	आन्तरिक	समान्तर मार्ग , धापासी मार्ग र धारापाटी गल्लीमा ब्लक छाप्ने कार्य	३	ब्लक(मि)	९६४।७६	०।००१	७,७०९	९६४।७६	१००।००	०।१०	७,६८८।३९	९९।७३
३०	३०	आन्तरिक	३ वडा अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा सडक कालोपत्रे	३	पिच (मि)	२,९५२।४०	०।००५	२९,०५७	२,९५२।४०	१००।००	०।५०	५४,६७४।००	१८८।१६
३१	३१	आन्तरिक	लामटागिन मार्गमा स्तरोन्नती गर्ने कार्य	४		(	०।००६	३५,०००			(	(	(
३२	३२	आन्तरिक	माल्पी स्कूल अगाडिको सडकमा फूटपाथ निर्माण गर्ने कार्य	४	ब्लक(मि)	६६।५०	०।००१	३,१०३	६६।५०	१००।००	०।१०	२,२२३।७७	७।६५
३३	३३	आन्तरिक	कपन मार्गमा ढल तथा ढलान निर्माण कार्य	४	ढलान(मि)	२१३।९५	०।००१	६,०००	२१३।९५	१००।००	०।१०	४,४१७।००	७३।६२
३४	३४	आन्तरिक	शिवस्थली देखि चक्रपथ जाने बाटो निर्माण कार्य	४	पिच (मि)	५७८।८०	०।००२	९,९८५	५७८।८०	१००।००	०।२०	९,०७५।३९	९०।८९
३५	३५	आन्तरिक	प्रधानमन्त्री निवासको उत्तरपट्टीको ढल तथा तल्लो वालुवाटारमा कल्भर्ट निर्माण	४	पिच (मि)	४७८	०।००२	११,५००	४७८	१००	०।२००	१०,१५३	८८
३६	३६	आन्तरिक	बिशालनगरमा ढल तथा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	४	पिच (मि)	७७०।७५	०।००३	१६,५६८	७७०।७५	१००।००	०।३०	१२,५८४।४०	७५।९६
३७	३७	आन्तरिक	महानगर बाजे बज्यै पार्क निर्माण	४	पार्क(वटा)	१	०।००३	१९,६२७	०	३०	०।०९०	४,२४४	२२
३८	३८	आन्तरिक	शिवस्थली मार्ग पथ मार्गमा सडक निर्माण गर्ने कार्य थप	४	ढलान(मि)	१०५।६०	०।००४	२७,४८६	१०५।६०	१००।००	०।४०	२,७०१।००	९।८३
३९	३९	आन्तरिक	बालुवाटार क्षेत्रमा फूटपाथ निर्माण कार्य	४	ब्लक(मि)	२,५२७।००	०।०१०	६३,५७९	२,५२७।००	१००।००	१।००	२७,३१५।००	४२।९६
४०	४०	आन्तरिक	शिवस्थली पार्क निर्माण	४	रिट्टेनिंग वाल(मि)	२५९	०।००८	४७,३९०	२५९	१००	०।८००	१३,९८३	३०
४१	४१	आन्तरिक	कालोपुल, धनवन्तरी, गहना पोखरी, भाटभटेनी, टुकुचा, सत्यनारायण मार्ग राजकुलो सडक स्तरोन्नति	५		(	०।००७	४५,०००			(	(	(

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
४२	४२	आन्तरिक	५ वडा भवन थप निर्माण	५		(	०१००१	५,४९५			(	(	(
४३	४३	आन्तरिक	कालोपुल, धनवन्तरी, गहना पोखरी, भाटभटेनी, टुकुचा, सत्यनारायण मार्ग राजकुलोमा ढल तथा सडक स्तरोन्नति	५		(	०१००८	४६,७६५			(	(	(
४४	४४	आन्तरिक	चारनारायण मन्दिर रुद्रमति मार्ग धोविखोला सम्म ढल निर्माण सहित कालोपत्रे गर्ने कार्य	५	ढल(मि)	३६०	०१००२	१३,१८१	३६०	१००	०१२००	९,१६२	७०
४५	४५	आन्तरिक	महांकाल ओरालो देखि तेन्जिङ चोकसम्म ढल निर्माण	६		(	(	८१५			(	(	(
४६	४६	आन्तरिक	रामहिटी ओरालोमा रहेको साहित्य सदन भवन विकास	६	भवन(वटा)	११००	०१००२	१४,९८५	११००	१००१००	०१२०	३८,८३५१०८	२५९,१७
४७	४७	आन्तरिक	शान्तिनगर मन्दिर संरक्षणको लागि टेवा पर्खाल	६	रिटर्निंग वाल(मि)	५४१००	(	२,५००	५४१००	१००१००	(	३,६८९१७८	१४७५९
४८	४८	आन्तरिक	महांकाल वरपरका सहायक बाटोहरुमा ब्लक छाप्ने कार्य	६	ब्लक(मि)	३४०१५१	०१००१	५,७०७	३४०१५१	१००१००	०११०	५,६७४१८७	९९,४३
४९	४९	आन्तरिक	सिद्धेश्वर रामहिटीका सहायक बाटोमा ब्लक छाप्ने कार्य	६	ब्लक(मि)	३८७१७	०१००१	५,७२९	३८७१७	१००१००	०११०	५,६८६१५०	९९,१२६
५०	५०	आन्तरिक	बौद्धनाथ गेट देखि अरुणिमा स्कुल हुँदै कुमारीगाल जाने मुल बाटोमा सडक ढलान गर्ने कार्य	६	ढलान(मि)	२५०	(	६०२	२५०	१००	(	७,३३४	१,२१८
५१	५१	आन्तरिक	रामहिटीबाट अमर सिंह मार्ग जाने बाटोमा ढल निर्माण	६	ढल(मि)	३७३	०१००१	७,५५५	३७३	१००	०११००	७,४२५	९८

रु. हजारमा

क्र.सं.	वडा सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
५२	५२	आन्तरिक	महांकाल ओरालो देखि मिलनचोकसम्म फूटपाथ निर्माण कार्य	६		(	०१००१	७,९४३			(	(	(
५३	५३	आन्तरिक	दमकल भवन तथा अग्नी नियन्त्रण तालिम केन्द्र निर्माण, रामहिटी	६		(	०१००२	१०,७००			(	(	(
५४	५४	आन्तरिक	तामाङ्ग सेवा केन्द्र भवन फिनिशिङ्ग कार्य, रामहिटी	६	भवन(वटा)	१	०१००२	१२,९९३	१	८०	०१९६०	८,६४८	६७
५५	५५	आन्तरिक	कर्मारोङ्ग विकास समाज नेपालको भवन निर्माण फिनिशिङ्ग कार्य, रामहिटी	६	भवन(वटा)	१	०१००४	२६,९९०	०	२५	०११००	३,४४९	१३
५६	५६	आन्तरिक	आनन्दपुर, रिदी सिद्दी, मिलाप मार्ग, रुद्रमार्ग, परोपकार मार्ग, मिलन चोक, शान्तिनगर, भुवनेश्वर ढल तथा सडक निर्माण	६	पिच (मि)	७३२	०१००३	१९,९५६	७३२	१००	०१३००	१३,५११	६८
५७	५७	आन्तरिक	का.म.पा ६ वडाको पुरानो भवन जिर्ण भएकोले भत्काई नयाँ निर्माण कार्य	६	भवन(वटा)	१	०१०१०	६१,०८८	०	१०	०११००	४,२४१	७
५८	५८	आन्तरिक	बुद्ध समाज सेवा केन्द्र भवन निर्माण, रामहिटी	६	भवन(वटा)	११००	०१००४	२४,९६१	०१६०	६०१००	०१२४	१०,५६१८४	४२१३१
५९	५९	आन्तरिक	तेन्जोड चोक- गाई फार्म, सगरमाथा टोल सरस्वतीनगर, भुवलडांडा सुन्दरटोल नागरिक चोक पूर्व वागमतीनगरमा ढल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य	६		(	०१००६	३५,६००			(	(	(
६०	६०	आन्तरिक	गोपीकृष्ण- सरस्वतीनगर- भृकुटी चोक सम्म ढल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य	६		-	०१००३	२१,२००			(	-	-
६१	६१	आन्तरिक	बौद्ध द्वार मार्ग-खरिबोट कजवे निर्माण गर्ने कार्य	६		(	०१००१	५,६३०			(	(	(

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ग	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
६२	६२	आन्तरिक	सिमलटार पार्क तथा सिमलटार चौर मार्ग निर्माण	६	रिटर्निंग वाल(मि)	१०४।३५	०।००५	२८,४२६	१०४।३५	१००।००	०।५०	२,८६५।७१	१०।०८
६३	६३	आन्तरिक	भुवल डाँडा वीस मार्गमा RCC र पिच, हिमालय संस्कृति मार्गमा ब्लक छाप्ने कार्य, माया देवी गल्लिमा ब्लक, खाईवा बुद्ध मार्गमा ब्लक र बैदिक मार्गमा कोलोपत्रे	६	पिच (मि)	३३१	०।००५	३१,२३७	३३१	१००	०।५००	२१,५२१	६९
६४	६४	आन्तरिक	पिपली विहारमा Concrete piling works	७	ढलान(मि)	११।६३	(	१,०००	११।६३	१००।००	(	९६५।७६	९६।५८
६५	६५	आन्तरिक	शान्ति गोरेटो मार्गमा ढुंगा छाप्ने तथा ढलान कार्य	७	ढलान(मि)	४८०।८५	(	२,९७७	४८०।८५	१००।००	(	४,९२९।०९	१६५।५७
६६	६६	आन्तरिक	चाबहिल गणेशस्थान चौरमा फलड लाईट जडान गर्ने कार्य	७	वटा	१।००	(	९२१	१।००	१००।००	(	८६६।४८	९४।०८
६७	६७	आन्तरिक	गौरीघाट हरियाली पार्क विकास योजना	७		(	(	२,६९२			(	(	(
६८	६८	आन्तरिक	पन्नाहिटी मार्ग स्तरोन्नती	७	ढलान(मि)	५०	०।००१	४,३२२	५०	१००	०।१००	४,२१०	९७
६९	६९	आन्तरिक	चारुमती विहार परिसर र पन्नाहिटीमा सडक निर्माण गर्ने कार्य (Stone paving, RCC and Retaining wall construction (Stone ,RCC and Block paving work at Ganesthan and Pannahiti, KMC-7)New Project Name : Stone,Rcc and block paving work at Charumati Vihar area and Pannahity)	७	ढुगा मि	८३६	०।००१	५,५८४	८३६	१००	०।१००	४,०७९	७३
७०	७०	आन्तरिक	गंगाहिटी हाईटको जग्गा संरक्षण गरी पार्क बनाउने	७	वटा	१	०।००१	७,४९५	१	८५	०।०९०	५,५६६	७४

रु. हजारमा

सि.नं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
७१	७१	आन्तरिक	चावहिल चोकबाट बौद्ध जाने बाटोतर्फ आकाशे पुल निर्माण, चावहिल र मित्रपार्कमा आकाशे पुल	७		ढक्कन	०१००३	१८,८८५			(	(	(
७२	७२	आन्तरिक	सामुदायिक हित सेवा समिति गोपिकृष्ण नगर अन्तर्गत रहेको खुल्ला क्षेत्रमा बहु उद्देश्य पार्क निर्माण गर्ने र शिव पान्चायान मन्दिरमा स्थल भजन मण्डल पुनःनिर्माण	७	वटा	१	०१००६	३९,६९६	१	५०	०३००	११,९००	३०
७३	७३	आन्तरिक	Preparation of Architectural/Engineering design and details of Mitra Mandal conference Hall	७	वटा	१	(	४७२	१	१००	(	४७२	१००
७४	७४	आन्तरिक	Preparation of Architectural/Engineering design and detail cost estimation for construction of covered parapet and other Infrastructure at Ganeshsthan Chaur.	७	वटा	१	(	४२३	१	१००	(	४०६	९६
७५	७५	आन्तरिक	वडा भवन पुर्ण बनाउने र मित्रपार्कलाई विकास गरी मित्र सभा गृहको DPR (Preparation of DPR for development of Mitrapark to Mitra Sabha Griha (Conference Hall),KMC-7	७	वटा	१	(	४८४	१	१००	(	४६९	९७
७६	७६	आन्तरिक	तिलगंगा आंखा अस्पतालको सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	८	ढल(मि)	१६७	०१००१	४,३९४	१६७	१००	०१००	३,२३४	७४
७७	७७	आन्तरिक	जयवागेश्वरी मार्गस्थित सिफल सेतो ढोकादेखि जयवागेश्वरी चोकसम्मको सडकमा ढुंगा छाप्ने कार्य	८	लम्बाई (मि.)	१७५	०१००२	१३,१२८	१४०	८०	०१९०	७,९३५	६०

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
७८	७८	आन्तरिक	८ वडा कार्यालय भवन निर्माण	८	वटा	१	०१००६	३६,९८३	१	१००	०१६००	२९,३१८	७९
७९	७९	आन्तरिक	पशुपति मन्दिर परिसरभित्र खानेपानी तथा सरसफाई योजना सञ्चालन	८	वटा	१	०१००५	३०,५१०	१	१००	०१५००	५,०५३	१७
८०	८०	आन्तरिक	तिलगंगा बागमती नदीमा पैदलयात्री पुल निर्माण (सिनामंगल ८ र ९ वडा जोड्ने) (Pedestrian Bridge at ward No.12-14,8-9,9-31 and 31-32,Teku,Sinamangal,etc.)	८	वटा	१	०१००३	१८,६९१	०	१०	०१०३०	१,३५९	७
८१	८१	आन्तरिक	प्रयाग मार्ग खुम्बिला होटेल नजिक सडक निर्माण गर्ने कार्य	९	वटा	१	(	५११	१	१००	(	५११	१००
८२	८२	आन्तरिक	सिनामंगलमा जेष्ठ नागरिक तथा बाल उद्यान पार्क निर्माण गर्ने कार्य (Elderly and children park construction work at Sinamangal,KMC-9)	९	पार्क(वटा)	१	०१००१	३,२०८	१	१००	०११००	२,८९२	९०
८३	८३	आन्तरिक	बाबुराम आचार्य मार्ग, सिनामङ्गल साइमार्ग, प्रकाश सन्यास आश्रम मार्ग, सिनामङ्गल सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण	९		(	०१००१	६,०८४			(	(	(
८४	८४	आन्तरिक	चांदनी टोल, गुण कोलनी, गुहेश्वरी विद्यालयसम्म, सुर्य विक्रम जवाली मार्ग, कुमारी मार्ग , प्रयाग मार्ग, भिमनिधि तिवारी मार्गमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	९	लम्बाई (मि.)	३,५००	०१००४	२५,७६७	२,६००	७४	०१३००	१७,५७३	६८
८५	८५	आन्तरिक	गौशालादेखि पुरानो बानेश्वरसम्म ढल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य	९	ढल(मि)	४७५	०१००७	४०,३९४	४७५	१००	०१७००	९,३८२	२३

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
८६	८६	आन्तरिक	कालिमाटीडोल श्लेष्मान्तक मार्ग, शिवनगर मार्गमा सडक निर्माण गर्ने	९	पिच (मि)	१,६५७	०१००४	२२,४२१	१,६५७	१००	०१४००	१७,४९८	७८
८७	८७	आन्तरिक	नारायणेश्वर मार्ग र मनकामना मार्गमा सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य	१०	पिच (मि)	१,३७४	०१००३	१५,८९४	१,३७४	१००	०१३००	११,२८९	७१
८८	८८	आन्तरिक	सहभागिता मार्ग, विनायक मार्ग, पुष्प मार्ग सडक निर्माण	१०	पिच (मि)	४८७	०१००१	७,७२०	४८७	१००	०११००	४,१०९	५३
८९	८९	आन्तरिक	फुल्चोकी माई मार्ग राधा कृष्ण मार्गमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१०		(	०१००१	७,५६०			(	(	(
९०	९०	आन्तरिक	शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भवन निर्माण, सहभागिता मार्ग	१०	भवन(वटा)	१	०१००१	७,७८६	१	१००	०११००	६,३०७	८१
९१	९१	आन्तरिक	बालमैत्री पार्क र खुल्ला व्यायामशाला निर्माण, सानो गौचरण(Development of Sano Gaucharan Park at KMC-10	१०		(	०१००१	६,२०९			(	(	(
९२	९२	आन्तरिक	मध्यमार्ग ढल मर्मत तथा सडक निर्माण	१०	पिच (मि)	३४०	०१००२	९,९९८	३४०	१००	०१२००	८,४४९	८५
९३	९३	आन्तरिक	पुजा प्रतिष्ठान ढल तथा सडक मर्मत	१०		(	०१००३	१६,९५०			(	११,५२०	६८
९४	९४	आन्तरिक	बागमती दोभान पुल क्षेत्र, बुध्दनगर पार्क निर्माण (Park developement works at Buddhanagar Dovan Area,KMC-10)	१०	रिटर्निंग वाल(मि)	३८२	०१००२	९,९५१	३८२	१००	०१२००	५,२९७	५३
९५	९५	आन्तरिक	नयां बानेश्वर देखि पुरानो बानेश्वरसम्म फूटपाथ निर्माण कार्य	१०	ब्लक(मि)	२,१३५	०१००५	३२,३४३	२,१३५	१००	०१५००	२०,१८८	६२
९६	९६	आन्तरिक	सहकारी विभाग बिजुली बजारमा मर्मत गर्ने कार्य	१०		(	(	२५४			(	(	(

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९७	९७	आन्तरिक	त्रिपुरेश्वर कुमारी मन्दिरसँगै पार्क निर्माण	११		(	०१००१	५,०००			(	(	(
९८	९८	आन्तरिक	बागदरबार परिसरभित्र ११ वडा कार्यालय भवन निर्माण	११	वटा	१	०१०१०	६३,३६५	१	५०	०१५००	२०,९७९	३३
९९	९९	आन्तरिक	का.म.पा. कार्यालय रहेको बागदरवार भवन परिसरमा वडा नं ११ कार्यालयको भवन निर्माणको लागि डिजाइन तथा सुपरभिजन गर्न परामर्श सेवा खरिद	११	वटा	१	(	४८५	१	१००	(	४७९	९९
१००	१००	आन्तरिक	वडा कार्यालय भवन निर्माण	१२	भवन(वटा)	१	०१००७	४४,२७४	१	१००	०१७००	३१,६३२	७१
१०१	१०१	आन्तरिक	बागमती पुल टेकुमा गेट निर्माण गर्ने कार्य	१२		(	०१००१	६,१६४			(	(	(
१०२	१०२	आन्तरिक	तननी चोक, गुरुगुचोक, भलननी, वाकुननी मुसुम्बहाल, ह्युमत नासगल्ली, श्वेतभैरव चोकमा ईट्टा छाप्ने कार्य	१२	लम्बाई (मि.)	२५०	०१००१	८,०२२	२००	८०	०१०८०	६,०१९	७५
१०३	१०३	आन्तरिक	ह्युमत खोल्चा पाखा, ह्युमतदेखि लगनसम्म सडक मर्मत	१२	डुंगा(मि)	१०७	०१००३	१६,९२४	१०७	१००	०१३००	७,३७४	४४
१०४	१०४	आन्तरिक	जामुना गुभाजु छैं निर्माण	१२	वटा	१	०१००३	१८,६२३	०	४०	०११२०	१,२२९	७
१०५	१०५	आन्तरिक	पचली भैरव परिसरमा पाटी पुन निर्माण तथा वर पिपल चौतारा निर्माण	१२	भवन(वटा)	१	०१००३	१८,०३५	१	१००	०१३००	१२,६५९	७०
१०६	१०६	आन्तरिक	ट्रास्फर मार्ग, विष्णुमती करिडोरमा हरियाली पार्क निर्माण गर्ने कार्य	१२	वटा	१	०१००४	२७,५२६	१	५०	०१२००	१०,९१५	४०
१०७	१०७	आन्तरिक	का.म.पा. कार्यालय भवन निर्माण, टेकु वातावरण व्यवस्थापन विभाग परिसर	१२		(	०१०२४	१५०,०००			(	(	(

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१०८	१०८	आन्तरिक	ह्यात प्यालेस चोकदेखि सोल्टीमोड, ताहाचल सोल्टी होटल पछाडि गेटदेखि गाईबाच्छा चोक, कालिमाटी मेन रोडदेखि कालिमाटी चोक, सितापाईला देखि नेपाल बैंक जाने बाटोमा सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य	१३	वटा	१	(	९९८	१	१००	(	९६८	९७
१०९	१०९	आन्तरिक	छाउनीमा ढल मर्मत गरी ब्लक छाप्ने कार्य	१३	ब्लक(मि)	४८	(	९९५	४८	१००	(	८७३	८८
११०	११०	आन्तरिक	जन प्रभात मा.वि.को छाना मर्मत गर्ने कार्य	१३		(	(	१,८६६			(	(	(
१११	१११	आन्तरिक	जनसेवा मार्गमा कालोपत्रे कार्य	१३		(	०१००१	४,०५५			(	(	(
११२	११२	आन्तरिक	चकखु मार्ग सडक निर्माण कार्य	१३	पिच (मि)	६९	०१००१	४,६३७	६९	१००	०११००	(	(
११३	११३	आन्तरिक	ज्ञानोदय मार्ग र खोला प्रवेश मार्गमा रिटेनिङ्ग वाल निर्माण कार्य(Retaining wall construction work at Gyanodaya Marg)	१३	रिटनिङ्ग वाल(मि)	३४	(	२,८४४	३४	१००	(	१,०८१	३८
११४	११४	आन्तरिक	बनहार्ट कलेजदेखि करखुशी खोलासम्म सडक स्तरोन्नति	१३	ढलान(मि)	२४७	०१००१	५,८०४	२४७	१००	०११००	४,६५८	८०
११५	११५	आन्तरिक	कुमारी गाल, बाहिरेटि मार्गे जनप्रभात हुँदै तहाचलमार्ग सम्म, चागल गणेश मन्दिर हुँदै यु एन को अफिस छाउनी रोडसम्म सडक निर्माण गर्ने कार्य	१३	पिच (मि)	२,२००	०१००६	३८,९००	२,२००	१००	०१६००	३४,०५९	८८
११६	११६	आन्तरिक	वडाका विभिन्न स्थानमा सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य	१४	वटा	१	(	९९१	१	१००	(	९७५	९८
११७	११७	आन्तरिक	सामाजिक मार्गमा सडक मर्मत गर्ने कार्य	१४	ढलान(मि)	१०२	(	२,५०९	१०२	१००	(	१,९००	७६

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
११८	११८	आन्तरिक	सुनार गाउँ पिपलबोट चोकबाट दक्षिण पट्टि सडक निर्माण	१४	ढलान(मि)	१२१	(	८७५	१२१	१००	(	२,०४९	२३४
११९	११९	आन्तरिक	ज्ञान तिर्थ मार्ग, मनमती खोलामा नदी नियन्त्रण कार्य	१४		(	(	२,८७५				(	(
१२०	१२०	आन्तरिक	अर्किड कोलनी नजिकै राजकुलो स्तरोन्नती गर्ने कार्य	१४		(	०१००१	४,१२४			(	(	(
१२१	१२१	आन्तरिक	का.म.पा. खण्डमा पर्ने इन्द्रपथ देखि ना. न. पा. १० को सिमानासम्मको सुगा गल्लीमा सडक निर्माण कार्य	१४	ढलान(मि)	१२३	०१००१	४,३३९	१२३	१००	०११००	३,३२२	७७
१२२	१२२	आन्तरिक	खड्कागाउँ राजकुलो देखि माथी प्रेरणा स्कुल हुँदै अन्नपुर्ण मार्ग पिपलबोट सम्म ढल तथा बाटो ढलान	१४	ढलान(मि)	१८८	०१००१	४,३४३	१८८	१००	०११००	२,८१९	६५
१२३	१२३	आन्तरिक	रुद्र बजार (मास्र मार्ग) र सुकुमार मार्गमा सडक निर्माण	१४	लम्बाई (मि.)	८००	०१००२	१०,३२३	६००	७५	०११५०	६,९२८	६७
१२४	१२४	आन्तरिक	भुवनेश्वरी देवी कोटी होम परिसर, कलंकीमा पार्क निर्माण कार्य	१४		(	०१००१	४,५७०			(	(	(
१२५	१२५	आन्तरिक	सुम्लाङ्गकोट मार्ग तथा शिवालय मार्गमा सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य	१४	ढलान(मि)	२९२	०१००१	५,२३५	२९२	१००	०११००	४,३०४	८२
१२६	१२६	आन्तरिक	कुमारी क्लब मार्ग तथा सिद्धि गणेश मन्दिर देखि भगवती मार्ग सम्म सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य	१४	ढलान(मि)	४९२	०१००१	६,१३३	४९२	१००	०११००	५,२९४	८६

क्र.सं.	वर्ग सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१२७	१२७	आन्तरिक	खड्कागाउँ खण्डमा पर्ने ईन्द्रपथ देखि ईन्द्रमति खोला किनारसम्म गणेश मार्ग निर्माण	१४	ढल(मि)	२१०	०।००१	६,६४५	२१०	१००	०।१००	४,०७७	६१
१२८	१२८	आन्तरिक	सिद्धी गणेश मार्गमा सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य	१४	पिच (मि)	४६६	०।००१	८,२५८	४६६	१००	०।१००	७,१७२	८७
१२९	१२९	आन्तरिक	जनपथ स्कुलमा ट्रस निर्माण कार्य	१४	भवन(वटा)	१	०।००१	४,७०४	१	१००	०।१००	६,०२४	१२८
१३०	१३०	आन्तरिक	खाद्य किराना मार्ग देखि साझा पेट्रोल पम्प सम्म र कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१४		(	०।००७	४४,९९६			(	(	(
१३१	१३१	आन्तरिक	बल्खु खोला नदी नियन्त्रण तथा करीडोर निर्माण	१४	रिटर्निंग वाल(मि)	२०१	०।००५	२९,९८७	२०१	१००	०।५००	२०,१२८	६७
१३२	१३२	आन्तरिक	कुमारी क्लब अगाडि हरियाली पार्क निर्माण गर्ने कार्य	१४		(	०।००३	२०,२००			(	(	(
१३३	१३३	आन्तरिक	गणेश मन्दिर मार्ग (पश्चिम) मा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१५	ढलान(मि)	१६५	(	२,१६६	१६५	१००	(	१,७९७	८३
१३४	१३४	आन्तरिक	स्वयम्भू किमडोल तामाङ्ग सेवा पेलमा समाजको भवनमा ट्रष्ट निर्माण गर्ने कार्य	१५		(	०।००२	९,९९८			(	(	(
१३५	१३५	आन्तरिक	प्रगती मुख मार्गको पूर्व पट्टि, उत्तर पट्टि, छाउनी गल्ली, स्वयम्भू हुलाक घर मुनी बाहिरी टोल सुधारमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१५		(	०।००५	३१,५१२			(	(	(
१३६	१३६	आन्तरिक	भगवानपाउँ हुँदै जोडोल मार्गसम्म जोडने वाटोको फूटपाथ निर्माण	१५	ब्लक(मि)	६१०	०।००२	९,९८५	६१०	१००	०।२००	२,७९२	२८

रु. हजारमा

क्र.सं.	सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१३७	१३७	आन्तरिक	सुनगाभा होम्स लचना वौद्धिक उत्थान केन्द्र भवन निर्माण कार्य	१५	भवन(वटा)	१	०१००२	१४,९२८	०	३०	०१०६०	२,५६१	१७
१३८	१३८	आन्तरिक	जन मार्गमा (ध्यान) पाटी निर्माण कार्य ,वडा नं १५	१५	भवन(वटा)	१	०१००१	५,२५४	१	१००	०११००	३,९७७	७६
१३९	१३९	आन्तरिक	स्वयम्भू महाचैत्य देखि डल्लु आवास क्षेत्रसम्म फूटपाथ निर्माण गर्ने कार्य	१५	ब्लक(मि)	९१३	०१००१	७,६८४	९१३	१००	०११००	७,४७३	९७
१४०	१४०	आन्तरिक	मसिगास् क्षेत्र, डल्लु आवास क्षेत्र, चागल तथा स्वर्णिम वस्ति गठ्ठाघर, वारुदखाना मेनगेटबाट चक्रपथ ठुलो भर्याङ्ग जाने बाटोमा ढल तथा सडक निर्माण कार्य	१५		(	०१००६	३९,६४५			(	(	(
१४१	१४१	आन्तरिक	सामुदायिक शहरी स्वास्थ्य क्लिनिक स्वयम्भूमा मर्मत गर्ने कार्य	१५	भवन(वटा)	१	(	६४७	१	१००	(	५८४	९०
१४२	१४२	आन्तरिक	जोडोल रोपवे मार्गमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१५	पिच (मि)	४१२	०१००२	१०,८०५	४१२	१००	०१२००	५,२८७	४९
१४३	१४३	आन्तरिक	ज्यापु महागुठी भवन निर्माण	१५	भवन(वटा)	१	०१००२	११,७८०	१	१००	०१२००	१४,४५०	१२३
१४४	१४४	आन्तरिक	किमडोल पानी ट्याङ्की पुनः निर्माण	१५		(	०१००२	१०,०००			(	(	(
१४५	१४५	आन्तरिक	चाल्चा मार्ग बाहिरीदेखि शान्तिनगरसम्म सडक निर्माण गर्ने कार्य	१५	पिच (मि)	१,९०७	०१००१	३,३०४	१,९०७	१००	०११००	८,२७९	२५१
१४६	१४६	आन्तरिक	शान्त मार्गमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	१६	पिच (मि)	९५	(	९९७	९५	१००	(	९५९	९६
१४७	१४७	आन्तरिक	समृद्ध मार्गमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१६	ढलान(मि)	२९६	०१००१	४,०९२	२९६	१००	०११००	२,४७६	६१
१४८	१४८	आन्तरिक	भानु टोलमा ब्लक छान्ने कार्य	१६		(	०१००१	४,५४५			(	(	(
१४९	१४९	आन्तरिक	मत्स्य मार्गमा सडक ढलान गर्ने कार्य	१६		(	(	२,१६७			(	(	(

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ष	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१५०	१५०	आन्तरिक	पुतुवारहरूको दाह संस्कार स्थान निर्माण कार्य	१६		(	(	२,६५०			(	(	(
१५१	१५१	आन्तरिक	ज्ञान मन्दिर मार्ग बालाजु हाईटमा ढल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१६	पिच (मि)	२६५	(	२,७७५	२६५	१००	(	२,२३९	८१
१५२	१५२	आन्तरिक	वरिष्ठ जेष्ठ नागरिक भवन स्तरोन्नती, सोह्रखुट्टे	१६		(	०१००१	३,१३०			(	(	(
१५३	१५३	आन्तरिक	ढुंगेधारा एराहिटी नर्सरी चोकमा सडक ढलान गर्ने कार्य	१६	ढलान(मि)	८७४	०१००५	२९,९५०	८७४	१००	०१५००	१९,७३४	६६
१५४	१५४	आन्तरिक	भृकुटी टोल स्थित गुलाफ गल्लीमा सडक तथा ढल निर्माण गर्ने कार्य	१६	ढल(मि)	३३९	०१००१	६,४९७	३३९	१००	०११००	६,३२३	९७
१५५	१५५	आन्तरिक	बालाजु पार्क अगाडी गणेश मन्दिर पछाडीको सडक तथा ढल निर्माण कार्य	१६	ढलान(मि)	३५१	०१००१	५,०००	३५१	१००	०११००	३,६३३	७३
१५६	१५६	आन्तरिक	एकलटार टोल सुधार समिति अन्तर्गत एकलटारमा नयाँ पिच गर्ने कार्य	१६	लम्बाई (मि.)	४००	०१००१	४,८७२	३१०	७८	०१०८०	३,५३१	७२
१५७	१५७	आन्तरिक	सिलडोल एकलटार मार्ग, विष्णुदेवी मार्ग, बेखा गल्लीमा ढल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१६	ढल(मि)	१८२	०१००१	५,०३१	१८२	१००	०११००	४,२५२	८५
१५८	१५८	आन्तरिक	एराहिटी मार्ग, अल्कापुरी मार्ग, शुभकामना टोलमा ढल तथा सडक स्तरोन्नती	१६	ढलान(मि)	५०३	०१००२	१०,०००	५०३	१००	०१२००	५,०५२	५१
१५९	१५९	आन्तरिक	खरिबोटबाट मच्छेनारायण मार्ग सडक कालो पत्रे गर्ने कार्य	१६	पिच (मि)	२८९	०१००१	५,८४०	२८९	१००	०११००	४,५३८	७८
१६०	१६०	आन्तरिक	गुणस्तर फाँट बालाजुमा सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य	१६	पिच (मि)	४०८	०१००१	६,१६५	४०८	१००	०११००	५,०८०	८२

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१६१	१६१	आन्तरिक	समर्पण बस्ति अन्तर्गत पर्ने समर्पण चोक देखि पुर्व बालाजु हाईट जाने बाटोमा ढल तथा बाटो ढलान गर्ने कार्य	१६	पिच (मि)	१७८	०।००१	६,४७४	१७८	१००	०।१००	५,०८६	७९
१६२	१६२	आन्तरिक	एराहिटी बनस्थली देखि स्वयम्भु भगवान पाठ सम्म पिच गर्ने	१६		(	०।००१	७,४७८			(	(	(
१६३	१६३	आन्तरिक	शुभकामना टोल, अल्कापुरी मार्ग, एकल गल्ली र नमूना मार्ग सडक तथा ढल निर्माण	१६	पिच (मि)	१,१६३	०।००१	८,८०७	१,१६३	१००	०।१००	६,३१४	७२
१६४	१६४	आन्तरिक	बालाजु पुर्णिमा होटल पछाडि माछापोखरी मार्ग घिमिरे वस्ति सम्म पिच गर्ने कार्य	१६	ढलान(मि)	२७३	०।००२	९,५६३	२७३	१००	०।२००	७,६५३	८०
१६५	१६५	आन्तरिक	बालाजु चोक देखि जनमैत्री हस्पिटल दायावायाँ हुँदै वालाजु पार्कसम्म, बनस्थली मार्ग, सिद्धार्थ बनस्थली चोक हुँदै बालाजु औद्योगिक क्षेत्रसम्म फुटपाथ निर्माण	१६	ब्लक(मि)	८८५	०।००५	२९,८८०	८८५	१००	०।५००	७,७२२	२६
१६६	१६६	आन्तरिक	सूचना केन्द्र फिनिसिङ् कार्य, वालाजु	१६		(	०।००२	९,९९५			(	(	(
१६७	१६७	आन्तरिक	म्हैपी मन्दिर परिसरमा रिटेनिङ वाल निर्माण	१६	रिटेनिङ वाल(मि)	१४७	०।००१	७,६७६	१४७	१००	०।१००	७,४६४	९७
१६८	१६८	आन्तरिक	महादेव खोला किनारको कोरिडोर र टोडोल शितला उच्च मा.वि. देखि भित्रि टोडोल मार्ग हुँदै सिमाना श्री एकता मार्गसम्मको बाटो पिच गर्ने कार्य	१६	पिच (मि)	२५०	०।००५	३२,४१८	२५०	१००	०।५००	५,४९५	१७
१६९	१६९	आन्तरिक	बालाजु बारुणयन्त्र स्टेशन भवन निर्माण कार्य, बालाजु औद्योगिक क्षेत्र, बालाजु	१६	भवन(वटा)	१	०।००९	५५,६२९	१	६०	०।५४०	२५,८०१	४६

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ष	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१७०	१७०	आन्तरिक	निर्मल लामा मार्गमा ढल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१६	ढल(मि)	५४३	०।००३	१८,७०४	५४३	१००	०।३००	१५,०४१	८०
१७१	१७१	आन्तरिक	एराहिटी आयोजना सडक निर्माण	१६	पिच (मि)	९९०	०।००३	१९,९५१	९९०	१००	०।३००	१६,८३३	८४
१७२	१७२	आन्तरिक	यम बुद्ध पार्क निर्माण (स्केट बोर्ड समेत)	१६		(	०।०१३	७९,६०१			(	(	(
१७३	१७३	आन्तरिक	१६ वडा कार्यालय भवन निर्माण	१६	भवन(वटा)	१	०।००२	१४,६१८	१	१००	०।२००	८२,६९७	५६६
१७४	१७४	आन्तरिक	बालाजु पार्कमा कम्पाउण्ड वाल लगाउने कार्य	१६	रिटर्निंग वाल(मि)	३५५	०।००४	२२,०८०	३५५	१००	०।४००	१७,७७२	८०
१७५	१७५	आन्तरिक	बालाजु पार्कको हल मर्मत गर्ने कार्य	१६		(	(	९९७			(	(	(
१७६	१७६	आन्तरिक	कवि मार्गमा ढल निर्माण कार्य	१६		(	(	९११			(	(	(
१७७	१७७	आन्तरिक	बोहराटार मार्ग ,जागृत मार्ग,धारा मार्ग , बालाजु हाइटमा सडक निर्माण	१६		(	०।००५	२९,९८१			(	(	(
१७८	१७८	आन्तरिक	लैनचौरदेखि बालाजु पुलसम्म फुटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	१६	ढल(मि)	४,७१३	०।००७	४५,४५७	४,७१३	१००	०।७००	३९,८११	८८
१७९	१७९	आन्तरिक	बालाजु पार्क विकास तथा स्विमिङ पुल पुनःनिर्माण कार्य	१६	वटा	१	०।०१२	७२,५४८	१	९०	१।०८०	५८,७०७	८१
१८०	१८०	आन्तरिक	बनस्थली, बालाजु नयां बजारमा सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य	१६	वटा	१	(	९९५	१	१००	(	९७	९८
१८१	१८१	आन्तरिक	शान्तिटोलमा बालाजु गंगा हल पछाडी ढल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१६	ढल(मि)	७२२	०।००२	९,९५०	७२२	१००	०।२००	१५,१८६	१५३
१८२	१८२	आन्तरिक	वडाका विभिन्न स्थानमा सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य	१७	वटा	१	(	९९४	१	१००	(	९५९	९६

क्र.सं.	वर्ग सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१८३	१८३	आन्तरिक	सामुदायिक सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक भवन निर्माण धोवीचौर	१७	भवन(वटा)	१	०।००१	३,७२६	१	१००	०।१००	२,५५०	६८
१८४	१८४	आन्तरिक	पुरानो ढल्कोमा सडक तथा ढल निर्माण	१७		(	०।००१	३,८०४			(	(	(
१८५	१८५	आन्तरिक	धोबिचौरको पब्लिक युथ क्याम्पसको BTTA भवनमा ट्रेस निर्माण र लाईब्रेरी भवनमा मर्मत गर्ने कार्य	१७	भवन(वटा)	१	०।००१	४,९९४	१	१००	०।१००	३,२४३	६५
१८६	१८६	आन्तरिक	भुरुङखेल खलिगा मार्ग कालोपत्रे	१७		(	०।००१	६,८३१			(	४,४७२	६५
१८७	१८७	आन्तरिक	छत्रपाटी देखि थाँहिटिसम्म सडक स्तरोन्नति	१७		(	०।००३	१६,७७९			(	(	(
१८८	१८८	आन्तरिक	महानगर जेष्ठ नागरिक मनोरन्जन केन्द्र भवन थप निर्माण	१७	वटा	१	०।००३	१६,८९७	०	३०	०।०९०	३,४०४	२०
१८९	१८९	आन्तरिक	नयाँबजार जग्गा एकिकरण आयोजनामा पुर्वाधार विकास	१७	वटा	१	०।०१८	१०८,९२६	०	१०	०।१८०	६,००५	६
१९०	१९०	आन्तरिक	छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयमा लिफ्ट जडान गर्ने कार्य	१७		(	०।००२	१०,०००			(	(	(
१९१	१९१	आन्तरिक	ईन्द्यण मार्ग, कुशेचौर मार्गमा ढल तथा सडक निर्माण गर्ने कार्य	१७		(	०।००३	२०,५००			(	(	(
१९२	१९२	आन्तरिक	राष्ट्रिय आधारभूत विद्यालयको मर्मत गर्ने कार्य	१७	वटा	१	(	६३८	१	१००	(	६३१	९९
१९३	१९३	आन्तरिक	व्यायामशाला निर्माण, भुरुङखेल	१८		(	(	१,८५०			(	(	(
१९४	१९४	आन्तरिक	सार्वजनिक शौचालय पुनःनिर्माण, डल्लु पुल	१८	भवन(वटा)	१	०।००२	९,६८१	१	१००	०।२००	८,०१८	८३
१९५	१९५	आन्तरिक	नरदेवी देखि भेडा सिं सम्म सडक स्तरोन्नति	१८		(	०।००४	२२,८९०			(	(	(
१९६	१९६	आन्तरिक	भुरुङखेलमा डिप बोरिङ गरी ट्यांकी निमाण गर्ने कार्य	१८		(	०।००२	९,९८८			(	(	(

रु. हजारमा

क्र. सं.	सं. वि.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१९७	१९७	आन्तरिक	इनाटोल जेष्ठ नागरिक विश्राम स्थल र पार्क निर्माण गर्ने	१९		(	०१००१	६,७६३			(	(	(
१९८	१९८	आन्तरिक	दमैघाट देखि रामघाटसम्म व्यायाम स्थल सहितको हरियाली पार्क	१९	वटा	१	०१००२	१४,९४३	०	२०	०१०४०	१,०६३	७
१९९	१९९	आन्तरिक	१९ नं. वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य	१९		(	०१००८	४९,८११			(	(	(
२००	२००	आन्तरिक	कनितीक भवन करेम्बरी चिहानमा चिम्ली निर्माण	१९		(	०१००१	७,९९१			(	(	(
२०१	२०१	आन्तरिक	२० वडा कार्यालय भवन निर्माण	२०	वटा	१	०१००४	२५,३६२	१	१००	०१४००	२४,८९४	९८
२०२	२०२	आन्तरिक	युतुननी त्वा संगै रहेको चोकमा इनारमा रिड राख्ने र ईट्टा छाप्ने कार्य	२१	वटा	१	०१००१	४,०६७	१	९०	०१०९०	३,२४८	८०
२०३	२०३	आन्तरिक	ईनाखा नारायण मन्दिर देखि गणेश मन्दिरसम्म पिच गर्ने कार्य	२१		(	०१००१	४,१९९			(	(	(
२०४	२०४	आन्तरिक	लगन नायपाचो सडक तथा ढल निर्माण	२१		(	०१००१	६,७९०			(	(	(
२०५	२०५	आन्तरिक	सवल वहालमा ढल तथा सडक निर्माण	२१	लम्बाई (मि.)	१,२००	०१००३	१५,६८६	६००	५०	०१५४०	७,२८४	४६
२०६	२०६	आन्तरिक	यङ्गाल चोकदेखि मजिपाट चोकसम्म ढल तथा सडक निर्माण	२१	लम्बाई (मि.)	८००	०१००२	९,६१४	७१०	८९	०११८०	७,४९३	७८
२०७	२०७	आन्तरिक	लगन चोक पुनःनिर्माण	२१	वटा	१	०१००३	१९,९९८	०	२५	०१०८०	३,२१७	१६
२०८	२०८	आन्तरिक	नेपाल आदर्श विद्यालय परिसरमा बहुउद्देश्यीय भवन निर्माण	२२	वटा	१	०१००३	१९,९९६	१	६०	०११८०	८,०१९	४०
२०९	२०९	आन्तरिक	यें देय् साँस्कृतिक छैं निर्माण धर्मपथ (बहुवर्षे योजना)	२२	वटा	१	०१०४४	२७३,२७८	१	१००	४१४००	२८१,०२२	१०३

रु. हजारमा

क्र.सं.	सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२१०	२१०	आन्तरिक	जुध्द बारुण यन्त्र कार्यालयमा अस्थायी भवन निर्माण, न्यूरोड	२३	भवन(वटा)	१	०१००१	३,५८२	१	१००	०१००	३,१४९	८८
२११	२११	आन्तरिक	वडा नं २४ कार्यालय भवन निर्माण कार्य	२४	वटा	१	०१००७	४३,३६२	०	२५	०१०८०	५,०२२	१२
२१२	२१२	आन्तरिक	असनवाट टेंगलसम्म सडक कालोपत्रे गर्ने कार्य	२५	पिच (मि)	४५७	०१००१	६,६३१	४५७	१००	०१००	६,०६८	९२
२१३	२१३	आन्तरिक	बहटी पोखरी सुलभ मार्गमा ब्लक टाप्ने कार्य	२६	ब्लक(मि)	५०२	०१००१	५,०००	५०२	१००	०१००	५,३५२	१०७
२१४	२१४	आन्तरिक	लैनचौर आदर्श मा.वि संगै विभिन्न बाटोहरुमा ब्लक छाप्ने कार्य	२६	ब्लक(मि)	५८३	०१००१	७,७०५	५८३	१००	०१००	७,२९७	९५
२१५	२१५	आन्तरिक	ठमेलमा प्रवेश मुख्यद्वार निर्माण गर्ने कार्य	२६		(	०१००१	६,५००			(	(	(
२१६	२१६	आन्तरिक	म्हेपी पुलदेखि विष्णुमती खोला बसपार्कको दायँ वायाँ Retaining Wall	२६	रिटनिंग वाल(मि)	२००	०१००२	९,८६७	२००	१००	०१२००	२,७१३	२८
२१७	२१७	आन्तरिक	नव संगम मार्ग, म्हेपी र पवित्रनगरमा ढल तथा बाटो निर्माण गर्ने कार्य	२६		(	०१००४	२५,४३२			(	(	(
२१८	२१८	आन्तरिक	देवु मार्ग, कुमारी मार्ग, सामाखुशी भित्रका सडक, सम्झौता मार्ग, सङ्गम मार्ग स्तरोन्नति	२६	पिच (मि)	१,८७०	०१००२	१२,१६०	१,८७०	१००	०१२००	२३,४५८	१९३
२१९	२१९	आन्तरिक	भगवान बहालमा विहारको थप निर्माण कार्यको लागि अनुदान	२६		(	०१००२	१५,०००			(	(	(
२२०	२२०	आन्तरिक	देबु मार्गको सहायक बाटो, बाल कुमारी मार्ग , दक्षिणकाली मन्दिर, कुमारी कृपा मार्गमा सडक निर्माण कार्य	२६	पिच (मि)	५०१	०१००३	१९,५३९	५०१	१००	०१३००	११,२३९	५८
२२१	२२१	आन्तरिक	ठमेल क्षेत्रको सडक तथा ढल निर्माण	२६	पिच (मि)	१,७६९	०१००४	२१,६३५	१,७६९	१००	०१४००	१९,०१८	८८

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ष	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२२२	२२२	आन्तरिक	गोगंबु टाउन प्लानिङ्ग तथा रेडन पुल र कुमारी टोलका सवै बाटोहरु पिच गर्ने कार्य	२६	पिच (मि)	४,६९३	०।००८	४९,९८१	४,६९३	१००	०।८००	२०,८५१	४२
२२३	२२३	आन्तरिक	बसपार्क तथा सामाखुशी मार्गमा जोडिएका सहायक बाटोहरु पिच गर्ने कार्य	२६	पिच (मि)	३,१४१	०।००५	३३,५१२	३,१४१	१००	०।५००	२२,२८७	६७
२२४	२२४	आन्तरिक	गोगंबु आवास क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने कार्य	२६	पार्क(वटा)	१	०।००१	६,७७४	१	१००	०।१००	६,५८३	९७
२२५	२२५	आन्तरिक	त्रिवेणी मार्ग रानीबारी सडक स्तरोन्नति	२६	पिच (मि)	८६६	०।००१	६,५००	८६६	१००	०।१००	६,२२२	९६
२२६	२२६	आन्तरिक	ईनबहालमा तेलिया ईटा छान्ने कार्य	२७	ब्लक(मि)	७८	(	३७१	७८	१००	(	१,६०५	४३२
२२७	२२७	आन्तरिक	ज्याठा युवा सामुदायिक विकास क्लव भवन निर्माण	२७	भवन(वटा)	१	(	२,६००	१	१००	(	७,५९८	२९२
२२८	२२८	आन्तरिक	असन चोक देखि कमलाक्षी, जमल चोक, भोटाहिटी ढल निर्माण	२७	ढल(मि)	३१०	०।००२	१४,१६१	३१०	१००	०।२००	११,२६२	८०
२२९	२२९	आन्तरिक	ब्रम्हकुमारी मार्ग देखि कान्तिपुर टेम्पल, जिम क्लव, कान्तिपथ सम्मको ढलको स्तरोन्नती	२७		(	०।००३	१८,८५६			(	(	(
२३०	२३०	आन्तरिक	जमलदेखि असन हुंदै ईन्द्रचोक सम्म ढुंगा छान्ने कार्य	२७		(	०।००८	४७,९०३			(	(	(
२३१	२३१	आन्तरिक	असन - विर हस्पिटल - महाबौध्द - चित्तधर मार्ग ढुंगा छान्ने कार्य	२७		(	०।००४	२४,९२५			(	(	(
२३२	२३२	आन्तरिक	कूलरत मार्गमा ढल तथा बाटो निर्माण	२८		(	०।००१	७,६००			(	(	(
२३३	२३३	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजा पछाडि पैदल पुल र पर्खाल बनाउने कार्य	२८	वटा	१	(	९७५	१	१००	(	९२५	९५

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२३४	२३४	आन्तरिक	सिंह दरबारदेखि भद्रकालीसम्म सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्य	२८		(	०१००१	४,६८५			(	(	(
२३५	२३५	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजामा बिजुलीको सामान सप्लाई गर्ने कार्य	२८	वटा	१	०१००१	७,७८५	१	१००	०११००	२,८१७	३६
२३६	२३६	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजामा Lift जडान कार्य	२८	वटा	२	०१००२	९,९४३	१	५०	०११००	३,४२७	३४
२३७	२३७	आन्तरिक	रानी पोखरीमा ब्युटिफिकेशन निर्माण कार्य	२८		(	०१००१	६,५००			(	(	(
२३८	२३८	आन्तरिक	प्रदर्शनी मार्गमा फूटपाथ निर्माण गर्ने कार्य	२८	लम्बाई (मि.)	१,१००	०१००६	३७,८८४	९००	८२	०१४९०	२५,००३	६६
२३९	२३९	आन्तरिक	राष्ट्रिय सभा गृह मर्मत कार्य	२८		(	०१००५	३२,३४२			(	(	(
२४०	२४०	आन्तरिक	दरवारमार्ग देखि कमलादी मोड सम्म नयाँ ढल निर्माण तथा बाटो मर्मत	२८	ढल(मि)	६६५	०१००९	५७,९९५	६६५	१००	०१९००	८,५९४	१५
२४१	२४१	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजामा विभिन्न मर्मत तथा लिफ्ट जडान कार्य	२८	वटा	१	०१००७	४२,१००	१	६०	०१४२०	१७,००३	४०
२४२	२४२	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजाको तेश्रो तल्लास्थित श्रीमान् प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यूको कार्यकक्ष तथा प्रशासन विभागको मर्मत तथा रंगरोगन गर्न मालसामान उपलब्ध गराउने कार्य, कमलादी	२८	वटा	१	(	७८९	१	१००	(	७८८	१००
२४३	२४३	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजाको दोश्रो तल्लास्थित श्रीमान् उप प्रमुखज्यूको कार्यकक्षको मर्मत तथा रंगरोगन कार्य, कमलादी	२८	वटा	१	(	९७९	१	१००	(	९५०	९७
२४४	२४४	आन्तरिक	अनामनगरमा सानो पार्क निर्माण गर्ने कार्य	२९	पार्क(वटा)	१	(	९९३	१	१००	(	९६२	९७
२४५	२४५	आन्तरिक	न्यु प्लाजामा ढल तथा सडक	२९	ढल(मि)	४०२	(	६४६	४०२	१००	(	७,३७७	१,१४२

रु. हजारमा

क्र.सं.	सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२४६	२४६	आन्तरिक	सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण, अनामनगर	२९	पार्क(वटा)	१	०।००१	४,९९६	१	१००	०।१००	४,९५६	९९
२४७	२४७	आन्तरिक	कालिन्चोक मार्ग, नुप्से मार्ग, राधाकृष्ण मार्ग सडक निर्माण	२९		(	०।००१	४,९८४			(	(	(
२४८	२४८	आन्तरिक	दन्तकाली मार्ग र सहयोग मार्ग लगायतका सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	२९	पिच (मि)	१,३००	०।००३	१५,९३८	१,३००	१००	०।३००	६,३८२	४०
२४९	२४९	आन्तरिक	न्यू प्लाजामा बाटो निर्माण कार्य	२९	पिच (मि)	४७२	०।००१	७,१७२	४७२	१००	०।१००	५,५९८	७८
२५०	२५०	आन्तरिक	घट्टेकुलो मार्ग गुफापोखरी मार्ग लगायतमा ढल तथा बाटो निर्माण कार्य	२९	ढल(मि)	२१०	०।००३	१८,९२५	२१०	१००	०।३००	४,११६	२२
२५१	२५१	आन्तरिक	२९ वडा कार्यालय भवन निर्माण	२९	वटा	१	०।००६	३९,६१९	१	६०	०।३६०	१७,५५५	४४
२५२	२५२	आन्तरिक	पद्म कन्या विद्याश्रम मा. वि. परिसरमा Multipurpose Hall निर्माण	२९		(	०।००२	९,४७०			(	(	(
२५३	२५३	आन्तरिक	पञ्चकुमारी/जनता मार्ग ढल तथा सडक निर्माण (Sewage and road construction at Janata Marg, Maitidevi-30)	३०	ढल(मि)	३००	०।००१	५,८७९	३००	१००	०।१००	५,८७९	१००
२५४	२५४	आन्तरिक	मैतीदेवी पार्क	३०	पार्क(वटा)	१	०।००१	४,३३१	१	१००	०।१००	४,२९९	९९
२५५	२५५	आन्तरिक	पन्च कुमारी (धोबीधारा) मार्गमा बाटो ढलान गर्ने	३०		(	०।००१	६,२२२			(	(	(
२५६	२५६	आन्तरिक	३१ वडाका विभिन्न स्थानमा साईड ड्रेन, क्याच पिट, मंगाल मर्मत गर्ने कार्य	३१	वटा	१	०।००३	२०,६८४	०	३५	०।११०	४,८९४	२४
२५७	२५७	आन्तरिक	३१ वडा कार्यालय भवन निर्माण	३१	वटा	१	०।००१	६,३६६	१	१००	०।१००	४३,३७९	६८१
२५८	२५८	आन्तरिक	गुरुङ्ग टोलमा ढल तथा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	३१	पिच (मि)	१८९	०।००१	५,३४३	१८९	१००	०।१००	४,६१०	८६

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२५९	२५९	आन्तरिक	शान्तिनगर गेटदेखि भिमसेनगोलासम्म र बि.आई.सी.सी. परिसरमा फूटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	३१	ब्लक(मि)	२,५००	०।००३	१६,६६२	२,५००	१००	०।३००	९,५८८	५८
२६०	२६०	आन्तरिक	विनायक उत्सव मार्ग, विनायक धुवे , सावित्री गल्ली, पंचकन्या मार्ग, निराजन विक्रम मार्ग, भैरव मार्ग, उपशान्ति मार्गमा सडक निर्माण गर्ने कार्य	३१	लम्बाई (मि.)	२,७००	०।००३	१७,८९६	१,५००	५६	०।१७०	८,७२३	४९
२६१	२६१	आन्तरिक	जेष्ठ नागरिक आश्रम तथा पार्क	३१		(	०।००६	३४,१३५			(	(	(
२६२	२६२	आन्तरिक	मिलन चोक कात्यानी मार्गमा सडक मर्मत गर्ने कार्य	३१		(	(	५८६			(	(	(
२६३	२६३	आन्तरिक	निर्मल आधारभूत अपाङ्ग विद्यालयको छात्रावास भवन निर्माण	३१	भवन(वटा)	१	०।००१	३,११५	१	१००	०।१००	२४,७३४	७९४
२६४	२६४	आन्तरिक	जडिबुटी चोकदेखि पुरानो सिनामडल मनोहरा पुलसम्म फूटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	३२		(	०।००८	५०,०००			(	(	(
२६५	२६५	आन्तरिक	सर्वेश्वर सामुदायिक विद्यालयमा शौचालय निर्माण तथा Water treatment Plant जडान गर्ने कार्य	३२	भवन(वटा)	१	(	१,९९५	१	१००	(	३६९	१८
२६६	२६६	आन्तरिक	सहयोगी नगर, मनकामना बोर्डिङ स्कूल जाने बाटोदेखि जनता सडकसम्म र सो संगै जोडिएका बाटोहरूमा ढल मर्मत र सडक स्तरोन्नति	३२		(	०।००१	४,५२६			(	(	(

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट विवरण	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२६७	२६७	आन्तरिक	नरेफाँट नौलो मार्ग देखि पूर्व नयाँ खोलेको सडक स्तरोन्नती	३२	ढल(मि)	३७९	०।००१	४,५३४	३७९	१००	०।१००	३,८८०	८६
२६८	२६८	आन्तरिक	कोटेश्वर महादेवस्थानमा किरात राई यायोख्याको भवन मर्मत गर्ने कार्य	३२		(	०।००१	७,५२०			(	(	(
२६९	२६९	आन्तरिक	टाउन प्लानिङ्ग को नेपाल यातायात बसपार्क नजिक पार्क निर्माण	३२		(	०।००१	४,९९६			(	(	(
२७०	२७०	आन्तरिक	सूर्यकोट देखि नरेफाँट (मनोहरा कोरिडोर) सम्म बाउण्डरी वाल निर्माण कार्य	३२	रिटर्निंग वाल(मि)	३००	०।००२	९,९९२	३००	१००	०।२००	६,४२९	६४
२७१	२७१	आन्तरिक	गैह्री गाउँ पार्क निर्माण गर्ने कार्य	३२	पार्क(वटा)	१	०।००२	१३,४३२	१	१००	०।२००	९,४३६	७०
२७२	२७२	आन्तरिक	यती टोल, कोटदेवी मार्ग, हिमाली मार्ग, जोशी टोल निलो पुलसम्मको सडक स्तरोन्नति	३२	पिच (मि)	२१७	०।००२	१२,५००	२१७	१००	०।२००	७,२५१	५८
२७३	२७३	आन्तरिक	तिनकुनेदेखि कोटेश्वरचोक सम्म फूटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	३२		(	०।००४	२४,०३६			(	(	(
२७४	२७४	आन्तरिक	मनोहरा एकता नगर पार्क निर्माण कार्य	३२	पार्क(वटा)	१	०।००३	२०,९९१	१	१००	०।३००	२४,७६९	११८
२७५	२७५	आन्तरिक	पूरानो सिनामंगल, मनोहर वस्ति र न्याहकटीमा सडक स्तरोन्नति	३२	पिच (मि)	२,२६५	०।०१०	५९,९४७	२,२६५	१००	१।०००	३१,४०८	५२
२७६	२७६	आन्तरिक	नरेफाँटमा सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य	३२	पिच (मि)	३,६३०	०।००८	४९,९२५	३,६३०	१००	०।८००	३८,६८४	७७
२७७	२७७	आन्तरिक	माईतीघर मण्डलादेखि तिनकुनेसम्म फूटपाथ निर्माण गर्ने कार्य	१०, ३१		(	०।०१०	६०,०००			(	(	(

क्र.सं.	वडा सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२७८	२७८	आन्तरिक	थापाथली जनकल्याण परिवार र सामुदायिक स्वास्थ्य क्लिनिकमा लिफ्ट जडान कार्य, बबरमहल र डल्लु आवास	११, १५		(	०१००२	९,७६१			(	(	(
२७९	२७९	आन्तरिक	न्युरोड क्षेत्रमा विभिन्न फुटपाथ निर्माण तथा स्तरोन्नति	२२, २४	ब्लक (मि)	२,८२२	०१००२	११,१४५	२,८२२	१००	०१२००	५०,८११	४५६
२८०	२८०	आन्तरिक	युनियन ब्लक राष्ट्रिय सभा गृह ,नगर प्रहरी ड्युटी कक्ष नयां बस पार्क र पुरानो पञ्जीकरण शाखा बागदरबार	२८, ११	वटा	१	(	५७२	१	१००	(	५५६	९७
२८१	२८१	आन्तरिक	पद्मोदय अगाडि सिंहदरबार परिसर, तिनकुने वरीपरी फुटपाथ मर्मत	२८, ३२		(	(	९५५			(	(	(
२८२	२८२	आन्तरिक	सामाखुशी नदी नियन्त्रण तथा करीडोर निर्माण(Samakhushi Retaining wall Construction Works,KMC-3)	३, १६, २६	रिटर्निंग वाल(मि)	३४६	०१००३	१९,०३३	३४६	१००	०१३००	११,७३१	६२
२८३	२८३	आन्तरिक	बाल मन्दिर नारायण चौर नागपोखरी जय नेपाल, भाटभाटेनी टंगाल बाल मन्दिर नक्साल भगवती डिल्लीबजारसम्म फूटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	४, ५		(	०१०१०	६०,०००			(	(	(
२८४	२८४	आन्तरिक	का.म.पा.वडा नं ८ र २४ को वडा भवन बनाउन विस्तृत योजना (DPR) तयार गर्ने कार्य	८, २४		(	(	४७४			(	(	(

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२८५	२८५	आन्तरिक	सृजना कलेज अफ फाइन आर्टको भवन निर्माण कार्य	०		(	०१००२	१५,०००			(	(	(
२८६	२८६	आन्तरिक	धोबिखोला करिडरको फूटपाथ स्तरोन्नती गर्ने कार्य	०		(	०१००८	५०,०००			(	(	(
२८७	२८७	आन्तरिक	विभिन्न स्थानमा प्याच गर्ने कार्य	०		(	(	९९६			(	(	(
२८८	२८८	आन्तरिक	Detail Design of Energy Efficient Smart Street Lighting Solution for Roads of Kathmandu Metropolitan City	०		(	(	१,५३८			(	(	(
२८९	२८९	आन्तरिक	का.म.पा.को मुख्य कार्यालय भवन रेट्रोफिट गर्न परामर्शदाता छनौट गर्ने कार्य	११		(	(	१,९९९			(	(	(
२९०	२९०	आन्तरिक	का म पा का विभिन्न स्थानहरूमा नेपालको झण्डाको पोल राख्ने कार्य	०		(	(	२,९४८			(	(	(
२९१	२९१	आन्तरिक	रोड मार्किङ्ग, लेन मार्किङ्ग, ट्राफिक सिग्नल आदिको कार्य	०	वटा	१	०१००१	६,३०५	१	५०	०१०५०	२,४११	३८
२९२	२९२	आन्तरिक	शहिद धर्मभक्त माथेमा महानगर मानव सेवा आश्रम भवन निर्माण	०		(	०१००५	३०,०००			(	(	(
२९३	२९३	आन्तरिक	विभिन्न स्थानमा जडान गरिएका सोलार बत्तीहरूको वक्यौता भुक्तानी	०		(	०१००५	३०,०००			(	(	(
२९४	२९४	आन्तरिक	जननायक बी.पी. कोइराला स्मृती ट्रष्ट	०		-	०१००१	८,७००.००			(	-	-
२९५	२९५	आन्तरिक	विभिन्न पार्क तथा सार्वजनिक स्थानमा खुल्ला व्यायाम सामाग्री जडान कार्य	०	वटा	१	०१००३	१९,९४६	१	७०	०१२१०	११,५८४	५८
२९६	२९६	आन्तरिक	विभिन्न ठाउँमा Cast Iron Manhole Cover सप्लाई गर्ने कार्य	०		(	०१००३	१९,९९०			(	(	(

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२९७	२९७	आन्तरिक	विभिन्न स्थानमा प्याच गर्ने कार्य	०	पिच (मि)	१,२००	०।००३	१९,९९५	१,२००	१००	०।३००	१६,९९६	८५
२९८	२९८	आन्तरिक	Construction of Toilet Block in various Schools at Tangal, Pashupati, Balapith, Sahid Sukra, Panchakanya, Koteswor Sarswoti, Kamal Low, Mahendra Boudha, School	०	वेटा	८	०।००४	२४,७३४	५	६३	०।२५०	१४,३९१	५८
२९९	२९९	आन्तरिक	Maintenance of toilet, construction of toilet block, boundary wall and prefab structure at different schools of Kathmandu.	०	वेटा	१	०।००४	२५,८३९	१	९०	०।३६०	२०,६९२	८०
३००	३००	आन्तरिक	Construction works in various Schools at Tarun, Gyanodaya, Janabikash, Shanti nikunja, Kanya Mandir, Shree Kuleshwor, Janajagriti, Janapath secondary School	०	वेटा	८	०।००४	२६,६७८	५	६३	०।२५०	११,१४८	४२
३०१	३०१	आन्तरिक	Construction, repair and maintenance works in various school of Juddhodaya, Shree Janasudhar, Mahila Bandhi Bidhyalaya, Nepal yubak, Mahendra sarswoti, Shanti shikshya, Himalayan, Panchakanya school	०		(	०।००४	२७,४००			(	(	(
३०२	३०२	आन्तरिक	तिनकुने देखि गौशालासम्म फूटपाथ निर्माण कार्य	०	ब्लक(मि)	३,९४९	०।०११	६६,८७७	३,९४९	१००	१।१००	६१,९३१	९३
३०३	३०३	आन्तरिक	थापाथली देखि कलंकीसम्म फूटपाथ निर्माण कार्य	०	लम्बाई (मि.)	४,५००	०।०१०	५९,५४१	२,७००	६०	०।६००	२२,२०३	३७
३०४	३०४	आन्तरिक	नियमित तथा आकस्मिक अन्य पूर्वाधार मर्मत कार्य	०	ढल(मि)	३,०००	०।०१६	९९,३५१	३,०००	१००	१।६००	६६,७३५	६७
३०५	३०५	आन्तरिक	लैनचौर देखि नारायण गोपाल चोक सम्म ब्लक छाप्ने कार्य	०	ब्लक(मि)	८,२४४	०।०१६	९९,९९९	८,२४४	१००	१।६००	९१,७३३	९२

रु. हजारमा

क्र.सं.	सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३०६	३०६	आन्तरिक	कालीमाटीदेखि कलंकी, गौशलादेखि चावहिल र गौशलादेखि रातोपुलसम्म ब्लक छान्ने कार्य	०	लम्बाई (मि.)	३,५००	०।०१६	९९,९६२	८००	२३	०।३७०	४,६१३	५
३०७	३०७	आन्तरिक	बागबजार देखि सिनामंगलसम्म फूटपाथ निर्माण कार्य	०	ब्लक(मि)	६,०००	०।०१६	९८,४९३	६,०००	१००	१।६००	६०,९७७	६२
३०८	३०८	आन्तरिक	विभिन्न स्थानमा सडक स्तारेन्नती तथा गर्ने कार्य	०	पिच (मि)	५,९३९	०।०२८	१६९,९९७	५,९३९	१००	२।८००	४८,४०३	२८
३०९	३०९	आन्तरिक	विश्व सम्पदा क्षेत्रभिन्न (हनुमान ढोका दरबार क्षेत्र) स्तारेन्नती कार्यक्रम	०		(	०।०२७	१६७,८८४			(	(	(
३१०	३१०	आन्तरिक	त्रिपुरेश्वर देखि लैनचौरसम्म फूटपाथ निर्माण कार्य	०	ब्लक(मि)	८००	०।०२९	१८०,१२८	८००	१००	२।९००	२३,०१४	१३
३११	३११	आन्तरिक	विभिन्न वडामा बेस कोर्स गर्ने कार्य	०		(	(	९९५			(	(	(
३१२	३१२	आन्तरिक	विभिन्न वडामा Emulsion प्याचिङ्ग गर्ने कार्य	०	पिच (मि)	४३५	(	९९८	४३५	१००	(	९६०	९६
३१३	३१३	आन्तरिक	विभिन्न वडामा साईट ड्रेन मर्मत गर्ने कार्य	०		(	(	९८८			(	(	(
३१४	३१४	आन्तरिक	विभिन्न वडामा मंगाल सफा तथा मर्मत गर्ने कार्य	०	वटा	१	(	९९७	१	१००	(	९५६	९६
३१५	३१५	आन्तरिक	रत्न पार्क रानीपोखरी वरिपरी फूटपाथ मर्मत गर्ने कार्य	०	वटा	१	(	९८९	१	१००	(	८७७	८९
	०						०।९९३	६,१५०,६२५			घघघघघघघ	२,७०१,६६३	४४

सार्वजनिक निर्माण विभाग

आ.व.०८०/८१ का मुख्य कार्यक्रम योजनाहरुको प्रगति विवरण

१	४८३	आन्तरिक	आकस्मिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत कार्य										
२		आन्तरिक	टेवा पर्खाल तथा माटो फाल्ने कार्य	६	वटा		०।००६	७,६०४				(	(

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३		आन्तरिक	बानेश्वरमा रेलिगं निर्माण गर्ने कार्य	१०	वटा	१	(	२३५	१	१००	(	२२८	९७
४		आन्तरिक	सिंह दरबार सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यको लागि थप बजेट	२८		(	०।००१	१,७६५				(	(
५		आन्तरिक	चखुन्चा खोजामा खानेपानी पाइप लाईन मर्मत (I)	०			०।००१	१,६६५			(		(
६		आन्तरिक	चखुन्चा खोजामा खानेपानी पाइप लाईन मर्मत (क्ष्)	०		(	०।००१	१,५१८			(		(
७		आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजा ,कमलादीमा अफिस सार्नेको लागि दैनिक ज्यालादारीमा कामदार लगाई कार्य गराउने सम्बन्धमा असार महिनाको ज्याला	२८	वटा	१	(	३१३	१	१००	(	३१३	१००
८		आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजा ,कमलादीमा अफिस सार्नेको लागि दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत मजदुरहरुको थप समय कार्य गरेको रकम	२८	वटा	१	(	४२३	१	१००	(	४२३	१००
९		आन्तरिक	बोहराटार टौडलस्थित रानीबनको फेदिमा पहिरो रोकथामका लागि रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य, टौडल	१६	वटा	१	०।००१	१,४५४	१	१००	०।१००	१,४५४	१००
१०	४८४	आन्तरिक	महानगर विशेष पूर्वाधार निर्माण तथा विकास (सडक)								(		(
११		आन्तरिक	चमति मल्टिभेन्यूदेखि आरम्भ मन्टेश्वरीसम्म फूटपाथ निर्माण गर्ने कार्य	१५	वटा	१	०।००६	७,६४१		(	(		(
१२		आन्तरिक	सिनामंगल सडकमा कालो पत्रे गर्ने कार्य	९	वटा	१	०।००१	९९९		(	(		(

रु. हजारमा

सि.नं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१३		आन्तरिक	प्रगति टोलमा ढल तथा ब्लक छाप्ने कार्य	४	वटा	१	०१००५	६,३४२		(	(		(
१४		आन्तरिक	पासाङ्ग ल्हामु सडक सहायक बाटोमा ब्लक छाप्ने कार्य	६	वटा	१	०१००६	७,६११		(	(		(
१५		आन्तरिक	ठमेलमा ब्लक छाप्ने कार्य	२६	वटा	१	०१००६	७,५७८		(	(		
१६	४८५	आन्तरिक	महानगर विशेष पूर्वाधार निर्माण तथा विकास (अन्य पूर्वाधार)	०							(	(	
१७		आन्तरिक	बाफल चोकदेखि नारायण गोपाल चोकसम्म Fening गर्ने कार्य	०	वटा	१	०१०१५	१८,९३८			(		(
१८		आन्तरिक	सुन्तलाबारी स्थित बल्खु खोला करिडोरमा सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्य	१४			०१००६	७,०५५			(	(	(
१९		आन्तरिक	Repair and maintenance of namuna Udhyan block 5,Pepsicola	३२	वटा	१	(	५०३	१	१००	(	४८६	९७
२०		आन्तरिक	टेकुस्थित का.म.पा.को जग्गा एकिकरण आयोजना र मिसिल तथा तथ्यांक शाखा रहेको ब्लक A भवन भत्काउने कार्य	१२			०१००३	३,३००			(		(
२१		आन्तरिक	Reconstruction of boundary wall and Entrance Gate at Thapathali Campus,Thapathali	११			०१००८	१०,२४४			(		(
२२		आन्तरिक	Construction of Traditional Design Bus Station (Fulcha) at Arniko Highway (Bijulibazar and New Baneshwor),KMC-10	१०	वटा	१	०१००५	६,१३२	१	१००	०१५००	४,०४७	६६
२३		आन्तरिक	Maintenance works at Sahid Parks and statues at Teku (12), Sifal (7),Shovabhagwati (15) and Lainchaur (26) .	७,१२,१५,२६			०१००१	९०३			(		(
२४		आन्तरिक	Indoor Fitness Equipment for Mangal yuwa club	९			०१००२	२,९२०			(		(
२५		आन्तरिक	विद्युत पोल सार्ने कार्य (रकम निकाशा)	१६			०१००१	७०९			(		(

रु. हजारमा

क्र.सं.	वडा सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
26	४८६	आन्तरिक	पूँजीगत परामर्श सेवा खरिद डीपीआरको लागि	०									
२७		आन्तरिक	बबरमहल स्थित काठमाडौं जिल्ला अदालत अगाडि अपागं मैत्री आधुनि आकाशेपुल निर्माण कार्य	०			(	४८९			(		(
२८	४८७	आन्तरिक	वडास्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास थप निकास	०									
२९			१९ वडा कार्यालयलाई ३ वटा योजनाको लागि थप रकम निकास सम्बन्धमा	१९	वडा	१	०।००२	२,७६७	१	१००	०।२००	२,७६७	१००
30	४८८	आन्तरिक	डीपीआर तयार भै कार्यान्वयनको प्रकृत्यामा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम										
३१			न्यूरोड क्षेत्रमा फूटपाथ बिस्तार गर्ने कार्य	२२			०।०२५	३१,९२०			(		(
३२			Sports Park Construction Works at Handigaun, Pahelopool,	५			०।०२४	३०,६६०			(		(
३३			हाँडीगाउँमा फल्चा तथा पुस्तकालय निर्माण गर्ने कार्य	५			०।०२३	२८,५००			(		(
34	४८९	आन्तरिक	का.म. पा.को मुख्य कार्यालय भवन (हरि भवन) Retrofit गर्ने कार्य										
३५	४९०	आन्तरिक	बागमती (थापाथलीदेखि धोबिखोला दोभानसम्म र तिनकुनेदेखि सिनामंगल सम्म नदि किनार संरक्षण गर्ने कार्य)(Bagmati River Corridor Fencing Works (Thapathali to Dhobikhola Dovan, Tinkune to Sinamangal) Ward 9,10,11,32	९,१०,१ १,३२			०।०६७	८३,४४८			(		(

रु. हजारमा

क्र.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
					भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३६	४९१	आन्तरिक	सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास	०		०।०१६	२०,०००			(		(
३७	४९२	आन्तरिक	फाइवर तथा तार व्यवस्थापन कार्यक्रम	०		०।०८०	१००,०००			(		(
३८	४९३	आन्तरिक	नेवा: देय् दबू भवन निर्माण	०		०।००८	१०,०००			(		(
३९	४९४	आन्तरिक	अकामा होटल अगाडि तरकारी बजारको ढल व्यवस्थापन	०		०।०२४	३०,०००			(		(
४०	४९५	आन्तरिक	वालाजु स्वीमीडपूलमा ट्रेस निर्माण र संगै रहेको खाली जग्गामा बालबालिका पौडी पोखरी (बेबी पूल), ड्रेन निर्माण	०		०।००८	१०,०००			(		(
४१	४९६	आन्तरिक	बालाजू बाइसधारा वाटरफल निर्माण	०		०।००६	८,०००			(		(
४२	४९७	आन्तरिक	राधाकृष्ण भवनको छानामा ट्रेस निर्माण तथा अन्य मर्मत	६		०।०१३	१६,४८१			(		(
४३	४९८	आन्तरिक	सभागृह मर्मत सुधार	०		०।०१६	२०,०००			(		(
४४	४९९	आन्तरिक	फुटपाथ निर्माण तथा मर्मत	०		०।१९९	२४९,९९६			(		(
४५	५००	आन्तरिक	वागमतिवाट सुन्दरीजलको ट्याङ्कीसम्म खानेपानीको पाईप जडान कार्य	०		०।००८	१०,०००			(		(
४६	५०१	आन्तरिक	खुलामंचमा व्यायाम तथा खेलकुदस्थल सुधार	०		०।००८	१०,०००			(		(
४७	५०२	आन्तरिक	सामाखुशी करिडोर निर्माण	०		०।०१६	२०,०००			(		(
४८	५०३	आन्तरिक	आस्फाल्ट प्लान्ट खरिद तथा स्थापना	०		०।०८०	१००,०००			(		(
४९	५०४	आन्तरिक	सहयोगी नगर कोटेश्वर स्थित सद्भाव गल्लिमा ढल तथा सडक कालोपत्रे	३२		०।००२	३,०००			(		(
५०	५०५	आन्तरिक	एराहिटी प्रवेश मार्गमा सडक ढलान	१६		०।००८	१०,०००			(		(

क्र.सं.	वर्ग	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
५१	५०६	आन्तरिक	डिल्लीवजार मालपोत कार्यालयमा लिफ्ट जडान तथा अन्य पूर्वाधार मर्मत	०			०१००२	३,०००			(		(
५२	५०७	आन्तरिक	काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा अन्य स्थानीय तहको अधुरो योजना निर्माण कार्यक्रम	०			०१००८	१०,०००			(		(
53	५०८	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजामा रहेको कार्यालय भवन र परिसर मर्मत संभार तथा सौन्दर्यीकरण कार्यक्रम								(		
५४		आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजाको पाँचौ तल्लास्थित श्रीमान् प्रमुखज्यूको कार्यकक्ष मर्मत तथा रंगरोगन कार्य, कमलादी	२८	वटा	१	०१००१	९९५	१	१००	०११००	९७०	९७
५५		आन्तरिक	Partition works at finance Department Office KMC, Kathmandu Plaza, Kamaladi	२८			०१००१	९६१			(		(
५६		आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजाको विद्युतिय कार्य गर्नको लागि दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने गरी जनशक्ती खटाउने सम्बन्धमा	२८			(	(			(		
५७	५०९	आन्तरिक	चण्डोल कवर्ड हल निर्माण	४			०१००२	३,०००			(		(
५८	५१०	आन्तरिक	शंकरदेव क्याम्पस गेट तथा उड कार्पेटिड लगायतका पूर्वाधार निर्माण	०			०१००४	५,०००			(		(
५९	५११	आन्तरिक	कुशेचौर देखि इन्द्रायणी मार्गमा ढल तथा सडक	१७			०१००६	८,०००			(		(

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
६०	५१२	आन्तरिक	खड्का गाँउ स्कूल मार्गमा बियार्थी मैत्री बाटो बनाउने	१४			०।००२	२,०००			(		(
६१	५१३	आन्तरिक	सामाखुशी खोलामा रेलिङ्ग	०			०।००८	१०,०००			(		(
६२	५१४	आन्तरिक	शहिद मार्ग देखि रुद्र मार्गमा पुल निर्माण	३०			०।००२	२,०००			(		(
६३	५१५	आन्तरिक	रुद्रमति मार्ग देखि कालोपुलसम्म पेटी र साइडड्रेन निर्माण	५	लम्बाई (मि.)	७००	०।००२	२,९९०	४००	५७	०।११०	१,३५७	४५
६४	५१६	आन्तरिक	धोविचौर फुटसल ग्राउण्ड निर्माण	१७			०।००६	७,९८९			(		(
६५	५१७	आन्तरिक	मित्रपार्क देखि सिफलसम्म ढल निर्माण कार्य	७			०।००२	३,०००			(		(
६६	५१८	आन्तरिक	पुष्पलाल मार्गमा कलर ब्लक छाप्ने कार्य	१७			०।००४	५,०००			(		(
६७	१४५	आन्तरिक	सामाखुशी करिडोरमा ढल निर्माण गर्ने कार्य (बसुन्धरा पुलदेखि म्हैपिसम्म)	०			०।१९३	२४१,७३६			(		(
६८	१२३	आन्तरिक	महानगर विशेष पूर्वाधार निर्माण तथा विकास (अन्य पूर्वाधार)	०			०।०४०	५०,०००			(		(
६९		आन्तरिक	सामाखुशी करिडोरमा रिटेनिंग वाल निर्माण गर्ने कार्य	१६			०।९९१	७,६७९			(		(
								१,२५४,४६२			१।०१०	१२,०४५	१

सार्वजनिक निर्माण विभाग

आ ब ०८०/८१ का गौरव तथा स्वर्णिम योजनाहरुको प्रगति विवरण													
गौरवका योजना:				१) उज्यालो शहर, मेरो महानगर									
१		आन्तरिक	शहरका १०० स्थानमा हाइमास्ट विद्युत जडान				०।०५३	१००,०००					(

रु. हजारमा

क्र.सं.	सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२		आन्तरिक	महानगर उज्यालो कार्यक्रम (नेपाल बिदुत प्राधिकरणको ४० प्रतिशत र महानगरपालिकाको ६० प्रतिशत)				०१०८८	१६५,०००					(
३		आन्तरिक	महानगर उज्यालो कार्यक्रम (नेपाल बिदुत प्राधिकरण लाई उपलब्ध गराउने)				०१०९९	३५,०००					
गौरवका योजना:			३) धुलो रहित सडक										
१		आन्तरिक	सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण -पूर्व क्षेत्र (६, ७, ८, ९, १०, ३१, ३२)				०१५९	३००,०००					(
२		आन्तरिक	सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण -पश्चिम क्षेत्र (१३, १४, १५, १६)				०१३३	२५०,०००					(
३		आन्तरिक	सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण - उत्तर क्षेत्र (१, २, ३, ४, ५, २६, २८, २९, ३०)				०१५९	३००,०००					(
४		आन्तरिक	सडक तथा सडक पूर्वाधार निर्माण - मध्य क्षेत्र (११, १२, १७, १८, १९, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २७)				०१०८०	१५०,०००			(		(
स्वर्णीम योजना:			१) खेलकुद पूर्वाधार परियोजना										
१		आन्तरिक	आवश्यकता अनुसार खेलकुद मैदान पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत सुधार (का.म.पा.का विभिन्न क्षेत्रहरुमा खेलकुद पूर्वाधारको मर्मत /सुधार तथा स्तरोन्नति गर्ने कार्य)		वडा	१	०१०३७	७०,०००	०	१५	०१५६०	५,१५०	७
२		आन्तरिक	खेलकुद मैदान आकस्मिक मर्मत सुधार				०१००५	१०,०००					
स्वर्णीम योजना:			२) पूर्वाधार एम्बुलेन्स										

रु. हजारमा

क्र.सं.	वडा सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१		आन्तरिक	कार्यन्वयनका लागि कार्यविधिका आधारमा एकाई गठन गरी आकस्मिक मर्मत कार्य				०१०२४	४५,०००					(
२		आन्तरिक	मोबाइल ल्याव स्थापना तथा सचालन				०१००३	५,०००					(
३		आन्तरिक	मर्मत गर्नु पर्ने सडक र सडक पूर्वाधार लाई मर्मत तथा संभार गर्ने				०११०६	२००,०००					
स्वर्णीम योजना:			३) सुन्दर महानगर										
१		आन्तरिक	फुटपाथ नियमित मर्मत एवम् सम्भार गर्ने				०१०८०	१५०,०००					(
२		आन्तरिक	आकस्मिक सडक पेटी मर्मत तथा सौन्दर्यीकरण				०१०१९	३५,०००					
३		आन्तरिक	कलाकृति मार्फत सार्वजनिक स्थानमा सौन्दर्यीकरण गर्ने				०१००३	५,०००					
४		आन्तरिक	सडक सौन्दर्यकरण हुने गरि बर्म लाईट, फोकस लाईट, अन्य लाईटहरु जडान गर्ने				०१०२१	४०,३२३					
०		आन्तरिक	बानेश्वर र डल्लुको Arch bridge मा Strip Light मा जडान गर्ने कार्य		वडा	११००	०१००१	९७२	१	१००	०११००	९३९	९७
०		आन्तरिक	दरबार मार्गमा सडक बत्ती जडान गर्ने कार्य				०१००१	९९८			(		(
०		आन्तरिक	डल्लुको Arch bridge मा Strip Light र थापाथली चोकमा फ्लोड लाईट जडान गर्ने कार्य		वडा	११००	(	७६२	१	१००	(	७२७	९५
५		आन्तरिक	महानगर को विभिन्न कार्यालय हरू मा प्लास्टर र पेन्टिङ गर्ने				०१००५	९,९९४					(
५		आन्तरिक	महानगर को विभिन्न कार्यालय हरू मा प्लास्टर र पेन्टिङ गर्ने				०१००५	९,९९४					(

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
			जम्मा				११००१	१,८८३,०४३			०।६६०	६,८१७	०

योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन एकाइ

१	१४५	आन्तरिक	सम्पन्न भएका कम्तिमा ५ वटा ठूला योजना तथा कार्यक्रमको मूल्यांकन		वटा	५	२३	२५००	६	१२०	२७	४९४	२०
२	१४६	आन्तरिक	योजना तथा कार्यक्रम अनुगमनका लागि विज्ञ परामर्श सेवा		वटा	१	९	१०००	१	१००	९	५५४	५५
३	१४७	आन्तरिक	समिक्षा कार्यक्रम		वटा	२	१४	१५००	२	१००	१४	१४८०	९९
४	१४८	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजामा रहेका विभागहरूको एकिकृत अनुगमन प्रणाली विकास कार्य		वटा	१	२३	२५००	०	०	०	०	०
५	१४९	आन्तरिक	स्विकृत नीति तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा मूल्यांकन र सञ्चालन खर्च		वटा	२०	९	१०००	१०	५०	५	९५७	९६
६	१५०	आन्तरिक	अनुगमन प्रतिवेदन संग्रह कार्य तथा सार्वजनिकरण खर्च		वटा	१	१४	१५००	१	१००	१४	११८९	७९
७	१५१	आन्तरिक	प्रयोगशाला परीक्षणका लागि खर्च		पटक	२०	९	१०००	०	०	०	०	०
			जम्मा				१००	११०००			६८	४६७४	४२

सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाई

१		आन्तरिक	सार्वजनिक निजी साझेदारी तालिम कार्यक्रम		पटक	१	१४.१	५००	१	१००	१४.०८	२७२.४९६	५४
२		आन्तरिक	सार्वजनिक शौचलय व्यवस्थापनकालागि सफाई सामग्री खरिद तथा वितरण		पटक	१	२२५	८०००	१	१००	२२५.३१	४७४४.३१	५९

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३		आन्तरिक	सा.नि.सा.परियोजनाहरुको अनुगमन		पटक	१५	१४	५००	१२	८०	११.२७	२९	६
५		आन्तरिक	स्वर्णिम योजना				०						
६		आन्तरिक	संचालित सार्वजनिक शौचालयको नियमित सरसफाइको व्यवस्था गर्ने		दिन	५४	२७६	९८००	५१	९४	२६०.६८	३८१.९८५	४
७		आन्तरिक	सार्वजनिक शौचालयको एप निर्माण		पटक	१	१४	५००	१	१००	१४.०८	४५३.६०१	९१
८		आन्तरिक	टोल विकास समितिहरुलाई परीचालन गरी रेष्टुरेण्ट, बैंक तथा कार्यालयहरुको सहकार्य गरेर शौचालयहरुलाई सार्वजनिक रुपमा प्रयोग गर्न सकिने रुपमा विकास गर्ने।		दिन	४०	२८	१०००	३५	८८	२४.६४	६००.६७६	६०
			जम्मा				५७२	२०३००			५५०	६४८२	३१.९३

राजस्व विभाग

१	१५२	आन्तरिक	कर सम्बन्धी अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा अभिमुखिकरण		पटक	२	१५०३०	१५००	१	५०१००	७५१५	६१	४१०७
२	१५३	आन्तरिक	कर सचेतना कार्यक्रम		पटक	६	१५०३०	१५००	४	६६१६७	१००१२०	९८१३	६५१४२
३	१५४	आन्तरिक	कर, शुल्क, दस्तुर र जरीवानाको कर परीक्षण तथा अनुगमन खर्च		पटक	१२	४८०१९६	४८००	९	७५१००	३६०१७२	१०१	२११०
४	१५५	आन्तरिक	राजस्व सम्बन्धी विभिन्न परामर्श सेवा		पटक	२	२००१४०	२०००	१	५०१००	१००१२०	४९५	२४१७५
५	१५६	आन्तरिक	विषयगत व्यवसायको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रविष्टी र अनलाइन व्यवसाय दर्ता कार्यक्रम		पटक	१	१८०३६६	१८००	१	१००१००	१८०३६६		०१००
६	१५७	आन्तरिक	डाटा स्थानान्तरण तथा SUTRA TAX MODEL सञ्चालन		पटक	२	२५०१५०	२५००	०	०१००	०१००		०१००
७	१५८	आन्तरिक	राजस्व फिर्ता खर्च		पटक	२	६१६१२३	६१५०	१	५०१००	३०८११२	५१७	८१४१

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
८	१५९	आन्तरिक	लक्ष्यमा आधारित राजस्व संकलन प्रोत्साहन भत्ता खर्च (कार्यविधि वमोजिम)		पटक	२	७११४२	७१००	०	०।००	०।००	५२००	७३।२४
			जम्मा				२७४०।४८	२७३५०।००			११२४।७५	७३५५।२५	२६।८९
सामाजिक विकास विभाग													
१	३९३	आन्तरिक	खेलकुद प्रतियोगिता (फुटबल, क्रिकेट, महिला फुटबल, महिला क्रिकेट, कराँते, स्नुकर, फुटसल बाघचाल,चेस,बास्केटबल,काठमाडौँ सिटी म्याराथन लगायतका अन्य खेलकुद)		पटक	१०	३१०।००	३१०००	५	५।०००	१५५।००	२९४७	९।५१
२	३९४	आन्तरिक	महानगरवासीलाई लोकसेवा तयारी कक्षा		जना	१५०	१५।००	१५००	१५०	१००।००	१५।००	८९६	५९।७३
३	३९५	आन्तरिक	अतिरिक्त कृयाकलाप (विभिन्न प्रकारका खेलकुद)		पटक	२	५०।००	५०००	२	१००।००	५०।००	४९९५	९९।९०
६	३९८	आन्तरिक	सबै किसिमका अपाङ्गता भएका स्थानीय नागरिकहरूका लागि खेलकुद तथा सहायक सामग्री वितरण		जना	४२	२०।००	२०००	३७	८८।१०	१७६२	१२४४	६२।२०
७	३९९	आन्तरिक	जोखिमपूर्ण श्रमबाट उद्धार गरिएका बालबालिका, हिंसापिडित बालबालिका र महिलाहरूको लागि अस्थायी संरक्षण गृह संचालन, व्यवस्थापन तथा अल्पकालिन वसोवास व्यवस्था कार्यक्रम		पटक	१	१००।००	१००००	०	०।००	०।००	०	०।००
८	४००	आन्तरिक	लघु उध्यम विकास कार्यक्रम		जना	७५	२०।००	२०००	६८	९०।६७	१८।१३	१७५४	८७।७०

क्र.सं.	वर्ग सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९	४०१	आन्तरिक	शिशु स्याहार केन्द्र तथा स्तनपान कक्ष स्थापना तथा सञ्चालन		जना	५०	४०१००	४०००	५	१०१००	४१००	६९२	१७३०
१०	४०२	आन्तरिक	उद्धमशिलतासंग सम्बन्धित एक वडा एक नमुना कार्यक्रम		वडा	२५	१००१००	१००००	१५	६०१००	६०१००	४४२७	४४१२७
११	४०३	आन्तरिक	वडा नं ३० अवस्थित गणेशमान सिंह भवनको लागि फर्निचर तथा फिक्स्चर्स खरिद अनुदान (क्रमागत)		पटक	२	२५१००	२५००	१	५०१००	१२१५०	०	०१००
१२	४०४	आन्तरिक	लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लक्षित कार्य गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य		वडा	८	२०१००	२०००	७	८७५०	१७५०	१७५३	८७६५
१३	४०५	आन्तरिक	के हबका उत्कृष्ट कार्ययोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम (क्रमागत)		वडा	८	३०१००	३०००	६	७५१००	२२१५०	१५००	५०१००
१४	४०६	आन्तरिक	त्रि. बि. लायन्स रक्त संचार तथा अनुसन्धान केन्द्र बैंक संचालन, किर्तिपुर (क्रमागत)		पटक	२	२०१००	२०००	१	५०१००	१०१००	०	०१००
१५	४०७	आन्तरिक	नेपाल हस्तकला व्यवसाय संघ, काठमाडौं (क्रमागत)		पटक	१	२०११	२०१	१	१००१००	२१०१	२००	९९१५०
१६	४०८	आन्तरिक	राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष सहायक सामाग्री उत्पादन तथा वितरण		जना	२८	२०१००	२०००	२६	९२१८६	१८१५७	८००	४०१००
१७	४०९	आन्तरिक	सर्वमान्य गणेशमान सिंह फाउण्डेशनलाई कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	५०१००	५०००	२	१००१००	५०१००	५०००	१००१००
१८	४१०	आन्तरिक	मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडमीलाई कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	५०१००	५०००	२	१००१००	५०१००	५०००	१००१००
१९	४११	आन्तरिक	पुष्पलाल स्मृती केन्द्र कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	५०१००	५०००	०	०१००	०१००	०	०१००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२०	४१२	आन्तरिक	कृष्ण प्रसाद भट्टराई अध्ययन केन्द्र कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	३०००	३०००	२	१००।००	३०।००	३०००	१००।००
२१	४१३	आन्तरिक	मंगलादेबी सिंह फाउण्डेशन कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	५०००	५०००	२	१००।००	५०।००	५०००	१००।००
२२	४१४	आन्तरिक	मनमोहन मेमोरीयल क्रिकेट सेन्टरलाई कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	२५००	२५००	२	१००।००	२५।००	२५००	१००।००
२३	थप	आन्तरिक	मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठानलाई कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	२५००	२५००	२	१००।००	२५।००	२५००	१००।००
२४	४१५	आन्तरिक	नारायण गोपाल संगित कोषलाई अक्षयकोष स्थापना अनुदान		पटक	१	२०००	२०००	१	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
२५	थप	आन्तरिक	मोतिदेवी स्मृति केन्द्रलाई कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	१०००	१०००	२	१००।००	१०।००	१०००	१००।००
२६	४१६	आन्तरिक	तारादेवी स्मृती फाउण्डेशन अक्षयकोष स्थापना अनुदान		पटक	१	२०००	२०००	१	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
२७	४१७	आन्तरिक	महिला जन प्रतिनिधि साधना प्रधान सम्मान कार्यक्रम		पटक	६	३०००	३०००	४	६६।६७	२०।००	४००	१३।३३
२८	४१८	आन्तरिक	अनुगमन तथा बैठक सञ्चालन		पटक	३६	५००	५००	२०	५५।५६	२।७८	३५५	७।००
२९	४१९	आन्तरिक	वेवारिसे लाशको व्यवस्थापन खर्च		वटा	२००	१०००	१०००	८०	४०।००	४।००	३६४	३६।४०
३०	४२०	आन्तरिक	सामाजिक विकास विभाग सम्बद्ध राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय दिवस तथा समारोह		पटक	५	१५००	१५००	३	६०।००	९।००	१०३६	६९।०७
३१	४२१	आन्तरिक	महिला समूहको लागि बैठक सञ्चालन खर्च		पटक	३५	५००	५००	२५	७।४३	३।५७	२९७	५९।४०
३२	४२२	आन्तरिक	सामाजिक परीक्षण तथा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण (जेसी अडिट)		पटक	१	१०००	१०००	१	१००।००	१०।००	०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३३	४२३	आन्तरिक	महिला समूह गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि तर्जुमा		पटक	१	५००	५००	०	०।००	०।००	०	०।००
३४	४२४	आन्तरिक	बाल क्लब गठन तथा किशोरकिशोरी समूह गठन र परिचालन		पटक	१	१०००	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
३५	४२५	आन्तरिक	सामाजिक संस्था बालगृहमा बसेका बालबालिकाको घटना व्यवस्थापन तालिम		जना	५०	५००	५००	५३	१०६।००	५।३०	१७१	३४।२०
३६	४२६	आन्तरिक	सबै किसिमका अपाङ्गता सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम		पटक	१	५००	५००	१	१००।००	५।००	४९९	९९।८०
३७	४२७	आन्तरिक	मानव बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी वडा समितिलाई तालिम		पटक	१	५००	५००	१	१००।००	५।००	४७१	९४।२०
३८	४२८	आन्तरिक	लागु औषध, मानव बेचबिखन ओसारपसार नियन्त्रण, लैङ्गिक हिंसाको अभियान लगायतका सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन		पटक	१	१०००	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
३९	४२९	आन्तरिक	अपाङ्गताको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य		पटक	१०	२०००	२०००	८	८०।००	१६।००	१६४५	८२।२५
४०	४३०	आन्तरिक	विभिन्न संघ संस्था कार्यक्रम सहयोग		वटा	३१	८०००	८०००	३१	१००।००	८०।००	७९५८	९९।४८
४१	४३१	आन्तरिक	विभिन्न श्रष्टाको नाममा स्थापना भएका प्रतिष्ठानलाई अक्षय कोष अनुदान सहयोग		वटा	८	५०००	५०००	६	७५।००	३७।५०	३०००	६०।००
४२	४३२	आन्तरिक	बहु उद्देश्यीय मार्शल आर्टस केन्द्र (जुडोहल) सञ्चालन खर्च		पटक	१	२०००	२०००	१	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
४३	४३३	आन्तरिक	ज्येष्ठ नागरिक लक्षित भ्रमण कार्यक्रम		वडा	३२	५०००	५०००	०	०।००	०।००	०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
४४	४३४	आन्तरिक	अटिजम विद्यालय तथा अटिजम सम्बन्धित संस्था सञ्चालन सहयोग		वटा	१२	६०००	६०००	०	०।००	०।००	०	०।००
४५	४३५	आन्तरिक	डाउन सिन्ड्रोम, सेरेब्रल पाल्सी र मस्तिष्क पक्षघात भएका बालबालिका लक्षित कार्यक्रमहरुका लागि विभिन्न संघसंस्थाहरुलाई सहयोग		पटक	१०	६०००	६०००	६	६०।००	३६।००	२९९६	४९।९३
४६	४३६	आन्तरिक	आमा बाबु बिहेन तथा असहाय र विपन्न बालबालिकालाई सहयोग कार्यक्रम (OCMC) (एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र) लगायत कार्यक्रम		महिना	१२	१०००	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
४७	४३७	आन्तरिक	बालमैत्री स्थानीय तह घोषणा कार्यक्रम कार्यविधि निर्माण र अभिमुखिकरण		पटक	२	५००	५००	०	०।००	०।००	०	०।००
४८	४३८	आन्तरिक	परिवार पुनर्मिलन कार्यक्रम		पटक	१	५००	५००	०	०।००	०।००	०	०।००
४९	४३९	आन्तरिक	त्रिभुवन विश्व विद्यालय, नेपाल भाषा ई लाइब्रेरी स्थापना सहयोग (क्रमागत)		पटक	१	२०००	२०००	१	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
५०	४४०	आन्तरिक	मानव सेवा आश्रमलाई घर भाडा, व्यवस्थापन तथा स्क्रिनिङ अनुदान		पटक	२	१००।००	१००००	२	१००।००	१००।००	१००००	१००।००
५१	४४१	आन्तरिक	अपाङ्गता भएका नागरिकलाई सीपमूलक तथा अभिभावकहरुलाई स्याहार सीप कार्यक्रम		पटक	४	१०००	१०००	४	१००।००	१०।००	८९८	८९।८०
५२	४४२	आन्तरिक	अरनिको प्राविधिक सिकाई केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि निर्माण		बैठक	५	५००	५००	१	२०।००	१।००	५	१।०६
५३	४४३	आन्तरिक	कोसेली घर स्थापना तथा सञ्चालन		पटक	१	१०००	१०००	१	१००।००	१०।००	८०७	८०।७०

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
५४	४४४	आन्तरिक	अपाङ्गता लक्षित खेलकुद कार्यक्रम		पटक	२	१०००	१०००	२	१००।००	१०।००	९५१	९५।१०
५५	४४५	आन्तरिक	दलित लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन		पटक	१	२०।००	२०००	१	१००।००	२०।००	५४९	२७।४५
५६	४४६	आन्तरिक	प्रत्येक वडाका वडावासी सहभागी हुनेगरी शेयर कारोवार तालिम		पटक	१	१०।००	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
५७	४४७	आन्तरिक	पोषण सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम (वडा तहमा)		पटक	१	१०।००	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
५८	४४८	आन्तरिक	पोषण सामाग्री वितरण र अनुदान कार्यक्रम (जेष्ठ नागरिक, पूर्ण अपाङ्गता, सुत्केरी, कुपोषित बालबालिका, अनाथालयमा आश्रित व्यक्ति लगायत)		पटक	२	२००।००	२००००	०	०।००	०।००	०	०।००
५९	४४९	आन्तरिक	सरकारी अस्पतालसँग MOU गरी जेष्ठ नागरिकहरुलाई स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्ने कार्यक्रम		जना	१५००	५०।००	५०००	६	०।४०	०।२०	७	०।१४
६०	४५०	आन्तरिक	लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक लक्षित कार्य गर्ने संस्थाहरूसँग सहकार्य		वटा	८	२०।००	२०००	७	८७।५०	१७।५०	१७५३।०	८७।६५
६१	४५१	आन्तरिक	व्यायाम तथा साइक्लिङ कार्यको लागि सहकार्य		पटक	२	१५।००	१५००	१	५०।००	७।५०	४००	२६।६७
६२	४५२	आन्तरिक	सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद्, डल्लुमा महानगरवासीहरुको उपचारको लागि कार्यक्रम अनुदान		पटक	२	२५।००	२५००	२	१००।००	२५।००	१०००	४०।००
६३	४५३	आन्तरिक	नेपाल बाल संगठन कार्यक्रम सहयोग		पटक	१	५०।००	५०००	१	१००।००	५०।००	५०००	१००।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
६४	४५४	आन्तरिक	अपाङ्ग तथा बहिराहरुका लागि कार्यक्रम सहयोग		पटक	७	२०००	२०००	७	१००।००	२०।००	१९९१	९९।५५
६५	४५५	आन्तरिक	बि.पि.कोइराला अध्ययन अनुसन्धान केन्द्रलाई कार्यक्रम सहयोग		पटक	२	३०००	३०००	२	१००।००	३०।००	३०००	१००।००
६६	४५६	आन्तरिक	सत्य मोहन जोशी लोक साहित्य परिषद्लाई अक्षयकोष स्थापना अनुदान		पटक	२	२०००	२०००	२	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
६७	४५७	आन्तरिक	आर.सि.टी. क्लब फुटबल प्रशिक्षण कार्यक्रम सहयोग		पटक	२	२०००	२०००	२	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
६८	४५८	आन्तरिक	युगकवि सिद्धीचरण प्रतिष्ठानलाई अक्षयकोष स्थापना सहयोग सहयोग		पटक	१	१०००	१०००	१	१००।००	१०।००	१०००	१००।००
६९	४५९	आन्तरिक	प्रमुख तेक्वाण्डो कपको जैशीदेवल युथ क्लबलाई कार्यक्रम सहयोग		पटक	२	२०००	२०००	२	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
७०	४६०	आन्तरिक	संगित घर नेपाल अक्षय कोष स्थापनार्थ कार्यक्रम सहयोग		पटक	१	५००	५००	०	०।००	०।००	०	०।००
७१	४६१	आन्तरिक	बौद्ध बहुमुखी क्याम्पस कार्यक्रम सहयोग		पटक	१	२०००	२०००	१	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
७२	४६२	आन्तरिक	हिरण्य अन्तराष्ट्रिय मैत्री पुस्तकालय कार्यक्रम सहयोग		पटक	१	२०००	२०००	१	१००।००	२०।००	२०००	१००।००
७३	४६३	आन्तरिक	शान्ति फाउण्डेशनलाई कार्यक्रम सहयोग		पटक	१	१०००	१०००	१	१००।००	१०।००	९०८	९०।८०
७४	४६४	आन्तरिक	केन्द्रिय मानन्धर संघलाई कार्यक्रम सहयोग		पटक	२	५०००	५०००	२	१००।००	५०।००	५०००	१००।००
७५	४६५	आन्तरिक	नेपाल नगरपालिका संघ भवन निर्माण कार्यक्रम सहयोग		पटक	२	१००।००	१००००	०	०।००	०।००	०	०।००
७६	४६६	आन्तरिक	पद्मरत्न लुमन्ती गुथिलाई कार्यक्रम सहयोग		पटक	१	१०००	१०००	१	१००।००	१०।००	१०००	१००।००

क्र.सं.	वर्ग सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
७७	४६७	आन्तरिक	गत आ.व.को वितरण हुन बाँकी पोषण भत्ता वितरणको लागि (वडा १७ र १९)		पटक	१	९९६	९९६	०	०।००	०।००	०	०।००
७८	४६८	आन्तरिक	छत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयलाई जेष्ठ नागरिक समेतको उपचार खर्च (क्रमागत समेत)		जना	१५०००	१३०।००	१३०००	१२७८३	८५।२२	९९०।७९	११०२२	८४।७८
७९	४६९	आन्तरिक	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि महानगरपालिकाको सहकार्य कार्यक्रम		जना	१३५	१००।००	९००००	१३२	९७।७८	९७।७८	९९५७	९९।५७
८०	४७०	आन्तरिक	मतदाता परिचयपत्र वा नागरिकताको आधारमा महानगरवासीहरूको लागि पोषण भत्ता		वडा	३२	१७००।००	९७००००	३२	९००।००	९७००।००	१३२९२४	७८।९९
८१	४७१	आन्तरिक	बाल श्रम निवारण कार्यक्रम (श्रमिक बालबालिकाहरूको उद्धार कोष स्थापना, पुनर्स्थापना र कार्यविधि समेत)		पटक	३	१५०।००	९५०००	३	९००।००	९५०।००	१०६७६	७९।९७
८२	४७२	आन्तरिक	कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्ता समावेशी सम्बन्धी एनएलआर नेपाल कार्यक्रम सहयोग		पटक	२	१०।००	९०००	२	९००।००	९०।००	१०००	९००।००
८३	४७३	आन्तरिक	बाल्यावस्थाको क्यान्सर उपचार तथा जनचेतना सम्बन्धी कार्यक्रम		पटक	१	७५।००	७५००	०	०।००	०।००	०	०।००
८४	४७४	आन्तरिक	किर्तिपुर अस्पतालमा लिफ्ट जडानको लागि वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रम		पटक	२	८०।००	८०००	२	९००।००	८०।००	७६३०	९५।३८
८५	४७५	आन्तरिक	खेलाडी प्रोत्साहन तथा सम्मान कार्यक्रम		जना	७	१०।००	९०००	६	८५।७९	८५।७९	९००	९०।००
८६	४७६	आन्तरिक	श्रष्टा सम्मान कार्यक्रम		पटक	१	१०।००	९०००	१	९००।००	९०।००	१०००	९००।००
८७	थप	आन्तरिक	उद्यमशीलता कार्यशाला गोष्ठी		पटक	१	२२।००	२२००	०	०।००	०।००	०	०।००
८८	थप	आन्तरिक	तेस्रोपक्षद्वारा कार्यक्रम प्रभावकारीता मूल्याङ्कन		पटक	१	५।००	५००	०	०।००	०।००	०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट वि.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
८९	थप	आन्तरिक	सबैको योजना सबैको विकास परियोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीताका लागि बाह्य विज्ञ परामर्श सेवा		पटक	१	४१००	४००	०	०।००	०।००	०	०।००
९०	थप	आन्तरिक	राष्ट्रिय समचार समितिसंगको सहकार्यमा नेपाल भाषाको समचार बुलेटिन प्रकाशनको लागि अनुदान		पटक	२	१०१००	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
९१	गौरव	आन्तरिक	बेरोजगारहरू तथा रोजगारदाताहरूको आवश्यकता पहिचान		पटक	१	११००	१००	१	१००।००	१।००	९७	९.७००
९२	गौरव	आन्तरिक	जव पोर्टल तयार गर्ने		पटक	१	५१००	५००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
९३	गौरव	आन्तरिक	रोजगार दातासँग सहकार्य, बैठक, अन्तरक्रिया, गोष्ठी		वटा	४	२०१००	२०००	४	१००।००	२०।००	२६९	१३।४५
९४	गौरव	आन्तरिक	तालिम म्यानुअल तयारी		पटक	१	१०१००	१०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
९५	गौरव	आन्तरिक	लर्निङ मेनेजमेन्ट सिस्टम एप तथा पोर्टल तयारी		पटक	१	५१००	५००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
९६	गौरव	आन्तरिक	अनुगमन मुल्यांकन		पटक	१०	४१००	४००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
९७	गौरव	आन्तरिक	सिपमूलक तालिमहरू सम्बन्धी भिडियो टुटोरियल निर्माण		पटक	१	२०१००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
९८	गौरव	आन्तरिक	२० वटा कम्प्युटर सहितको कम्प्युटर ल्याव स्थापना		पटक	१	२०१००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
९९	गौरव	आन्तरिक	इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिकस उपकरण मर्मत ल्याव		पटक	२	१०१००	१०००	२	१००।००	१०।००	०।०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ग	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१००	गौरव	आन्तरिक	सिलाइ , कटाइ, फेशन डिजाइनिङ तथा हेन्डिक्राफ्ट सिकाइ केन्द्रका लागि आवश्यक औजार तथा उपकरण खरिद		पटक	३	१०००	१०००	३	१००।००	१०।००	०।०	०।००
१०१	गौरव	आन्तरिक	ब्युटिपार्लर , तथा सैलुन तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक औजार तथा उपकरण खरिद		पटक	२	१०००	१०००	२	१००।००	१०।००	०।०	०।००
१०२	गौरव	आन्तरिक	हस्पिटालिटी, कुक वारिस्ता तालिम केन्द्रको लागि आवश्यक औजार तथा उपकरण खरिद		पटक	१	१०००	१०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१०३	गौरव	आन्तरिक	बिभिन्न तालिमहरू संचालनका लागि कक्षाकोठा सेटअप		पटक	१	२०००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१०४	गौरव	आन्तरिक	कन्सट्रक्सन , टायल मार्बल फिटर तथा सो सम्बन्धी तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक औजार तथा उपकरण खरिद		पटक	१	२०००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१०५	गौरव	आन्तरिक	कृषि जन्य तालिम केन्द्रका लागि आवश्यक औजार तथा उपकरण खरिद		पटक	१	१०००	१०००	१	१००।००	१०।००	०।०	०।००
१०६	गौरव	आन्तरिक	आवस्यकता तथा मागका आधारमा तालिम सामग्री खरीद		पटक	१०	५०००	५०००	९	९०।००	४५।००	६२९	१२।५८
१०७	गौरव	आन्तरिक	अकुपेशन क्षेत्रका आधारमा तालिम संयोजकहरू (वाह्य परामर्श मार्फत) ७ जना		जना	७	३५००	३५००	७	१००।००	३५।००	१९१४	५४।६९
१०८	गौरव	आन्तरिक	मागका आधारमा विभिन्न तालिम हरु सन्चालन		वटा	९०	१००।००	१००००	७०	७७।७८	७७।७८	८०३०	८०।३०
१०९	गौरव	आन्तरिक	को वर्क स्पेश स्थापना		पटक	१	६०००	६०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
११०	गौरव	आन्तरिक	औजार तथा प्रविधि हस्तान्तरण		पटक	१	७०००	७०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१११	गौरव	आन्तरिक	प्रोफेशनल कम्प्युटर हार्डवेयर नेटवर्किङ तथा सिसिटिभी क्यामेरा जडान तथा मर्मत तालिम		पटक	२	२०१००	२०००	२	१००।००	२०।००	०।०	०।००
११२	गौरव	आन्तरिक	सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तालिम		पटक	१०	२०१००	२०००	१०	१००।००	२०।००	२०००।०	१००।००
११३	गौरव	आन्तरिक	प्रोफेशनल इलेक्ट्रिसियन एण्ड प्लम्बिङ तालिम		पटक	१	२०१००	२०००	१	१००।००	२०।००	०	०।००
११४	गौरव	आन्तरिक	सिलाइ कटाइ तथा फेशन डिजाइनिङ तालिम		पटक	१	२०१००	२०००	१	१००।००	२०।००	०	०।००
११५	गौरव	आन्तरिक	कन्ट्रक्सन लेवर तथा मिस्री तालिम		पटक	२	२०१००	२०००	२	१००।००	२०।००	८७१	४३।५५
११६	गौरव	आन्तरिक	ब्युटी पार्लर तथा सैलुन तालिम		पटक	५	२०१००	२०००	५	१००।००	२०।००	३६३।०	१८।१५
११७	गौरव	आन्तरिक	मोटरसाइकल रिपेयर मेन्टेनेन्स तालिम		पटक	१	२०१००	२०००	०	०।००	०।००	०	०।००
११८	गौरव	आन्तरिक	लाइट भेहिकल मेन्टेनेन्स तालिम		पटक	२	२०१००	२०००	२	१००।००	२०।००	६९२।०	३४।६०
११९	गौरव	आन्तरिक	कार्पेन्टर तथा इन्टेरियर डिजाइनिङ तालिम		पटक	२	२०१००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१२०	गौरव	आन्तरिक	हस्तकला तथा मुर्तिकला तालिम		पटक	२	२०१००	२०००	१	५०।००	१०।००	१४७।०	७।३५
१२१	गौरव	आन्तरिक	रेन वाटर हार्भेस्टिङ तथा रिभर्स बोरिङ तालिम		पटक	१	५०००	५००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१२२	गौरव	आन्तरिक	सरसफाइ तथा माली तालिम		पटक	५	५०००	५००	३	६०।००	३।००	१८२।६	३६।५३
१२३	गौरव	आन्तरिक	कौसी खेती/ vertical Farming तालिम		पटक	४	१०१००	१०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१२४	गौरव	आन्तरिक	हेभी इक्युपमेन्ट अपरेटर (ब्याक ह्वो, लोडर एक्साभेटर) तालिम		पटक	३	२०१००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१२५	गौरव	आन्तरिक	फास्ट फूड/चाइनिज/इन्डियन कुक तालिम		पटक	४	२०१००	२०००	२	५०।००	१०।००	०।०	०।००
१२६	गौरव	आन्तरिक	बारिस्ता तालिम		पटक	५	५०००	५००	५	१००।००	५।००	४५८।०	९१।६०
१२७	गौरव	आन्तरिक	बार टेण्डर , वेटर वेट्रिस तालिम		पटक	५	२०१००	२०००	४	८०।००	१६।००	०।०	०।००
१२८	गौरव	आन्तरिक	होम एप्लायेन्सेस मर्मत तालिम		पटक	५	२०१००	२०००	१	२०।००	४।००	९।८	०।४९
१२९	गौरव	आन्तरिक	अनलाइन जव तालिम		पटक	१०	२०१००	२०००	४	४०।००	८।००	३९९।०	१९।९५

रु. हजारमा

क्र.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
					भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१३०	गौरव	आन्तरिक	सम्पदा निर्माण तथा मर्मत तालिम	पटक	५	२०००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१३१	गौरव	आन्तरिक	प्रोफेशनल अकाउन्टिङ तालिम	पटक	१०	२०००	२०००	१०	१००।००	२०।००	१३२०	६६।००
१३२	गौरव	आन्तरिक	रिसेप्सनिस्ट तथा क्यासियर तालिम	पटक	५	५००	५००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१३३	गौरव	आन्तरिक	मार्केटिङ, तथा डिजिटल मार्केटिङ तालिम	पटक	५	५००	५००	५	१००।००	५।००	३८४	७६।८०
१३४	गौरव	आन्तरिक	ग्राफिक्स डिजाइन भिडियोग्राफी तथा भिडियो इडिटिङ तालिम	पटक	५	२०००	२०००	१	२०।००	४।००	४६०	२३।००
१३५	गौरव	आन्तरिक	टायल मार्बल फिटर तालिम	पटक	२	२०००	२०००	२	१००।००	२०।००	०।०	०।००
१३६	गौरव	आन्तरिक	एल्मुनियम, युपिभिसी फेब्रिकेशन तालिम	पटक	५	२०००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१३७	गौरव	आन्तरिक	टुरिज्म गाइड तालिम	पटक	८	१०००	१०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१३८	गौरव	आन्तरिक	स्पा तथा थेरापी तालिम	पटक	४	१०००	१०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१३९	गौरव	आन्तरिक	सेक्युरिटी गार्ड तालिम	पटक	२	५००	५००	२	१००।००	५।००	१४७	२९।४०
१४०	गौरव	आन्तरिक	लघु उद्यम बिकास सहजकर्ता तालिम	पटक	४	५००	५००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१४१	गौरव	आन्तरिक	सहकारी व्यवस्थापक तालिम	पटक	४	५००	५००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१४२	गौरव	आन्तरिक	जुता बनाउने तालिम	पटक	४	१०००	१०००	१	२५।००	२।५०	१३६	१३।५६
१४३	गौरव	आन्तरिक	गरगहना बनाउने तालिम	पटक	४	३०००	३०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१४४	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	सहरी गरिब, जोखिम परेका बालबालिका, बृद्ध बृद्धा र आपन्गता भएका व्यक्तिहरु को तथ्याङ्क संकलन र कार्ड वितरण गर्ने	पटक	१	१००	१००	०	०।००	०।००	०।०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ग	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१४५	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	का.मा.पा वासी लाई वहाहरु को जन्म दिनको सुअवसर तथा नव बर्ष, दशैं र तिहार, इन्द्रजात्रा, महानगर दिवस मा SMS बाट शुभकामना प्रदान गर्ने		पटक	३	५००	५००	१	३३३३	१६७	०।०	०।००
१४६	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	बाल उद्धार कोष स्थापना मार्फत जोखिम मा परेको बालबालिका को उद्धार गर्ने, बाल दिवसमा का.मा.पा भित्र रहेका अनाथालयहरु, बौद्धिक / शारीरिक अपांगता भएहेका व्यक्तिहरु लाई भोजन गराउने खेलकुद सामग्री बितरण गर्ने, OCMC बाट शिफारिस भएको समेत		पटक	१०	८५००	८५००	२	२०।००	१७।००	४१।९५	०।४९
१४७	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	बिपन्न वर्ग लाई किरिया खर्च उपलब्ध गराउने		पटक	१००	१५००	१५००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१४८	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	बिपन्न वर्ग सुत्केरी लाई सहयोग		पटक	१००	१०००	१०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१४९	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	विपदमा परेका व्यापारीहरु लाई पुर्नस्थापना गर्न सहयोग (कार्यविधि बनाएर सहयोग गर्ने)		पटक	१	२०।००	२०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१५०	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	व्यक्ति वा संस्थाले लिएको उधारो ,समयमा नतिरेमा पीडितको तर्फबाट सुचना टाँस गर्ने (महानगर भित्रका व्यावासालाई)		पटक	१	५००	५००	०	०।००	०।००	०।०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१५१	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	परिवारबाट हिंसा,यातनामा परि बसोबासको ब्यबस्था नभएका महिला वा लक्षित वर्ग लाई सहयोग गर्ने (कार्यविधि बनाएर सहयोग गर्ने)		पटक	२	१०००	१०००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१५२	स्वर्णी म-१	आन्तरिक	महानगर बिपन्न\बिपत सहयोग कार्यक्रम (माथि को शिर्षक मा नपरेको)		पटक	५०	४९।००	४९००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
१५३	स्वर्णी म-२	आन्तरिक	सूचना मार्फत प्रस्ताव आव्हान गर्ने मुल्यांकन गर्ने र छनौट गर्ने		पटक	२	२।००	२००	१	५०।००	१।००	०।०	०।००
१५४	स्वर्णी म-२	आन्तरिक	साझेधारी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने		पटक	२४	४९८।००	४९८००	०	०।००	०।००	०।०	०।००
आन्तरिक जम्मा						१८१९७	६४८२।९७	६४८२९७	१३७५९	७५।६१	४०९६।२६	३०९५२८	४७।७४
१५५	३४५८	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	प्राविधिक सहायकको पोसाक		पटक	१	०।१०	१०	१	१००।००	०।१०	१०	१००।००
१५६	३४५९	संघीय अनुदान	रोजगार संयोजकको पोसाक		पटक	१	०।१०	१०	१	१००।००	०।१०	१०	१००।००
१५७	३४६०	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	रोजगार सहायकको पोशाक भत्ता		पटक	१	०।१०	१०	१	१००।००	०।१०	१०	१००।००
१५८	३४६१	संघीय	अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता		महिना	५	२५।००	२५००	३	६०।००	१५।००	१०००	४०।००
१५९	३४६२	संघीय	गणक/सुपरीवेक्षक इन्टरनेट खर्च		महिना	५	२३।००	२३००	३	६०।००	१३।८०	२२५४	९८।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१६०	३४६३	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	मसलन्द सामान खरिद (सेवा केन्द्र सञ्चालानार्थ)		पटक	३	०।५०	५०	३	१००।००	०।५०	५०	१००।००
१६१	३४६४	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	रोजगार सेवा केन्द्रको लागी मसलन्द खर्च		महिना	१२	०।७८	७८	१२	१००।००	०।७८	३४	४३।५९
१६२	३४६५	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	स्थानीय तहको रोजगार रणनीति तर्जुमा/अध्यावधिक/कार्यान्वयन		पटक	१	०।५०	५०	०	०।००	०।००	२२	४४।००
१६३	३४६८	संघीय	प्राविधिक सहायकको तलब		महिना	१२	४।५२	४५२	१२।०००	१००।००	४।५२	२११	४६।६८
१६४	३४६९	संघीय	पारिश्रमिक(गणक तथा सुपरीवेक्षक)		महिना	५	३८०।५०	३८०।५०	३	६०।००	२२८।३०	३८०।५०	१००।००
१६५	३४७०	संघीय	यातायात खर्च (गणक तथा सुपरीवेक्षक)		महिना	५	१०३।५०	१०३।५०	३	६०।००	६२।१०	८४९७	८२।१०
१६६	३४७१	संघीय	रोजगार संयोजकको तलब		महिना	१२	५।६८	५६८	१२।०००	१००।००	५।६८	३८७	६८।१३
१६७	३४७२	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	रोजगार सहायकको तलब		महिना	१२	४।५२	४५२	१२।०००	१००।००	४।५२	२०२	४४।६९

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१६८	३४७४	संघीय	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम उद्यमीको स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आधारमा पुनर्ताजगी र एडभान्स सीप विकास तालिम कार्यक्रम)		जना	२०	२१००	२००	१९	९५।००	१।९०	१९२	९६।००
१६९	३४७५	संघीय	गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७७ बमोजिम लघु उद्यम विकास मोडेलमा नयाँ लघु उद्यमी सिर्जना गर्ने		जना	८०	८।६०	८६०	६८	८५।००	७३।९	८६०	१००।००
१७०	३४७७	संघीय	अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि कृतिम हात खुट्टाको आवश्यकता पहिचान, विशेषज्ञबाट नापजाँच एवं तालिम सहितको विलचय, पोस्थेटिक्स-अर्थोटिक्स सेवा प्रदान		जना	१०	५।००	५००	१०	१००।००	५।००	५००	१००।००
१७१	३४८९	संघीय	कार्यक्रम प्रचारप्रसार खर्च		महिना	५	१।५०	१५०	३	६०।००	०।९०	१५०	१००।००
१७२	३५०१	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	नमूना रोजगार सेवा केन्द्र सञ्चालन		महिना	१२	१६।००	१६००	१२	१००।००	१६।००	१३६१	८५।०६

क्र.सं.	सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१७३	३५१३	युरोपियन युनियन - नगद अनुदान (बैदेशिक)	पोषण संवेदनशील (खानेपानी तथा सरसफाइ, कृषि, पशुसेवा, महिला तथा बालबालिका, शिक्षा र शासकीय प्रवन्ध) क्षेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चालन)		पटक	१	१५०	१५०	०	०।००	०।००	०	०।००
१७४	३५२२	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	रोजगार संवाद मञ्चको सञ्चालन		पटक	१	०३०	३०	०	०।००	०।००	०	०।००
१७५	३५२३	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	रोजगारी सृजना (आई.डि.ए.)		जना	४८	२७।८४	२७।८४	४८।०००	१००।००	२७।८४	२६७१	९५।९४
१७६	३५२४	संघिय	रोजगारी सृजना (नेपाल सरकार)		जना	४०	३२।२२	३२।२२	४०।०००	१००।००	३२।२२	३२२२	१००।००
१७७	३५३७	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान सम्बन्धी क्रियाकलाप संचालन		पटक	१	०।६०	६०	१	१००।००	०।६०	६०	१००।००
१७८	३५४३	संघिय	सम्भाव्य उत्पादनको उत्पादकत्व र बजार प्रतिस्पर्धा बृद्धि गर्नका लागि कम्तिमा ५ जनाको समुहमा प्रविधि हस्तान्तरण		पटक	१०	१।४०	१।४०	१५	१५०।००	२।१०	१३३	९५।००
१७९	३५५४	संघिय	भ्रमण अनुगमन		पटक	८	१५।८०	१५।८०	४	५०।००	७।९०	८९५	५६।६५

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१८०	३५५५	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	सञ्चालित रोजगार आयोजनाहरुको अनुगमन/निरिक्षण		पटक	४	०।५०	५०	४	१००।००	०।५०	५०	१००।००
१८१	३५५७	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	अन्य विविध खर्च (चिया, पानि लगायत अन्य विविध)		महिना	१२	०।२४	२४	१२	१००।००	०।२४	१६	६६।६७
१८२	३५५८	संघिय	विविध खर्च स्थानीय तह		पटक	३	०।७०	७०	३	१००।००	०।७०	७०	१००।००
१८३	३५५९	संघिय (आन्तरिक ऋण)	ट्याब्लेट खरिद		पटक	१	११५।००	११५००	१	१००।००	११५।००	८९.७३	७८।०३
१८४	३५६०	आई डि ए सोधभर्ना हुने ऋण (बैदेशिक)	रोजगार सेवा केन्द्रको सुदृढिकरण (कम्प्यूटर, फर्निचर फिक्चर्स, क्यामरा, अन्य विद्युतीय उपकरण)		वटा	२	२।००	२००	२	१००।००	२।००	१९३	९६।५०
नेपाल सरकार जम्मा						३३३	७८०।००	७८०००	३०८	९२।४९	५५५।७१	६९९२१	८९।६४
१८५	३५६१	प्रदेश	७.२.१३.२ बाबु आमा बिहीन बालबालिका संरक्षण कार्यक्रम		पटक	१	२।४०	२४०	०	०।००	०।००	०	०।००
१८६	३५७०	प्रदेश	७.२.१३.४ अपांगता भएका व्यक्तिहरुका लागि समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहयोग कार्यक्रम		पटक	१	३।००	३००	१	१००।००	३।००	३००	१००।००
१८७	३५७१	प्रदेश	७.२.१३.६ बाल मैत्री स्थानीय तह घोषणा प्रोत्साहन कार्यक्रम		पटक	१	१।५०	१५०	०	०।००	०।००	०	०।००
बागमती प्रदेश जम्मा						३	६।९०	६९०	१	३३।३३	३।००	३००	४३।४८

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
	कुल जम्मा					१८५३३	७२६९१८७	७२६९८७१००	१४०६८	७५।९९	४६५४१७	३७९७४९।३१	५२।२

सहरी व्यवस्थापन विभाग

१	३८२	आन्तरिक	भवन मापदण्ड तथा भवन संहिता EBPS, Digital Signature, घर नम्बर वितरण सम्बन्धि तालिम		वटा	१	२५।५८	१०००	१	१००	२५।५७५	६९६	६९।६०छ
२	३८३	आन्तरिक	प्राविधिक समिति र भवन जाँचबुझ समिति बैठक सञ्चालन		वटा	१५	९२।७९	५००	१५	१००	९२।७८८	१२६	२५।२०छ
३	३८४	आन्तरिक	Digital Key, Biometric प्रणाली EBPS मा अवद्ध गर्ने (Intrigate गर्ने) आवश्यक उपकरण खरिद				३८।३६	१५००					
४	३८५	आन्तरिक	शहरी व्यवस्थापन विभाग भित्र partation लगायत अन्य अत्यावश्यक मर्मत सम्भार कार्य		वमि	४९५।४	२५।५८	१०००	५७७।४९	११६।५७	२९।८९३	९७४	९७।४०छ
५	३८६	आन्तरिक	नक्सा तथा अन्य कागजातहरूको डिजिटाइजेसन				९२।७८८	५०००					
६	३८७	आन्तरिक	ईञ्जिनियरीङ जियोलोजी म्याप (सुरक्षित भवन सुरक्षित जीवन कार्यक्रम)				५९९।५९	२००००					
७	३८८	आन्तरिक	Mandatory Rule of Thumb (MRT) of Light Weight Structure (Earthquake resilience building) (सुरक्षित भवन सुरक्षित जीवन कार्यक्रम)				२५५।७५	१००००					
८	३८९	आन्तरिक	Contractor training and listing (सुरक्षित भवन सुरक्षित जीवन कार्यक्रम)				९२।७८८	५०००					

रु. हजारमा

सि.नं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९	३९०	आन्तरिक	नक्सपास प्रकृत्यालाई ३ चरण गरी प्रभावकारी वनाउने (सुरक्षित भवन सुरक्षित जीवन कार्यक्रम)				१२७८८	५०००					
१०	३९१	आन्तरिक	स्मार्ट कोलोनी कार्यक्रम (सुरक्षित भवन सुरक्षित जीवन कार्यक्रम)				१२७८८	५०००					
११	३९२	आन्तरिक	Energy efficient building (सुरक्षित भवन सुरक्षित जीवन कार्यक्रम)		वटा	१	५११५	२०००	१	१००	५११५१	८९१	४४१५५४
			जम्मा				१४३२१२५	५६०००			११९१३२७	२६८७०००	४१८०

कृषि तथा पशुपक्षी विभाग

१	३३	आन्तरिक	च्याउ खेती कार्यक्रम		वटा	३	५	५००	१	०	२	०	०
२	३४	आन्तरिक	प्राङ्गारिक तथा कम्पोष्ट मल बनाउने तालिम		वटा	३	५	५००	०	०	०	०	०
३	३५	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजामा कौशी खेतीका लागि नमुना कौशी निर्माण कार्यक्रम		पटक	१	१०	१०००	०	०	०	०	०
४	३६	आन्तरिक	बजार अनुगमन, गुणस्तर परिक्षण र नमुना परिक्षण			१००	३०	३०००	८०	८०	२४	१४०३७४६१	३०१२
५	३७	आन्तरिक	ल्याण्डफिल साइटमा कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम /अभिमुखीकरण तथा कृषि तालिम /कृषि सामाग्री वितरण , विउ वितरण/फलफुल विरुवा वितरण			१	२०	२०००	०	०	०	०	०
६	३८	आन्तरिक	मौसमी विउ विजन वितरण कार्यक्रम			२५००	५	५००	२६२५	१०१	५	४९९८७५	१००
७	३९	आन्तरिक	कृषि सामाग्री खरिद कार्यक्रम			१	१५	१५००	०	०	०	०	०
८	४०	आन्तरिक	कौशी खेती प्रवर्धन कार्यक्रम			३२	५०	५०००	७	१०	११	५२२७७५	१०

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९	४१	आन्तरिक	विउ तथा विषादी विक्रेता तालिम			२	५	५००	०	०	०	०	०
१०	४२	आन्तरिक	कृषि समूह/सहकारी गठन, संचालन तथा विभिन्न कार्यक्रम			१०	५	५००	०	०	०	०	०
११	४३	आन्तरिक	रैथाने बाली र बाल पोषण प्रवर्धन कार्यक्रम			४५०००	१०	१०००	०	०	०	०	०
१२	४४	आन्तरिक	वेवारिसे सामुदियिक मृत्त जनावर व्यवस्थापन तथा अनुगमन			३०००	६०	६०००	३०००	१००	६०	२०९१०४२	३५
१३	४५	आन्तरिक	जनचेतना मुलक तालिम			३	५	५००	२	६७	३	२८०६००	०
१४	४६	आन्तरिक	वाँदर व्यवस्थापन तथा अनुगमन			१	२०	२०००	०	०	०	०	०
१५	४७	आन्तरिक	भ्याक्सिनेसन तथा परजीवी नियन्त्रण			१	२०	२०००	०	०	०	०	०
१६	४८	आन्तरिक	पशु वधशाला सुधार, खुल्ला मासु विक्रि वितरण नियन्त्रण, सचेतना कार्यक्रम			१	५	५००	०	०	०	०	०
१७	४९	आन्तरिक	काञ्जिहाउस संचानल तथा व्यवस्थापन (टेकु र दक्षिणकाली)			३६५	१००	१००००	०	०	०	३३४१८५६	३३
१८	५०	आन्तरिक	सामुदायिक पशु उपचार (औषधी खरिद)			१	५०	५०००	०	०	०	०	०
१९	५१	आन्तरिक	विषादी परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना			१	१५०	१५०००	०	०	०	०	०
२०	५२	आन्तरिक	छिमेकी स्थानीय तहसंग पशु रोग सम्बन्धि अन्तरक्रिया कार्यक्रम			१	५	५००	०	०	०	१६८३००	३४
२१	५३	आन्तरिक	घरपालुवा पशुपंक्षी र व्यवसाय अभिलेखीकरण			१	५	५००	०	०	०	०	०
२२	५४	आन्तरिक	विभिन्न संघ संस्था मार्फत कुकुर, बिरालो, बन्ध्याकरण रु २५०० र भ्याक्सिनेशन रु २०० को दरले कार्यक्रम संचालन तथा अनुदान समेत			५५००	१८०	१८०००	५५००	१००	१८०	१६१३४६२३	९०

क्र.सं.	वर्ग	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२३	५५	आन्तरिक	भेरेरिनरी क्लिनिक स्थापना तथा संचालन			१	३०	३०००	०	०	०	०	०
२४	५६	आन्तरिक	मृत जनावरका लागि इन्सीनेटर मेसिन खरिद			१	१००	१००००	०	०	०	०	०
२५	५७	आन्तरिक	भेरेरिनरी एम्बुलेन्स खरिद			१	४०	४०००	०	०	०	०	०
२६	५८	आन्तरिक	आकस्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम			१	२०	२०००	०	०	०	९७८०००	४९
२७	१	आन्तरिक	नाकाहरुबाट भित्रिने खाद्य वस्तुहरुको तथ्याङ्क व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र निर्माण			१५	१०	१०००	०	०	०		०
२८	२	आन्तरिक	स्थलगत संभाव्यता अध्ययन तथा कार्यविधि निर्माण			१	२१००३००५	२००	०	०	०	०	०
२९	३	आन्तरिक	विउ औजार तथा उपकरण अनुदान			१	३५१०५२५८	३५००	०	०	०	०	०
३०	४	आन्तरिक	स्थलगत भ्रमण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन			१	५१००७५११	५००	०	०	०	०	०
३१	५	आन्तरिक	कृषि सम्बन्धि जानकारी मुलक सामाग्रीको लागि एप निर्माण			१	३१००४५०७	३००	०	०	०	०	०
३२	६	आन्तरिक	बाली उपचार			१	१०१०१५०२	१०००	०	०	०	०	०
३३	७	आन्तरिक	उत्पादनमा आधारित अनुदान			१	२०१०३००५	२०००	०	०	०	०	०
३४	८	आन्तरिक	कृषि विज्ञ सेवा			१	१०१०१५०२	१०००	०	०	०	०	०
३५	९	आन्तरिक	भैपरि आउने तथा विविध खर्च			१०	५१००७५११	५००	१	०	०१५००८	३९९००	७९८
							१०५२	१०५०००	३५।३३	३५।३३		२५४६०७१७	२३।७७

शिक्षा विभाग आन्तरिक स्रोत तर्फ

१		आन्तरिक	शिक्षामा सीप		विद्यालय	५६	५	६५०००	५६.०	१००	५	६२००४	९५.४
२			शिक्षामा सीप कार्यक्रमको लागि ल्याव निर्माण		विद्यालय	२५	२	२००००	०.०	०	०	७५०	३.८

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३			पुस्तक रहित शुक्रवार (Book Free Friday) र बाल सञ्जाल गठन तथा सशक्तिकरण कार्यक्रम		विद्यालय	८७	२	२२५००	८७.०	१००	२	२१४०९	९५.२
४			शिक्षक/ बिद्यार्थीको प्रविधिमैत्री सीप विकास कार्यक्रम		पटक	१	१	१००००	१.०	१००	१	४७५०	४७.५
५			सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय निर्माणका लागी प्रयोगशाला निर्माण		वटा	३६	०	४०००	३६.०	१००	०	०	०.०
६			शिक्षण सिकाई पेडागोजीमा सुधार कार्यक्रम		जना	२७०	०	४०००	२७०.०	१००	०	१०००	२५.०
७			शिक्षण सिकाईका असल अभ्यास आदनप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन		शिक्षक	४५	०	२०००	०.०	०	०	१५००	७५.०
८			विद्यार्थीको नतिजा सुधार कार्यक्रम		पटक	१	२	२००००	१.०	१००	२	१११८१	५५.९
९			डिजिटल शिक्षण सिकाइ सूचना प्रविधिमैत्री विद्यालय निर्माण		वटा	३१३	४	५६५००	०.०	०	०	९९२	१.८
१०			दिवाखाजा व्यवस्थापनका लागि सफ्टवेयर विकास, विद्यार्थी परिचयपत्र तयार		विद्यालय	३७	०	५०००	३७.०	१००	०	४१३४	८२.७
११			विद्यालय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम		विद्यालय	८७	१४	१९००००	८७.०	१००	१४	१९००००	१००.०
१२			विद्यालयको लागि फर्निचर मर्मत		विद्यालय	८७	१	१००००	८७.०	१००	१	९९८३	९९.८
१३			प्रारम्भिक बालबिकाश शिक्षाको स्तोरन्नती		विद्यालय	८१	७	९००००	८१.०	१००	७	८६५००	९६.१
१४			रोबोटिक्स कार्यक्रम संचालन अनुदान		विद्यालय	१	०	१०००	१.०	१००	०	८१२	८१.२
सुन्दर विद्यालय परियोजना							०						
१			सुन्दर विद्यालय कार्यक्रमको मोडालिटी तथा कार्यविधि तयार गर्न परामर्श सेवा खरिद		पटक	१	०	५००	१	१००	०	०	०
२			अभिभुखीकरण कार्यक्रम संचालन (प्र. अ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि अविभावक र फोकल शिक्षक)		जना	२२६	०	५००	२२६	१००	०	२४९	५०
३			सुन्दर विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन		विद्यालय	८७	३	३८१००	८७	१००	३	३४८४०	९१
४			विद्यालय मार्फत हुने कार्यहरुको निकास		विद्यालय	८७	१	८९००	८७	१००	१	८७५५	९८
५			कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पुर्वे वालवालिका वातावरण (वावा) क्लवका पदाधिकारीलाई तालिम सञ्चालन		विद्यालय	८७	०	५००	०	०	०	०	०
६			अनुगमन तथा मूल्याङ्कन		पटक	१२	०	५००	६	५०	०	३९०	७८
७			विविध खर्च		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	७३२	७३
आन्तरिक स्रोतका कार्यक्रम													

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१			सोधभर्ना आउने शिक्षकको तलब भत्ता		जना	२११३	१५	१९७१००	२११३	१००	१५	४५२३१	२३
२			इसीडी शिक्षक, विद्यालय सहयोगी, तलब र विद्यालयमा लेखामा काम गर्ने विद्यालय सहायक पारिश्रमिकमा थप अनुदान (मासिक २०००० का दरले आन्तरिक कोटा १०५ समेत)		जना	३४५	५	७१५८०	३४५	१००	५	२२९१६	३२
३			प्रधानाध्यापक मासिक थप भत्ता (आधारभूत १५०० र माविलाइ २००० मासिक थप)		जना	८७	०	१५००	८७	१००	०	९२१	६१
४			शिक्षक डायरी तयारी तथा छपाइ		थान	३०००	०	१०००	०	०	०	०.००	०
५			पाठ्यक्रम तथा शिक्षक निर्देशिका छपाइ		थान	७०००	०	२२००	०	०	०	०.००	०
६			नेपाल भाषा अन्तर्गत अन्य स्थानीय समसामयिक विषयबस्तु तथा परियति (नैतिक र Civic) शिक्षा पाठ्यबस्तु विस्तार		पटक	१	०	३०००	१	१००	०	४९७	१७
७			नेपाल भाषाका पाठ्यपुस्तक छपाई तथा अन्य प्रकाशन		थान	३००००	१	८०००	३००००	१००	१	७९३७	९९
८			शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन, सिकाइ उपलब्धी विश्लेषण, प्रोफाइल तयारी तथा प्रकाशन (डिजिटल)		पटक	१	०	५००	१	१००	०	३७७	७५
९			शैक्षिक क्यालेण्डर छपाइ		थान	५०००	०	५००	५०००	१००	०	२९८	६०
१०			नेपालभाषा प्रशिक्षण सहायकको तलब भत्ता		जना	१७२	६	८११५२	१७२	१००	६	६४३९८	७९
११			बिद्यालयको आय तथा भौतिक स्थितिको अध्ययन		पटक	१	०	५००	०	०	०	०.००	०
१२			सम्बन्धित संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा मनोवैज्ञानिक परामर्श, सहजकर्ता र क्यारियर गाइड / म्यापिङ कार्यक्रम		शिक्षक	१७५	०	२०००	१७५	१००	०	१७३०	८६
१३			नेपालभाषा तथा अन्य भाषा प्रवर्धन एवम् अनुगमन मूल्यांकन		पटक	१	०	५०००	१	१००	०	१६३८	३३
१४			पूर्व प्राथमिक विद्यालय स्तरोन्नतीका लागि तालीम तथा अध्ययन अनुसन्धान (KU मार्फत)		पटक	१	०	५०००	१	१००	०	०.००	०

रु. हजारमा

सि.नं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१५			नेपालभाषा प्रशिक्षण सहायकहरुको लागि पुर्नताजगि तालिम		जना	१७२	०	१५००	१७२	१००	०	१२५६	८४
१६			विद्यालय शिक्षक, पदाधिकारी, अभिभावक तथा कर्मचारी तालिम		जना	२०००	०	२०००	०	०	०	०.००	०
१७			शिक्षा विभाग अन्तर्गत विषयगत भेला अनुगमन तथा बैठक		पटक	१२	०	१०००	१२	१००	०	९४६	९५
१८			विद्यालय सक्षमता तथा गुणस्तर अभिवृद्धि		पटक	१	०	१५००	०	०	०	०.००	०
१९			विद्यालयस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता		पटक	१	०	१५००	१	१००	०	०.००	०
२०			सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धी कार्यक्रम		जना	३५	०	५००	३५	१००	०	४९८	१००
२१			सिकाइ उपलब्धि परिक्षण		पटक	१	०	१०००	०	०	०	०.००	०
२२			पुस्तकालयको सुदृढीकरण र पठन संस्कार प्रबर्धन कार्यक्रम		विद्यालय	८७	०	४५००	०	०	०	०.००	०
२३			बालकक्षा सहजकर्ता अनुदान		जना	१५	०	३०७५	०	०	०	१६	१
२४			मेरो शिक्षा अभियान		पटक	१	०	५००	०	०	०	०.००	०
२५			सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको दिवा खाजाको लागि थप अनुदान		विद्यार्थी	५२०००	१६	२१५०००	५२०००	१००	१६	१३२७०४	६२
२६			कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रश्न निर्माणका लागी रोष्टर शिक्षकको प्रशिक्षण, कार्यशाला र प्रश्नपत्र निर्माण, सफ्टवेयर खरिद तथा अनुगमन		पटक	१	१	८६००	१	१००	१	४६१४	५४
२७			स्रोत व्यक्तिको तलव भत्ता तथा छनौट परीक्षा सञ्चालन		पटक	१	०	४०००	१	१००	०	५७४	१४
२८			विद्यालय अभिलेखिकरण एवम् कार्यालय व्यवस्थापन खर्च		पटक	१	०	५००	१	१००	०	२६०	५२
२९			उत्कृष्ट विद्यालय, विद्यालयका शिक्षक,कर्मचारी, व्यवस्थापनका पदाधिकारीहरु, शिक्षा पुरस्कार र कार्यक्रम सञ्चालन		केन्द्र	४	०	१५००	४	१००	०	७६१	५१

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३०			विशेष शिक्षा प्रदान गर्ने सामुदायिक विद्यालय अनुदान		विद्यालय	३	०	२०००	३	१००	०	२०००	१००
३१			महानगरवाट संचालित अटिजम विद्यालय सञ्चालन खर्च		विद्यालय	१	०	२५००	१	१००	०	२५००	१००
३२			न्यून आय भएका विद्यालयहरू सञ्चालन अनुदान		विद्यालय	३०	०	३०००	३०	१००	०	३०००	१००
३३			माध्यमिक विद्यालय विज्ञान तथा गणित प्रयोगशाला स्थापना र शैक्षिक सामग्री तथा सञ्चालन अनुदान		विद्यालय	६	०	४०००	०	०	०	०.००	०
३४			ट्रली ल्यापटप (क्रोम बुक लाइसेन्स सहित) शिक्षण कार्यक्रमका लागि अनुदान			१	०	३६००	०	०	०	९९	३
३५			सुत्केरी विदा बसेका शिक्षकहरूको कक्षा व्यवस्थापनका लागि अनुदान		जना	१६	०	१६००	७	४४	०	७१६	४५
३६			सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका लागि अनुदान		वटा	२८	१	१६०००	२८	१००	१	२०००	१३
३७			नेपाल स्काउट कार्यक्रम सञ्चालनका लागि तालिम र विद्यालयमा कार्यक्रम सञ्चालन तथा विद्यार्थी पोशाक अनुदान		विद्यालय	५६	०	६०००	५६	१००	०	३२३४	५४
३८			हरित विद्यालय कार्यक्रम अनुदान		विद्यालय	८७	१	८९००	८७	१००	१	८७१२	९८
३९			प्राविधिकधार तर्फका विद्यालयहरूको ल्यावको स्तरोन्नतिका लागि थप अनुदान		विद्यालय	८	०	३९००	८	१००	०	०.००	०
४०			STEAM कार्यक्रम सञ्चालन भएका विद्यालयलाई अनुदान (मापदण्ड वमोजिम)		विद्यालय	३९	१	८६००	३९	१००	१	८३१२	९७
४१			प्राविधिकधार तर्फका विद्यालयका प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक र शिक्षकको तलब भत्ता र कार्यक्रम अनुदान		विद्यालय	८	४	५११२६	८	१००	४	४०५८८	७९
४२			विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिकालागि प्रधानाध्यापकसंग गरिएको करार सम्झौता कार्यान्वयन प्रोत्साहन अनुदान		प्रधानाध्यापक	८७	०	१०००	०	०	०	०.००	०
४३			शिक्षकहरूका लागि सुनौलो अवकाश कार्यक्रम		शिक्षक	२५	०	५०००	०	०	०	०.००	०
४४			प्रविधि मैत्री कार्यक्रमका लागि मागको आधारमा विद्यालयलाई विद्युतीय व्याकअप		विद्यालय	३७	०	२०००	३७	१००	०	१९८१	९९
४५			बौद्ध परियति शिक्षाका लागि अखिल नेपाल भिक्षु महासंघलाई अनुदान		पटक	१	०	३०००	१	१००	०	३०००	१००
४६			विद्यालयस्तरमा नेपाल भाषा प्रशिक्षण नेवाःस्यनामी नेपाललाई अनुदान		पटक	१	०	१५००	१	१००	०	१४९९	१००
४७			विद्यालय विज्ञान अन्वेषण केन्द्र अनुदान क्रमागत		पटक	१	०	२५००	०	०	०	०.००	०

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
४८			बिद्यालयको स्वर्ण र हिरक जयन्ती मनाउन अनुदान		विद्यालय	१२	०	१२००	५	४२	०	५००	४२
४९			विद्यालयको खेलकुद सामाग्री खरिद		विद्यालय	८७	१	१००००	०	०	०	०.००	०
५०			महानगर शिक्षा कोष		पटक	१	०	१०००	०	०	०	०.००	०
			जम्मा				१००	१३१४१३३			९१	८०५६९२	६१

शिक्षा विभाग नेपाल सरकार

१		संघीय सशर्त	सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति (आवासीय तथा गैरआवासीय)		विद्यार्थी	१३३१२	३	३८८३७	१३३१२	३४	३	२९३७५	७६
२		संघीय सशर्त	सार्वजनिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूका लागि निशुल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान		विद्यार्थी	४९४७७	२	३४६८८	४९४७७	१४३	२	२८८६५	८३
३		संघीय सशर्त	सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई निशुल्क स्यानिटरी प्याड व्यवस्थापन		विद्यार्थी	१९९४६	१	१७५९१	१९९४६	११३	१	१४३६१	८२
४		संघीय सशर्त	शैक्षिक सुशासनका लागि सस्थागत क्षमता विकास, विद्यार्थी परीक्षण मुल्याङ्कन, शिक्षक मेन्टरिङ तथा विद्यालय सुपरिवेक्षण		पटक	१	०	३३०६	१	०	०	६८६	२१
५		संघीय सशर्त	शैक्षिक पहुँच सुनिश्चितता, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम (परम्परागत विद्यालय, वैकल्पिक विद्यालय, साक्षरता र निरन्तर शिक्षाका कार्यक्रम समेत)		वैकल्पिक विद्यालय	४५	२	२५००३	४५	०	२	२५००३	१००
६		संघीय सशर्त	विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरण एवम् कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान		विद्यालय	१०	१	१४४५०	१०	०	१	१०७५०	७४
७		संघीय सशर्त	विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुदान		विद्यालय	८७	१	१०८७५	८७	१	१	९२७४	८५
८		संघीय सशर्त	माध्यमिक तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षक लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारी, प्राविधिक धारका प्रशिक्षक समेत)		शिक्षक	९६९	२७	३८१७००	९६९	०	२७	३८१७००	१००
९		संघीय सशर्त	माध्यमिक तह कक्षा (९-१०) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		विद्यालय	१	०	५६८	१	०	०	५६८	१००

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१०		संघीय सशर्त	प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ताहरुको पारिश्रमिक तथा विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन अनुदान		जना	२३६	३	३५५३७	२३६	१	३	३५५३७	१००
११		संघीय सशर्त	प्रति विद्यार्थी लागतका आधारमा सिकाइ सामग्री तथा डिजिटल सिकाइ सामग्री व्यवस्थाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		विद्यार्थी	३९२३६	२	२१८०६	३९२३६	१८०	२	१८१६८	८३
१२		संघीय सशर्त	तोकिएका विद्यार्थीको दिवा खाजाका लागि विद्यालयलाई अनुदान		विद्यार्थी	१९९००	४	५५५३०	१९९००	३६	४	४२२४३	७६
१३		संघीय सशर्त	कोभिड-१९ बाट पुगेको शैक्षिक क्षतिको परिपुरण तथा अन्य विपदको समयमा सिकाइ निरन्तरताका लागि कार्यक्रम		पटक	१	०	१६००	०	०	०	११९	७
१४		संघीय सशर्त	कक्षा १० र १२ मा बिपन्न लक्षित छात्रवृत्ति(Pro-PoorTarget Scholarship) का लागि छनोट भएका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति		विद्यार्थी	१०	०	२१६	१०	५	०	२१६	१००
१५		संघीय सशर्त	आधारभूत तह कक्षा (६-८) मा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयमा शिक्षण सहयोग अनुदान		विद्यालय	५	०	२७०९	५	०	०	२३८१	८८
१६		संघीय सशर्त	आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका शिक्षक, राहत अनुदान शिक्षकका लागि तलब भत्ता अनुदान (विशेष शिक्षा परिषद अन्तरगतका शिक्षक/कर्मचारीहरु समेत)		शिक्षक	११४४	५४	७४३३६३	११४४	०	५४	७४३३६३	१००
१७		संघीय सशर्त	CTEVT का आडिगक शिक्षालयसंगको समन्वयमा उद्यमशीलता विकास सीपमूलक तालिम सञ्चालन		शिक्षालय	१	०	५००	०	०	०	०	०
		संघीय सशर्त	जम्मा				100	१३८८२७९			१००	१३४२६०७	९७

वातावरण व्यवस्थापन विभाग

१	१६४	आन्तरिक	वातावरण विभाग अन्तर्गतका सवारी साधनका वक्यौता भुक्तानि	का.म.पा.	पटक	१०	८	९००००	७	७०	६	६९८८२	७८
२	१६५	आन्तरिक	प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षक तलब अनुदान	ल्याण्डफिल साईट	जना	४०	३	३००००	२६	६५	२	१३८५५	४६

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३	१६६	आन्तरिक	सवारी साधन खरिद	का.म.पा.	गोटा	४०	१	१००००	१३	३३	०	३२५९	३३
४	१६७	आन्तरिक	ककनी गाँउपालिका वडा २ मा अवस्थित शिवालय विद्यालय भवन निर्माणको लागि वित्तिय हस्तान्तरण	ल्याण्डफिल साईट	गोटा	१	२	२१०००	०	१०	०	(	०
५	१६८	आन्तरिक	वातावरण सम्बन्धी सेवा र परामर्श खर्च	का.म.पा.	पटक	९	०	५०००	३	३३	०	११३७	२३
६	१६९	आन्तरिक	जनचेतना तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च	का.म.पा.	पटक	३	०	१०००	२	६७	०	६६४	६६
७	१७०	आन्तरिक	सफाई सम्बन्धी कर्मचारीलाई च्वाफी खर्च	का.म.पा.	जना	५५०	०	१०००	५०७	९२	०	(	०
८	१७१	आन्तरिक	विशेष सरसफाई व्यवस्थापन खर्च (रात्री भत्ता र खाना खाजा समेत)	का.म.पा.	पटक	१५	०	१५००	१	७	०	६३४	४२
९	१७२	आन्तरिक	दशैं, तिहार र अन्य समयमा पूजा खर्च	का.म.पा.	पटक	१	०	८००	१	१००	०	७२६	९१
१०	१७३	आन्तरिक	सफाई सामग्री तथा फोहरमा छुर्ने औषधी खरिद	का.म.पा./ल्याण्डफिल साईट	पटक	२	१	८०००	२	१००	१	६५३६	८२
११	१७४	आन्तरिक	रक्तदान कार्यक्रम	का.म.पा.	पटक	१	०	५००	०	०	०	(	०
१२	१७५	आन्तरिक	सरसफाइमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई तौलिया रुमाल, सावुन, गमबुट र पानी बर्सादी, स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद	का.म.पा.	पटक	१	०	५०००	१	१००	०	३४४३	६९
१३	१७६	आन्तरिक	सरसफाइमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई माक्स पन्जा सेनीटाइजर खरिद	का.म.पा./ल्याण्डफिल साईट	पटक	२	०	२०००	२	१००	०	१९३०	९७
१४	१७७	आन्तरिक	क्लिन द सिटी अभियान कार्यक्रम (अभियन्ता मार्फत)	का.म.पा.	पटक	४	०	२४००	३	७५	०	१२५१	५२
१५	१७८	आन्तरिक	वातावरण सम्बन्धी सुचनामुलक सामग्रीहरु प्रकाशन तथा वृत्तचित्र	का.म.पा.	पटक	१०	०	१०००	१	१०	०	५७६	५८

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१६	१८०	आन्तरिक	Biomethanation Plant मर्मत तथा सञ्चालन	का.म.पा.	पटक	१	०	१०००	१	१००	०	९९४	९९
१७	१८१	आन्तरिक	टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा अफिस भवन	का.म.पा.	गोटा	१	२	२००००		०	०	(	०
१८	१८२	आन्तरिक	टेकु ट्रान्सफर स्टेसनमा सेड निर्माण	का.म.पा.	गोटा	१	२	२००००	(			(	०
१९	१८३	आन्तरिक	वातावरणीय अध्ययन निरीक्षण अनुगमन तथा मूल्यांकन कार्य प्रयोगशाला अनुगमन कार्यक्रम	का.म.पा.	पटक	५	०	५००	५	१००	०	१६४	३३
२०	१८६	आन्तरिक	सामुदायिक कम्पोष्टिङ कार्यक्रम	का.म.पा.	पटक	१	०	२०००	१	१००	०	१७९७	९०
२१	१८७	आन्तरिक	फोहर बर्गिकरण गर्नको लागि डस्टबीन खरीद	का.म.पा.	पटक	१	०	१००	१	१००	०	४६	४६
२२	१८८	आन्तरिक	वायु, ध्वनी तथा दृष्य प्रदुषण सम्बन्धि अध्ययन	का.म.पा.	पटक	१	०	१५००	(			(	०
२३	१८९	आन्तरिक	वायु तथा ध्वनी प्रदुषण सम्बन्धि मापन यन्त्र खरिद	का.म.पा.	गोटा	२	०	२०००	१	५०	०	९९२	५०
२४	१९०	आन्तरिक	स्थानीय विपत तथा जलवायु उत्थानशिल योजना	का.म.पा.	पटक	१	०	१०००	(			(	०
२५	१९१	आन्तरिक	वातावरण विभागमा हुने बैठक सञ्चालन खर्च	का.म.पा.	पटक	५०	०	१०००	५०	१००	०	५०६	५१
२६	१९२	आन्तरिक	ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयको सहकार्यमा सवारी साधनको वायु प्रदुषण परीक्षण	का.म.पा.	पटक	३	०	५००	(			(	०
२७	१९३	आन्तरिक	विभिन्न स्थानमा प्रदुषण मापन कार्य (ल्याण्डफिल्ड साइट समेत)	का.म.पा./ल्याण्डफिल साइट	पटक	३	०	१५००	१	३३	०	४८३	३२
२८	१९४	आन्तरिक	विभिन्न संघसंस्थाहरूको सहकार्यमा सामुदायिक विधालयमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विद्यार्थीहरूको लागि सचेतना कार्यक्रम	का.म.पा./ल्याण्डफिल साइट	जना	२५८	०	१०००	२५८	१००	०	९१९	९२
२९	१९५	आन्तरिक	ल्याण्डफिल्ड साइट लिचेट treatment plant निर्माण कार्य	ल्याण्डफिल साइट	पटक	१	१	१००००	०	१०	०	१११८	११

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३०	१९६	आन्तरिक	ककनी गाउँपालिका र धुनीवेशी नगरपालिकाको विकास निर्माणार्थ सशर्त अनुदान (वडा तथा कार्यक्रम तोकेर)	ल्याण्डफिल साईट	पटक	२	६	६००००	२	१००	६	६००००	१००
३१	१९७	आन्तरिक	प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम	ल्याण्डफिल साईट	पटक	६	१	१००००	५	८३	१	८८२६	८८
३२	१९८	आन्तरिक	प्रभावित क्षेत्र तथा अन्य विद्यार्थीहरुलाई क्षतिपुर्ति स्वरूप छात्रवृत्ति	ल्याण्डफिल साईट	पटक	१	०	५००	१	१००	०	११७	२३
३३	१९९	आन्तरिक	फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि डोजर, लोडर तथा गाडीहरुको भाडा	का.म.पा./ल्याण्डफिल साईट	पटक	५	१	६०००	२	४०	०	१८५३	३१
३४	२००	आन्तरिक	ल्याण्डफिल साईडको कर्मचारी व्यवस्थापन खर्च	ल्याण्डफिल साईट	पटक	१२	०	५००	१००	८३३	०	(	०
३५	२०१	आन्तरिक	ग्यास भेन्ट पाइप, बांस, ढुङ्गा, फलाम तार आदि खरिद	ल्याण्डफिल साईट	पटक	१	०	२५००	१	१००	०	२५००	१००
३६	२०२	आन्तरिक	स्प्रे पम्प खरिद	ल्याण्डफिल साईट	पटक	१	०	५००	१	१००	०	४९१	९८
३७	२०३	आन्तरिक	सिसडोलमा काम गर्ने कामदारहरुको वार्षिक पारिश्रमिक	ल्याण्डफिल साईट	जना	३८	१	७०००	३८	१००	१	६८१९	९७
३८	२०४	आन्तरिक	सिसडोलमा सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सुविधा	ल्याण्डफिल साईट	जना	५०	०	३२००	५०	१००	०	२७१५	८५
३९	२०५	आन्तरिक	सिसडोल स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक	ल्याण्डफिल साईट	जना	८	०	३५००	८	१००	०	३०४२	८७
४०	२०६	आन्तरिक	सिसडोल स्वास्थ्य चौकीको लागि समाग्री खरिद	ल्याण्डफिल साईट	पटक	१	०	१०००	१	१००	०	४१७	४२
४१	२०७	आन्तरिक	सामाजिक योगदान सम्बन्धी कार्यक्रम ट्रान्सफर स्टेशन तथा ल्याण्डफिल साईटमा समेत	का.म.पा./ल्याण्डफिल साईट	पटक	१	०	१०००	१	१००	०	३४४	३४

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ष	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
४२	२०८	आन्तरिक	ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुलाई बाली तथा जग्गाको क्षतिपुर्ति र घर टहरा भाडा क्षतिपुर्ति	ल्याण्डफिल साइट	जना	४०९	१	१००००	४००	९८	१	५५७५	५६
४३	२१०	आन्तरिक	सवारी साधन नविकरण, दस्तुर तथा बीमा	का.म.पा.	पटक	५	२	२००००	२	४०	१	५८६३	२९
४४	२११	आन्तरिक	गाडी सर्भिसिगं घर, वर्कशपमा ट्रस तथा स्टोर रुम निर्माण	का.म.पा.	गोटा	१	१	८०००	(			(	०
४५	२१२	आन्तरिक	यन्त्र तथा उपकरण महाशाखाका कर्मचारीहरुको डाँगी तथा सिलाई खर्च र सेफ्टी बुट खरिद	का.म.पा.	जना	४०	०	४००	४	१०	०	३४	८
४६	२१३	आन्तरिक	६ क्युविक मिटर तथा ४ क्युविक मिटर साइजका ठूला कन्टेनर खरिद	का.म.पा.	पटक	१	०	२०००	(			(	०
४७	२१४	आन्तरिक	लुब्रिकेन्ट खरिद	का.म.पा./ल्याण्डफिल साइट	पटक	१२	१	७०००	४	३३	०	२४३२	३५
४८	२१५	आन्तरिक	यन्त्र उपकरण तथा सवारी साधन मर्मत सम्भार खर्च	का.म.पा./ल्याण्डफिल साइट	पटक	१२	७	७००००	१२	१००	७	६९१५०	९९
४९	२१६	आन्तरिक	जीपियस खरिद तथा सञ्चालन खर्च	का.म.पा.	पटक	१	०	१०००	१	१००	०	४४३	४४
५०	२१७	आन्तरिक	हेभि ईक्युपमेन्ट खरिद (डोजर, लोडर, स्काभेटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट)	का.म.पा.	पटक	१	११	१२००००	०	१०	१	१३१६७	११
५१	२१८	आन्तरिक	हेभि सवारी साधन (स्किप बकेट, ब्रुमर, जेटिड मेशिन, फोहोर संकलन तथा ढुवानी गर्ने गाडी खरिद)	का.म.पा.	पटक	१	१४	१५००००	०	०	०	(	०
५२	२१९	आन्तरिक	फायर ट्रक खरिद	का.म.पा.	पटक	१	२	२००००	०	०	०	(	०

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ष	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
५३	२२०	आन्तरिक	नगर प्रहरी बलको लागि सवारी साधन खरिद (क्रैन फिटेड ट्रक, बकेट फिटेड ट्रक समेत)	का.म.पा.	पटक	१	३	३००००	०	०	०	(	०
५४	२२१	आन्तरिक	मेशिनरी औजार र टुल्सहरु खरिद	का.म.पा./ल्याण्डफिल साईट	पटक	६	१	१००००	१	१७	०	११३८	११
५५	२२२	आन्तरिक	सवारी साधन दुर्घटना उपचार तथा क्षतिपूर्ति	का.म.पा./ल्याण्डफिल साईट	पटक	५०	०	३०००	१८	३६	०	१०३७	३५
५६	२२३	आन्तरिक	तिनपिप्ले बन्चरे डाँडा लगायत प्रभावित क्षेत्रका सडक स्तरोन्नति (महानगरपालिकाले व्यहोर्ने)	ल्याण्डफिल साईट	पटक	१	३	३००००	०	२०	१	३७३६	१२
५७	२२४	आन्तरिक	ल्यावको नमूना संकलन, भ्याक्सिन, औषधि र स्वास्थ्य उपकरण ढुवानीको लागि चारपाडम्रे e-vehicle, e-motorcycle खरिद	का.म.पा.	पटक	१	०	५०००	(			(	०
५८	२२५	आन्तरिक	वातावरण विभागको क्रमागत योजना	का.म.पा./ल्याण्डफिल साईट	गोटा	२७	८	९००००	२५	९३	८	८१४६७	९१
			०८०-०८१ को दोश्रो नगरसभाबाट थप योजना										
५९	३६	आन्तरिक	टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमा भवन एवं शौचालय मर्मत	का.म.पा.	पटक	१	०	१०००.००	१	१००	0.0930	९८१.४७	98.15
६०	३७	आन्तरिक	टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमा साईड ड्रेन निर्माण	का.म.पा.	पटक	१	०	१०००.००	१	१००	0.0930	९८०.२०३	98.02
६१	३८	आन्तरिक	टेकु ट्रान्सफर स्टेशनमा डिप वोरिङको लागि पम्प जडान कार्य फिल्टर समेत (काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लि. संग सहकार्यमा)	का.म.पा.	गोटा	१	०	४०००.००	-			-	0.00

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
६२	३९	आन्तरिक	बन्चरेडांडा ल्याण्डफिल साईटमा व्यारेक सुरक्षा पर्खाल निर्माण	ल्याण्डफिल साईट	पटक	१	०	५०००.००	-			-	0.00
६३	४०	आन्तरिक	मेकानिकल शाखा सुदृढीकरणका लागि वाहय परामर्शदाताबाट अध्ययन	का.म.पा.	पटक	१	०	४००.००	१	१००	0.0372	३९०.६९७	97.67
६४	४१	आन्तरिक	सफ्टवेयर अधावधिक तथा मर्मत संभार खर्च	का.म.पा.	पटक	५	०	५००.००	१	२०	0.0093	३३६.७४	67.35
६५	४२	आन्तरिक	EV -Electric Vehicle_ खरिद (विषयगत समितिहरुको लागि)	का.म.पा.	पटक	१	२	२००००.००	-			-	0.00
६६	४३	आन्तरिक	जेट मेशिन १० सक्सन मेशिन १० खरिद	का.म.पा.	पटक	१	५	५००००.००	-			-	0.00
६७	४४	आन्तरिक	गस्तीका लागि अग्नि नियन्त्रण उपकरण सहितको मोटरसाइकल खरिद १० वटा खरिद	का.म.पा.	पटक	१	०	५०००.००	-			-	0.00
६८	४५	आन्तरिक	फुटपाथ सफा गर्ने मेशिन खरिद	का.म.पा.	पटक	१	०	५०००.००	-			-	0.00
			स्वर्णीम योजना:				०						
६९	१	आन्तरिक	कार्यविधिका आधारमा आकस्मिक नदि सरसफाई कार्यक्रम	का.म.पा.	पटक	१	१	10000	०	२०	0.1860	१८५९.९६३	18.60
७०	२	आन्तरिक	नदि तथा नदि किनार सरसफाई का लागि जनशक्ति व्यवस्थापन	का.म.पा.	पटक	१२	१	9600	१	८	0.0744	५९०.०२	6.15
७१	३	आन्तरिक	नदि सरसफाई कार्यक्रमका लागि हेभि ईक्वीपमेन्ट खरिद	का.म.पा.	गोटा	२	३	30000	-			-	0.00
७२	४	आन्तरिक	आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताको लागि वाहय विज्ञ परामर्श सेवा	का.म.पा.	पटक	१	०	400	-			-	0.00
७३	५	आन्तरिक	नदि तथा नदि किनार सरसफाई का लागि औजार , उपकरण तथा सामग्री खरिद	का.म.पा.	पटक	१	१	10000	१	१००	0.9300	३५००.००	35.00
७४	६	आन्तरिक	नदि सरसफाई कार्यक्रम	का.म.पा.	पटक	१	१	10000	१	१००	0.9300	५०००.००	50.00

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
			जम्मा				100.00	1075300.00			40.14	395716.40	36.80

स्वास्थ्य विभाग (आन्तरिक श्रोत)

१		आन्तरिक	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका अवकाश प्रोत्साहन कार्यक्रम		पटक	१	२	१९२००	१	१००	२	१५६४४	८१।४८
२		आन्तरिक	राष्ट्रियस्तरको भिटामिन ए कार्यक्रममा महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका परिचालन एवम् थप प्रोत्साहन (प्रतिदिन ८०० को दरले)		पटक	२	०	४०००	२	१००	०	२२४५	५६।१३
३		आन्तरिक	स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको लागी जोखिम भत्ता (वार्षिक दुई महिना बराबरको तलब)		पटक	२	२	१६०००	२	१००	२	१३१९८	८२।४९
४		आन्तरिक	स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन व्यवस्थापन समिति गठन तथा अभिमूखिकरण तथा बैठक भत्ता		पटक	३२	०	१२००	३२	१००	०	११८४	९८।७३
५		आन्तरिक	स्वास्थ्य स्वयंसेविका बैठक भत्ता (थप रु १०० को दरले)		पटक	१२	०	०	१२	१००	०	०	०।००
६		आन्तरिक	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका चाडपर्व सुविधा (वार्षिक प्रतिव्यक्ति रु १८ हजारको दरले)		पटक	१	१	१००४४	१	१००	१	९८१०	९७।६७
७		आन्तरिक	स्वास्थ्य स्वयंसेविका कोष		पटक	१	०	५००	१	१००	०	०	०।००
८		आन्तरिक	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको लागि संचार खर्च		पटक	१	०	१७००	१	१००	०	१३१७	७७।५०

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९		आन्तरिक	मासिक रुपमा महानगर स्वास्थ्य बुलेटिन, बार्षिक प्रतिवेदन digital प्रकाशन, पत्रकार सम्मेलन infographics		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	४९१	४९।२०
१०		आन्तरिक	हाते पुस्तिका छपाई		पटक	१	०	५००	०	०	०	०	०।००
११		आन्तरिक	डाइटीसिएन परामर्श सेवा		पटक	१	०	६००	०	०	०	९१	१५।२४
१२		आन्तरिक	खाद्य निरीक्षकको ब्यवस्था		पटक	१	०	११६०	१	१००	०	०	०।००
१३		आन्तरिक	जनशक्ति (Pharmacy Assistant) तथा कार्यालय सहयोगी तलब ६ जनाको दरले छ वटा फार्मसि संचालन		पटक	१	२	१५०००	०	०	०	०	०।००
१४		आन्तरिक	आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीताका लागि बाह्य बिज्ञ परामर्श सेवा		पटक	१	०	४००	०	०	०	०	०।००
१५		आन्तरिक	मानशीक स्वास्थ्य सेवाको लागि मनोसामाजीक परामर्शकर्ता परिचालन (स्वास्थ्य प्रवद्धन केन्द्रहरुबाट)		पटक	१	०	१५००	१	१००	०	६४५	४३।००
१६		आन्तरिक	आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीताका लागि बाह्य बिज्ञ परामर्श सेवा		पटक	१	०	५००	०	०	०	०	०।००
१७		आन्तरिक	आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीताका लागि बाह्य बिज्ञ परामर्श सेवा		पटक	१	०	४५०	०	०	०	१५३	३४।१३
१८		आन्तरिक	पुर्व निर्धारित सुचकको (Health Status, Food Pattern, Daily Life Style) सो मुल्याकन एप्स निर्माण		पटक	१	०	४००	१	१००	०	०	०।००
१९		आन्तरिक	स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि विभिन्न तालिम		पटक	१०	०	२०००	१२	१२०	०	१६७९	८३।९८

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२०		आन्तरिक	WHO Cancer Center र IOM संगको सहकार्यमा महानगरपालिकामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि क्यान्सर रोग सम्बन्धी तालिम		पटक	३	०	२०००	३	१००	०	६६२	३३।१०
२१		आन्तरिक	वडा वडामा योग प्रशिक्षक निमोन गरी टोल टोलमा आरोग्य नागरीक समुह मार्फत योग प्रशिक्षकहरूको क्षमता बिकास तालीम (TOT) गरी परीचालन गर्ने		पटक	१	१	५०००	१	१००	१	१९५०	३९।०१
२२		आन्तरिक	Basic Life Support Package सम्बन्धी तालिम (लक्षित समुहलाई वडा स्तरीय समेत)		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	०	०।००
२३		आन्तरिक	शारिरिक तन्दुरुस्तीका लागि प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम		पटक	५	०	२०००	२	४०	०	५८६	२९।३३
२४		आन्तरिक	प्रशिक्षण मोड्युल, प्रशिक्षण सामग्री, प्रस्तुतीकरण विकास र कार्यपुस्तिका तयारी (Gate Foundation मार्फत)		पटक	१	१	४९५०	१	१००	१	२०००	४०।४०
२५		आन्तरिक	स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम		पटक	१०	०	१०००	८	८०	०	९९७	९९।७६
२६		आन्तरिक	स्तन, पाठेघर, सर्भिकल क्यान्सरको उपचारको लागि अभिमूखीकरण र शिविर सञ्चालन	३२	पटक	३२	१	१००००	३२	१००	१	५२९५	५२।९६
२७		आन्तरिक	नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरूलाई महानगरपालिकाको सम्बन्धित सफ्टवेयर सम्बन्धी तालिम		पटक	४	०	५००	४	१००	०	२४२	४८।५०

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२८		आन्तरिक	नीजि स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रतिनिधिहरुलाई महानगरपालिकाको सम्बन्धित सफ्टवेयर सम्बन्धी तालिम		पटक	५	०	५००	४	८०	०	२४३	४८।५९
२९		आन्तरिक	छलफल, गोष्ठी, तथा अन्तरक्रिया		पटक	१२	०	१७९०	४	३३	०	१६	०।९०
३०		आन्तरिक	प्रशिक्षण मोड्युल, प्रशिक्षण सामग्री, प्रस्तुतीकरण विकास र कार्यपुस्तिका तयारी		पटक	१	०	०	०	०	०	०	०।००
३१		आन्तरिक	मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	९९७	९९।७८
३२		आन्तरिक	जलन रोकथाम तथा प्राथमिक उपचार सम्बन्धी तालिम		पटक	१	०	५००	०	०	०	७१	१४।२४
३३		आन्तरिक	पूर्णखोप सुनिश्चितता कार्यक्रम		पटक	१	०	१३००	१	१००	०	११२६	८६।६९
३४		आन्तरिक	उपाभोक्ता सचेतना कार्यक्रम		पटक	१	१	४९३०	०	०	०	०	०।००
३५		आन्तरिक	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविका कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा		पटक	२	०	२२००	२	१००	०	९९६	४५।२९
३६		आन्तरिक	आरोग्य जिवन सम्बन्धि सचेतनामुलक सन्देश निर्माण र प्रशारण गर्ने		पटक	१	०	३००	१	१००	०	०	०।००
३७		आन्तरिक	ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण तथा दूर स्वास्थ्य परामर्श सेवा सहकार्यमा		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	४९४	४९।४९
३८		आन्तरिक	नियमीत योग ध्यान हुने आरोग्य नागरीक केन्द्रहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्क्रनिंग सिबिर र परामर्श दिने		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	३९०	३९।००
३९		आन्तरिक	स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न शिविर सञ्चालन, स्क्रिनिङ, तथा स्वास्थ्य परीक्षण		पटक	१२	०	२५००	१०	८३	०	१८५९	७४।०४

रु. हजारमा

क्र. सं.	बजेट सि. नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
४०		आन्तरिक	जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको पूर्ण शारिरीक स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम		पटक	१	१	१०५००	१	१००	१	४७७२	४५।४५
४१		आन्तरिक	स्वास्थ्य विभाग तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्रमा सञ्चालित कार्यक्रमहरुको PSA, Jingle, लघु बृत्तचित्र निर्माण		पटक	५	०	१०००	३	६०	०	९९४	९९।४५
४२		आन्तरिक	नियमित योग ध्यान हुने आरोग्य नागरीक केन्द्रहरुमा विशेषज्ञ चिकित्सक बाट स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्क्रेनिग सिबिर र परामर्ष प्रति सिबिर रु २५ हजारको दरले		पटक	४	०	१०००	०	०	०	०	०।००
४३		आन्तरिक	स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम (मासिक चौमासिक तथा वार्षिक समिक्षा बैठक)		पटक	१४	०	५००	१२	८६	०	३१८	६३।६४
४४		आन्तरिक	खाद्य बजार व्यवसायलाई जिम्मेवार बनाउन कानूनको कार्यान्वयन गर्ने		पटक	१	०	३०००	०	०	०	०	०।००
४५		आन्तरिक	खाद्य व्यवसायको प्रमाणीकरण		पटक	१	०	२६५०	०	०	०	०	०।००
४६		आन्तरिक	अन्तरपालिका स्तरीय स्वास्थ्य सम्बन्धी असल अभ्यास आदान प्रदान अन्तरक्रिया तथा गोष्ठी सञ्चालन		पटक	१	०	५००	०	०	०	२०	४।१८
४७		आन्तरिक	नसर्ने रोग न्यूनीकरणको लागि स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन कार्यक्रम		पटक	१	०	५००	०	०	०	४८६	९७।३३
४८		आन्तरिक	महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुको लागि विमा योगदान कार्यक्रम		पटक	१	०	०	०	०	०	०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट वि.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
४९		आन्तरिक	स्वास्थ्यकर्मी तथा म.स्वा.स्व.से.को लागि नसर्ने रोग रोकथामको लागि PEN Package कार्यक्रम		पटक	३२	०	१०००	३२	१००	०	९९५	९९।५८
५०		आन्तरिक	आरोग्य नागरीक मैत्री सुचक बनाई कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने		पटक	१	१	८०००	०	०	०	७२	०।९०
५१		आन्तरिक	खाद्य बजार तथा व्यवसायको अनुगमन गर्ने		पटक	१	०	९००	०	०	०	०	०।००
५२		आन्तरिक	खाद्य व्यवसाय अनुगमन, निरीक्षण सामाग्री		पटक	१	१	७०००	०	०	०	०	०।००
५३		आन्तरिक	स्थानीय खाद्य बजार, सेवा तथा व्यवसायलाई अनुगमन तथा निरीक्षण		पटक	१	०	२६२०	०	०	०	०	०।००
५४		आन्तरिक	अनुगमन तथा नियमन कार्यक्रम		पटक	१	०	११००	०	०	०	३३९	३०।८२
५५		आन्तरिक	जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरुलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी अनुभव आदान प्रदान गर्ने अवलोकन भ्रमण		पटक	१	०	५००	०	०	०	०	०।००
५६		आन्तरिक	महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको लागि प्राथमिक उपचार बक्स		पटक	१	०	२०००	१	१००	०	१७९३	८९।६७
५७		आन्तरिक	आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन (नमूनाको रुपमा कम्तिमा २ स्थानमा)		पटक	२	०	२०००	०	०	०	०	०।००
५८		आन्तरिक	जनशक्ति मागको लागि विज्ञापन र पदपूर्ति प्रकृया		पटक	१	०	३००	०	०	०	०	०।००

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
५९		आन्तरिक	पानी, सरसफाई लगायत संचालन खर्च		पटक	१	०	२५०	०	०	०	०	०।००
६०		आन्तरिक	जनशक्ति मागको लागि विज्ञापन र पदपूर्ति प्रक्रिया		पटक	१	०	०	०	०	०	०	०।००
६१		आन्तरिक	कार्यक्रम सञ्चालनको बिस्तृत मार्गदर्शन निर्माण गर्ने		पटक	१	०	१००	०	०	०	०	०।००
६२		आन्तरिक	शहरी स्वास्थ्य प्रबर्दन केन्द्रहरूमा, essential supplies medical waste व्यवस्थापन तथा सरसफाई लगायत भैपरी आउने		पटक	१२	१	११३००	१०	८३	१	३३३४	२९।५१
६३		आन्तरिक	काठमाण्डौ महानगर क्षेत्र भित्र रहेका व्यायाम, योग, ध्यान केन्द्र, आरोग्य नागरिक केन्द्रहरू लगायतको तथ्याक संकलन र अभिलेखिकरण गर्ने ।		पटक	१	०	२००	१	१००	०	१९९	९९।७०
६४		आन्तरिक	कार्यविधि तयारी		पटक	१	०	५००	०	०	०	६०	१२।००
६५		आन्तरिक	सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा परिषद्, डल्लु लाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा जडानको लागि कार्यक्रम अनुदान		पटक	१	२	१५०००	०	०	०	०	०।००

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
६६		आन्तरिक	नियमीत योग ध्यान हुने आरोग्य नागरीक केन्द्रहरुलाई तौल तथा रक्तचाप नाप्ने लगायत स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गर्ने ।		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	९०४	९०।४०
६७		आन्तरिक	डियरहेल्थ ट्रष्ट लाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा जडानको लागि साझेदारी		पटक	१	१	५०००	१	१००	१	४९१९	९८।३९
६८		आन्तरिक	वाल अस्पताल निर्माण तथा संचालनमा सहकार्यको लागि काठमाडौं इन्सिटिच्यूट अफ चाइल्ड हेल्थ (KIOCH)लाई अनुदान		पटक	१	०	०	०	०	०	०	०।००
६९		आन्तरिक	स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापन		पटक	१	१	१००००	१	१००	१	०	०।००
७०		आन्तरिक	सिंहदरबार वैधखाना र नरदेवि आयुर्वेदिक अस्पताल सँगको सहकार्यमा आयुर्वेदिक उपचार पद्धतिलाई प्रवद्धन गर्ने ।		पटक	१	१	५०००	१	१००	१	४७१	९।४२
७१		आन्तरिक	काठमाण्डू मोडेल अस्पताललाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद तथा जडानको लागि साझेदारी		पटक	१	५	५००००	१	१००	५	०	०।००
७२		आन्तरिक	महानगर एकिकृत एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन (प्रति महिना २४ लाखका दरले ६ महिनाको लागि)		पटक	६	३	२८८००	६	१००	३	२८८००	१००।००

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
७३		आन्तरिक	क्षेत्रपाटी निशुल्क चिकित्सालयलाई सिटिस्क्वान मेसिन र मोनोग्राम मेसिन खरिद तथा जडानको लागि कार्यक्रम अनुदान		पटक	१	९	८००००	१	१००	९	०	०।००
७४		आन्तरिक	कृयापुत्री भवनमा राख्नको लागि अकुप्रेसर मशिन अनुदान		पटक	१	०	५००	०	०	०	०	०।००
७५		आन्तरिक	स्वास्थ्यजन्य फोहरमैला व्यवस्थापनको लागि प्लान्ट निर्माण र सञ्चालन (सरकारी अस्पतालसंग सहकार्य)		पटक	१	०	०	१	१००	०	०	०।००
७६		आन्तरिक	रक्तदातामा आधारित अनुदान कार्यक्रम (प्रति रक्तदाता रु. २००)		संख्या	५०	०	३५००	५६	११२	०	२९५६	८४।४७
७७		आन्तरिक	स्थानीय अति विपन्न वर्गलाई स्वास्थ्य उपचार		संख्या	१	०	३०००	१	१००	०	१७७०	५९।०२
७८		आन्तरिक	स्तन, पाठेघर, सर्भिकल क्यान्सरको उपचारको लागि GToG मा सहकार्य		पटक	१	२	२००००	१	१००	२	११३७३	५६।८७
७९		आन्तरिक	सैनिक अस्पतालमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको लागि अनुदान (प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा)		पटक	२	१	५०००	२	१००	१	२००५	४०।१२

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
८०		आन्तरिक	सुलभ फार्मसी कार्य सञ्चालनार्थ बबरमहल स्थित नेपाल औषधि लिमिटेडको परीसरमा ट्रस निर्माण कार्यको लागि लिमिटेडलाई अनुदान		पटक	१	१	५०००	०	०	०	०	०।००
८१		आन्तरिक	विपन्न वर्गलाई नेपाल सरकारले दिने सहयोग सोधभर्ना कार्यक्रम		पटक	४	३	३००००	४	१००	३	११७७५	३१।२५
८२		आन्तरिक	महामारी रोग रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन		पटक	५	१	१००००	४	८०	१	७०७४	७०।७४
८३		आन्तरिक	आषधि खरिद tender मार्फत		पटक	२	३	२८०००	२	१००	३	२३५७	८।४२
८४		आन्तरिक	औषधि तथा निमोनिया खोप खरिद		पटक	२	५	५००००	२	१००	५	३८७५७	७७।५१
८५		आन्तरिक	आरोग्य नागरीक केन्द्रहरुमा रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने रसायन औषधि वितरण गर्ने ।		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	९२९	९२।९४
८६		आन्तरिक	आयुर्वेदिक चिकित्साको लागि औषधी तथा अन्य सामान खरिद		पटक	१	०	१५००	१	१००	०	१०१९	६७।९६
८७		आन्तरिक	शहरी स्वास्थ्य प्रबर्दन केन्द्रहरुको घर भाडा		पटक	४	३	२८४१६	४	१००	३	३००	१।०६
८८		आन्तरिक	भाडा रकम		पटक	४	१	९०००	०	०	०	०	०।००
८९		आन्तरिक	औषधि, भ्याक्सिन तथा सामाग्री ढुवानी तथा व्यवस्थापन खर्च		पटक	४	०	१०००	४	१००	०	५८०	५८।०९

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट विवरण	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९०		आन्तरिक	विभिन्न ३५ वटा गाउँपालिकाहरूलाई मागका आधारमा एम्बुलेन्स अनुदान सहयोग		पटक	१	९	८८०००	१	१००	९	०	०।००
९१		आन्तरिक	अनुगमन कार्यको लागि सवारी साधन		पटक	४	१	६०००	४	१००	१	०	०।००
९२		आन्तरिक	प्रयोगशाला lab reagent		पटक	१	३	२७७००	१	१००	३	२१६१	७।८०
९३		आन्तरिक	Non Medical Equipment (Card Printer and assosories, Printer 3 in 1-1, Computer-3, Laptop-1, TV- 1, Projector-1, Waiting Chairs for each UHPC) Specification निर्माण तथा स्वीकृती, Tender आव्हान, खरिद प्राप्ति		संख्या	१	३	२४०००	१	१००	३	१२६	०।५३
९४		आन्तरिक	सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा स्यानिटरी प्याड नष्ट गर्ने मेसिन खरिद		पटक	१	१	१००००	१	१००	१	९६९५	९६।९५
९५		आन्तरिक	पूर्वाधार निर्माण फर्निचर पाटेसन सहित डिजिटल बोर्ड, रंडरोगन, कापर्टोड, पर्दा तथा आन्तरिक विन्यास		पटक	१	१	५०००	१	१००	१	२५४	५।०९
९६		आन्तरिक	मेडिकल उपकरण खरिद (पुरानो भुक्तानी समेत)		पटक	१	१५	१४०८००	१	१००	१५	२७७९२	१९।७४
९७		आन्तरिक	संचालनमा रहेका स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रहरूका लागि आइसीटी सामाग्री सम्बन्धित वडा मार्फत खरिद तथा जडान (८ वटा केन्द्रको लागि प्रति केन्द्र रु १० लाखको दरले)		पटक	८	०	१०८१	८	१००	०	९९६	९२।१५

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९८		आन्तरिक	कम्प्युटर, 3 in 1 printer,paying machine		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	७९	७।९७
९९		आन्तरिक	महानगरपालिका भित्र रोगहरुको अबस्था र प्रमुख कारणहरुको अध्ययन अनुसन्धान		पटक	१	०	२०००	१	१००	०	२०००	१००।००
१००		आन्तरिक	सफ्टवेयर निर्माण		पटक	५	०	५००	२	४०	०	४७५	९५।९५
१०१		आन्तरिक	स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि Electronic Medical Record (EMR) सफ्टवेयर खरीद		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	४९७	४९।७३
१०२		आन्तरिक	स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्रको लागि सफ्टवेयर निर्माण		पटक	४	०	२०००	०	०	०	०	०।००
१०३		आन्तरिक	शहरी स्वास्थ्य प्रबर्धन केन्द्रहरुको पूर्वाधार विकास (पुरानो भुक्तानी समेत)		पटक	१५	५	४४२२१	३	२०	१	९७६	२।२१
१०४		आन्तरिक	स्नानगृह सहितको सार्वजनिक शौचालय निर्माण (बबरमहल स्थित नेपाल औषधि लिमिटेडको परीसरमा)		पटक	१	१	५०००	०	०	०	०	०।००
१०५		आन्तरिक	महानगर जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माण तथा सञ्चालन डीपीआर तयारी		पटक	१	०	५००	१	१००	०	४९८	९९।७१
जम्मा					पटक	४०१	१००	९२६५६२	३२७	८२	८६	२३८८८४	२५।७८

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
स्वास्थ्य विभाग (संघिय)													
१		संघीय	स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अस्पताल तथा आयुर्वेद औषधालयहरुमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुको स्वीकृत दरवन्दी अनुसारको तलव, महंगी भत्ता र पोषाक भत्ता		पटक	१२		१,४४,००	१२	१००		१,४४,००	१००।००
२		संघीय	महामरी/आकास्मिक रोग नियन्त्रण कार्यक्रम		पटक	२		१,००	०	०		०	०।००
३		संघीय	स्थानिय तह मार्फत मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम सन्चालन		पटक	१		१,५३	०	०		०	०।००
४		संघीय	डेगु लगायतका किटजन्य रोगहरुको नियन्त्रणका लागि लामखुटेको वासस्थान खोजी गरी लाभार्थी नष्ट गर्ने, बिद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, अभियान संचालन गर्ने तथा सरोकारवालाहरूसंग अभिमुखिकरण गर्ने र किटजन्य रोग नियन्त्रण कार्यक्रमको डाटा भेरिफिकेशन		पटक	५		६,४५	५	१००		६,४४	९९।८४
५		संघीय	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा		पटक	१		२,७६	१	१००		२,१७	७८।७६
६		संघीय	परिवार योजना सेवा		पटक	१		४३,३५	१	१००		१,३६	३।१४

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
७		संघीय	2.7.22.10900 मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, डायलाइसिस गराइरहेका, क्यासर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका विरामीहरूलाई औषधि उपचार खर्च बापत मासिक रु ५ हजार दरले उपलब्ध गराइने रकम		पटक	४		४,०१,०५	४	१००		४,०१,०५	१००।००
८		संघीय	विश्व रक्तचाप दिवस तथा आत्महत्या न्यूनीकरण दिवस मनाउने तथा महिला सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाहरूलाई नर्सने तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि अभिमुखीकरण		पटक	४		४५	०	०		०	०।००
९		संघीय	समुदायलाई क्षयरोग सम्बन्धी अभिमुखीकरण एवम् घरदैलो क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। क्षयरोगका जोखिम समुह तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुच कम भएका समुदायमा सकृय क्षयरोग खोजपडताल कार्यक्रम। घरपरिवारका सदस्यहरूको सम्पर्क परिक्षण, एवं पाँच वर्ष मुनिका बालबालिमा क्षयरोग रोग		पटक	५		४,८५	४	८०		२,०६	४२।६०
१०		संघीय	प्रजनन रुग्णता स्वास्थ्य सेवा		पटक	१		२,९८	०	०		०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
११		संघीय	स्थानीय तहको साझेदारीमा कोभिड १९ विरुद्ध खोप अभियान तथा बुस्टर खोप समेत संचालनको पालिका/वडा बाट खोप केन्द्र स्तरमा सुपरिवेक्षण तथा दादुरा रुबेला खोप अभियान संचालन एवं ब्यबस्थापनको लागि पालिका तथा वडा खोप समितिको अभिमुखीकरण र योजना गोष्ठी)		पटक	१		७,८९	१	१००		६,३१	८०।०३
१२		संघीय	प्रजनन रूग्णता स्वास्थ्य सेवा		पटक	१		२,९८	१	१००		०	०।००
१३		संघीय	राष्ट्रिय महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका कार्यक्रम (पोशाक प्रोत्साहन, यातायात खर्च र दिवस मनाउने खर्च समेत)		पटक	१		१,२३,००	१	१००		१,१७,८८	९५।८४
१४		संघीय	परिवार योजना सेवा		पटक	१		४३,३५	१	१००		४१,०५	९४।७१
१५		संघीय	नियमित खोप सुदृढीकरण, पूर्ण खोप सुनिश्चितता र दीगोपना, एफ. आई.पी.भी. खोप अभियान, खोपबाट वचाउन सकिने रोगहरुको निगरानी, नमुना संकलन तथा ब्यबस्थापन, सरसफाई प्रबर्द्धन कार्यक्रमको समिक्षा र सुक्ष्मयोजना अद्यावधिकको लागि १ दिने गोष्ठी, पूर्ण खोप वडा, पालिका		पटक	१		९,४४	१	१००		४,१४	४३।८७

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१६		संघीय	जुनोटिक रोगहरु, AMR सम्बन्धी पैरवी तथा अभिमुखिकरण, AMR Day, Rabies Day		पटक	१		६०	०	०		०	०।००
१७		संघीय	अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि कृतिम हात खुट्टाको आवश्यकता पहिचान, विशेषज्ञबाट नापजाँच एवं तालिम सहितको विलचयेयर, पोस्थेटिक्स-अर्थोटिक्स सेवा प्रदान		पटक	१		५,००	१	१००		५,००	१००।००
१८		संघीय	आकस्मिक अवस्थामा औसधि एवं ल्याब सामाग्री ढुवानी, रेकर्डिड तथा रिपोर्टिडका लागि फर्म फरमेट छपाइ, ई-टि.बि रजिस्टरअध्यावधिक, विश्व क्षयरोग दिवस सम्बन्धी कार्यक्रम, स्थलगत अनुशिक्षण तथा सुपरिवेक्षण, क्षयरोगका कार्यक्रमको अर्ध वार्षिक समिक्षा		पटक	३		४,५५	३	१००		१,६०	३५।२५
१९		संघीय	आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाको लागि औषधि खरिद		पटक	२		४०,२०	२	१००		३९,१९	९७।५०
२०		संघीय	संक्रामक तथा महामारीजन्य रोग, खानेपानी र खाद्य गुणस्तर निगरानी कार्यक्रम		पटक	१		१,५०	०	०		०	०।००
२१		संघीय	कम्युनिटि डट्स कार्यक्रम कार्यक्रम संचालन, र स्वास्थ्यकर्मिहरु लाइ क्षयरोग मोडुलर तालिम		पटक	१		२,६०	१	१००		१,४८	५७।१२

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२२		संघीय	स्थानिय तह तर्फ मातृ तथा नवशिशु कार्यक्रम अन्तर्गत आमा सुरक्षा, गर्भवती उत्प्रेरणा सेवा, रक्तसंचार, न्यानो झोला, निशुल्क गर्भपतन र नवजात शिशुको निशुल्क उपचार कार्यक्रम		पटक	१		१,९३,३७	१	१००		७१,५९	३७।०२
२३		संघीय	पोषण विशेष कार्यक्रम		पटक	१		१४,७९	१	१००		१४,४०	९७।३९
२४		संघीय	किशोरकिशोरी स्वास्थ्य सेवा		पटक	१		२,७६	१	१००		०	०।००
२५		संघीय	स्वास्थ्य चौकी (आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र) को न्युनतम सेवा मापदण्ड कार्यक्रम (अभिमुखीकरण, समिक्षा, फलो अप , अनुगमन तथा सुदृढीकरण समेत)		पटक	५		१,८०	५	१००		१,४९	८२।९६
२६		संघीय	रेबिज नियन्त्रण कार्यक्रम	३२	पटक	१		२,००	०	०		०	०।००
२७		संघीय	CBIMNCI कार्यक्रम (कार्यक्रम समिक्षा, स्थलगत अनुशिक्षण, समता तथा पहुच कार्यक्रम)		पटक	४		६,८०	४	१००		५,२७	७७।५२
२८		संघीय	पालिका स्तरमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको मासिक बैठक, स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको डाटा भेरिफिकेशन एवं गुणस्तर सुधार साथै अर्धवार्षिक एवं वार्षिक समिक्षा		पटक	६		१,००	०	०		०	०।००
जम्मा					पटक	६९		१०,७२,०५	५१	७३।९१३		८,६६,५३	८०।८२
स्वास्थ्य विभाग (बागमती प्रदेश सरकार)													

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१		प्रदेश	1.1.9.6 एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम सञ्चालन (विद्यालय नर्सको पारिश्रमिक ३४७३० प्रति नर्स, महंगी भत्ता २००० प्रति महिना प्रति नर्स, पोशाक भत्ता १०००० प्रति नर्स, चाडपर्व खर्च ३४७३० प्रति नर्स र मसलन्द १०००० प्रति नर्स गरी जम्मा 496000 प्रति नर्स)		पटक	12		५४,५६	12	100		५४,५६	८०.८२
जम्मा						12		१०,७२,०५	12	100		८,६६,५३	८०.८२

सम्पदा तथा पर्यटन विभाग

१	३०६	आन्तरिक	बहा: वही तथा संस्कृति सम्पदा अध्ययन कार्य	कामपा	संख्या	१	०१०	२०००	०	०१००	०१००	०	०१००
2	३०७	आन्तरिक	बज्र कला कुन्ज कार्यक्रम सहयोग	कामपा	वटा	१	००८	१५००	१	१००१००	०१०८	१५००	१००१००
3	३०८	आन्तरिक	न्हायकटी मन्दिर तथा कृयापुत्री भवन परिसर विस्तारको लागि जग्गा मुआवजा रकम भुक्तानी	३२	पटक	१	०१७१	१४०००	०	०१००	०१००	०	०१००
4	३०९	आन्तरिक	गौतमी भिक्षुणी विहार लुम्बिनीमा फल्चाको डीपीआर निर्माण	लुम्बिनी	संख्या	१	००३	५००	८	८००१००	०१२४	३५३१७	७०१७४
5	३१०	आन्तरिक	वज्रयान विहार लुम्बिनी परिसर सुधार तथा सौन्दर्यीकरण कार्यको लागि अनुदान	लुम्बिनी	संख्या	१	०१२५	५०००	२	२००१००	०१५०	३०००	६०१००
6	३११	आन्तरिक	प्राविधिक परामर्श सेवा	कामपा	संख्या	१	०१०	२०००	१	१००१००	०११०	४९०१७	२४१५४
7	३१२	आन्तरिक	ग्रेटर ठमेल पर्यटन मास्टर प्लान निर्माण	कामपा	वटा	१	०१२५	५०००	१	५०१००	०११३	०	०१००

रु. हजारमा

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
8	३१३	आन्तरिक	विभिन्न स्थानीय जात्रा पर्व र परम्परागत पुजा सञ्चालन खर्च	कामपा	संख्या	१४	०४३	८५००	१४	१००।००	०४३	८४००	९८।८२
9	३१४	आन्तरिक	परम्परागत एवं स्थानीय तथा मौलिक बाजा लगायतका सामाग्रीहरु तथा प्रशिक्षण सहयोग	कामपा	संख्या	११	०३८	७५००	११	१००।००	०३८	५२९५	७०।६०
10	३१५	आन्तरिक	भाषा तथा संस्कृति संरक्षण र प्रवर्धन कार्यक्रम	५	संख्या	६	०१०	२०००	६	१००।००	०१०	१८८०	९४।००
11	३१६	आन्तरिक	सम्पदा संरक्षण सम्बन्धि अवलोकन भ्रमण र सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम	नेपाल	संख्या	१	००५	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
12	३१७	आन्तरिक	जिवित देव श्री गणेश र श्री भैरव परम्पराको अध्ययन अनुसन्धान	कामपा	संख्या	१	००८	१५००	१	१००।००	०।०८	६००	४०।००
13	३१८	आन्तरिक	एकीकृत शहरी विकास केन्द्रद्वारा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्वमा आधारित स्थानहरुको मौलिक एवं प्राचिन नामहरुको अध्ययन अनुसन्धान कार्य	५ वटा वडाहरु	संख्या	१	०१०	२०००	१	७५।००	०।०८	१४००	७०।००
14	३१९	आन्तरिक	सम्पदा सम्वद्ध विभिन्न दिवसहरु सञ्चालन अनुदान	कामपा	संख्या	१	००५	१०००	३	३००।००	०।१५	५७०	५७।००
15	३२०	आन्तरिक	गुठी, बाजा खलः, भजन खलः, जात्रा, परम्परागत नाचलाई परम्परागत बाजा व्यवस्थापन र संरक्षण खर्च	कामपा	संख्या	११	०३५	७०००	९	८१।८२	०।२९	४९८४	७१।२०
16	३२१	आन्तरिक	महानेहरुको पारिश्रमिक एवं पूजा व्यवस्थापन खर्च	कामपा	जना	६०	०२०	४०००	६०	१००।००	०।२०	२१४३	५३।५८

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
17	३२२	आन्तरिक	परम्परागत बाजा सिकाउने गुरुहरुलाई सम्मान	कामपा	जना	२२८	०३८	७५००	२२८	१००।००	०३८	७४३४	९९।९२
18	३२३	आन्तरिक	नेपाल हस्तकला महासंघ सँगको सहकार्यमा हस्तकला सम्बन्धी विभिन्न सीपमूलक प्रशिक्षणहरु तथा प्रवर्द्धन कार्य	५	पटक	१	०१०	२०००	१	१००।००	०१०	२०००	१००।००
19	३२४	आन्तरिक	विभिन्न अमूर्त सम्पदा संरक्षण	कामपा	संख्या	१७	१।४९	२९५००	१३	७६।४७	१।९४	१९१९१।८	६५।०६
20	३२५	आन्तरिक	सम्पदाका लागि युवा र बालबालिका	कामपा	संख्या	१	०।०५	१०००	१	१००।००	०।०५	१०००	१००।००
21	३२६	आन्तरिक	रत्नकेतु महाविहार बज्राचार्य समुदायको परम्परागत बज्रयान बौद्ध धर्म संस्कृति तथा दर्शन संरक्षण तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम	कामपा	वटा	१	०।०५	१०००	१	१००।००	०।०५	०	०।००
22	३२७	आन्तरिक	परम्परागत बाजा, संगीत अध्ययन अनुसन्धान कार्य	१	संख्या	१	०।०३	५००	०	०।००	०।००	०	०।००
23	३२८	आन्तरिक	२३ गुँला बाजं खलः लाई दुई लाख को दरले कार्यक्रम अनुदान	कामपा	संख्या	२३	०।२३	४६००	२३	१००।००	०।२३	४६००	१००।००
24	३२९	आन्तरिक	६३ टोलका परम्परागत गुथि / खलः हरुलाई दुई लाख का दरले मौलिक संस्कृति संरक्षण अनुदान	कामपा	संख्या	६३	०।६४	१२६००	६३	१००।००	०।६४	१२६००	१००।००
25	३३०	आन्तरिक	४७ टोलका परम्परागत गुथि/ खलः हरुलाई दुई लाख का दरले मौलिक संस्कृति संरक्षण अनुदान	कामपा	संख्या	४७	०।४८	९४००	४७	१००।००	०।४८	९४००	१००।००
26	३३१	आन्तरिक	काठमाडौं रचनात्मक शहर (UCCN)	कामपा	संख्या	८	१।०१	२००००	२	२५।००	०।२५	६०३	३।०२

क्र.सं.	सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
27	३३२	आन्तरिक	का म पा का विभिन्न स्थानहरुमा होम स्टे सहयोग कार्यक्रम	कामपा	संख्या	१	००५	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
28	३३३	आन्तरिक	नन्दिकेश्वर मन्दिर परिसरमा सतल निर्माण	१	संख्या	१	०।२५	५०००	०	०।००	०।००	०	०।००
29	३३४	आन्तरिक	भगवान बहाल मन्दिर परिसरमा सतल निर्माण	१	संख्या	१	०।२५	५०००	०	०।००	०।००	१२८८	२५।७६
30	३३५	आन्तरिक	साँस्कृतिक पुन जागरण आयोजना कार्य	१	संख्या	१	०।०८	१५८२	०	०।००	०।००	०	०।००
32	३३६	आन्तरिक	स्वयम्भू विश्व सम्पदा सूची देखि हनुमानढोका विश्व सम्पदा सूची पदमार्गमा रहेका सम्पदा संरक्षण कार्य	१५	संख्या	१	१।०१	२००००	०	०।००	०।००	०	०।००
33	३३७	आन्तरिक	रत्नकेतु महाविहार इवा बहालमा महावली देवता गुठी अँगन घर निर्माण	२५	संख्या	१	०।२५	५०००	०	३३।००	०।०८	१६४९	३२।९८
34	३३८	आन्तरिक	रुद्र विनायक गणेश मन्दिरको भवन पुननिर्माण	१	संख्या	१	०।२५	५०००	०	०।००	०।००	०	०।००
35	३३९	आन्तरिक	साँस्कृतिक शहर सचेतना कार्यक्रम (बसन्तपुर देखि पचली भैरवसम्म)	कामपा	संख्या	१	०।०५	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
36	३४०	आन्तरिक	आ व २०७९।८० मा डीपीआर सम्पन्न भएका मूर्त सम्पदाहरुको पुननिर्माण	९७	संख्या	९७	१२।६६	२५००००	५४	५५।६७	७।०५	३३३६६	९३।३५
37	३४१	आन्तरिक	विभिन्न मूर्त सम्पदा निर्माण / जिर्णोद्धार / पुनः निर्माण डीपीआर तयारी	१०३	संख्या	१०३	०।७६	१५०००	७०	६७।९६	०।५२	४४४९	२९।६६

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ग सं.सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
38	३४२	आन्तरिक	सम्पदा संरक्षण समाज लाई जात्रापर्व र परम्परागत बाजा प्रशिक्षण कार्यक्रम सहयोग	१	संख्या	१	००३	५००		०१००	०१००		०१००
39	३४३	आन्तरिक	मानन्धर सनागु खलः, न्हूःसाः	१	संख्या	१	००४	८००	१	१००१००	०१०४	८००	१००१००
40	३४४	आन्तरिक	सम्पदातर्फका क्रमागत योजनाहरु	कामपा	संख्या	९२	६४१	१२६५००	९०	९५८३	६१२७	१२२०२०	९६४६
41	३४५	आन्तरिक	सम्पदातर्फका क्रमागत योजनाहरु	कामपा	संख्या	१	१७१२	३३८०००	०	०१००	०१००	०	०१००
42	३४६	आन्तरिक	अनुसूची १४ मा उल्लेख भएका योजना मध्ये डीपीआर सम्पन्न भएका योजनाहरु कार्यन्वयन	४	संख्या	४	१९५	३८५००	१	२५१००	०४९	५५३३	१४३७
43	३४७	आन्तरिक	भिमसेन देवताको कलेवर फेर्ने १२ वर्षे जात्रा	२०	पटक	१	०१६	३१००	१	१००१००	०१६	१२४०	४०१००
44	३४८	आन्तरिक	डवलीहरुके अध्ययन अनुसन्धान	१	पटक	१	०१०	२०००	१	१००१००	०१०	२०००	१००१००
45	३४९	आन्तरिक	सेतो मछिन्द्रनाथ, इन्द्रजात्रा लगायतका जात्रा पर्व हरुमा बत्ति व्यवस्थापन	कामपा	पटक	१	०१३	२५००	१	१००१००	०१३	०	०१००
46	३५०	आन्तरिक	स्वदेश तथा विदेशमा सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रचार प्रसार गर्ने	कामपा	पटक	१	००८	१६५०	१	१००१००	०१०८	९४०	५६१५
47	८	आन्तरिक	सांस्कृतिक महानगर - स्वर्णीम योजना				०१००						
48	१	आन्तरिक	सांस्कृतिक कार्यक्रमको लागि दबुको विवरण संकलन	कामपा	पटक	१	००१	१००	१	१००१००	०१०१	०	०
49	२	आन्तरिक	सांस्कृतिक कार्यक्रमको digital पात्रो बनाउने	कामपा	पटक	१	००१	२००	०	०१००	०१००	०	०
50	३	आन्तरिक	कार्यक्रम संचालनको कार्यविधि निर्माण	कामपा	पटक	१	०१००	५०	०	०१००	०१००	०	०
51	४	आन्तरिक	पाक्षिक रुममा सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना	७ वटा वडाहरु	पटक	४९	००१	२००	४९	१००१००	०१०१	२००	१००१००
52	५	आन्तरिक	मौलिक बाजाहरुको प्रतिस्पर्धा कार्यक्रमहरु	कामपा	पटक	३	०१३	२५००	२	६६६७	०१०९	१९१३	७६४३
53	६	आन्तरिक	विशेष पर्व सांस्कृतिक कार्यक्रमको आयोजना	कामपा	पटक	६	०२०	४०४०	२	३३३३	०१०७	१८९४१५	४६८९

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
54	७	आन्तरिक	स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरुलाई सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा नेवाः भव्य	कामपा	पटक	५	०१०	२०००	३	६०।००	०।०६	१०१०।७७	५०।५४
55	८	आन्तरिक	नेपालभाषाको बाल गीत प्रतियोगिता	कामपा	पटक	१	०।०५	१०००	१	१००।००	०।०५	८३३	८३।२७
56	९	आन्तरिक	परम्परा चर्या नृत्य प्रदर्शनी	कामपा	पटक	१	०।०८	१५००	०	०।००	०।००	०	०।००
57	१०	आन्तरिक	परम्परागत खाना महोत्सव तथा शीप, कला प्रदर्शनी	कामपा	पटक	१	०।१५	३०००	०	०।००	०।००	०	०।००
58	११	आन्तरिक	विद्यालय लक्षित नृत्य तथा वाद्य प्रशिक्षण तथा प्रस्तुति	कामपा	पटक	१	०।२३	४५००	०	०।००	०।००	०	०।००
59		आन्तरिक	सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्नका लागि मंच व्यावस्थापन	कामपा	पटक	१	०।०५	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
60	१२	आन्तरिक	महानगरपालिकाको कर्मचारीहरुलाई रन्जना लिपि र नेपाल लिपि प्रशिक्षण	कामपा	पटक	२	०।०५	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
गौरव योजना (6) सांस्कृतिक सम्पदा र पर्यटन महानगरको धन							०।००						
61	१	आन्तरिक	विषयगत विज्ञ सेवा तथा परामर्श	कामपा	पटक	१	०।०३	५००	१	१००।००	०।०३	४८०	९६।०५
62	२	आन्तरिक	पुँजीगत परामर्श सेवा खरिद	कामपा	पटक	४	०।२३	४५००।००	२	५०।००	०।१२	४७६	१०।५७
63	३	आन्तरिक	Dr. Hutaram Vaidya Memorial Historic culture Museum and Library को स्थापना गर्ने कार्य	११	पटक	१	०।२५	५०००।००	०	०।००	०।००	०	०।००
64	४	आन्तरिक	ब्रम्हा मन्दिर निर्माण	८	संख्या	१	०।७६	१५०००	०	०।००	०।००	०	०।००
65	५	आन्तरिक	भद्रकाली मन्दिर परिसरमा भएका संरचनाहरुको पुनःनिर्माण गर्ने कार्य	११	संख्या	१	३।८०	७५०००	०	२५।००	०।९५	३०९४५	४१।२६
66	६	आन्तरिक	किमडोल स्थित वौद्ध शिक्षा भवन निरमाण	१५	संख्या	१	०.५१	१००००	०	०.००	०.००	०	०.००
67	७	आन्तरिक	भुइँखेल सतल पुनः निर्माण	१५	संख्या	१	१.०१	२००००	०	०.००	०.००	०	०.००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
68	८	आन्तरिक	इन्द्रायणी परिसरमा गुरु योजना वमोजिम निर्माण कार्य	१७	संख्या	१	१.५२	३००००	०	0.00	0.00	०	0.00
69	९	आन्तरिक	वाक बज्र छे र यतमा छे निर्माण कार्य, क्वा वहाल,	१७	संख्या	१	१.०१	२००००	०	0.00	0.00	०	0.00
70	१०	आन्तरिक	नउ देगः(भवानी शंकर मन्दिर) पुनःनिर्माण कार्य	२५	संख्या	१	१.०१	२००००	०	0.00	0.00	०	0.00
71	११	आन्तरिक	कोटेश्वर महादेव स्थान बुध्द विहार र परिसर पुनः निर्माण कार्य	३२	संख्या	१	१.०१	२००००	०	0.00	0.00	२३२	1.16
72	१२	आन्तरिक	फल्चा (बस स्टान्ड) निर्माण	कामपा	संख्या	१	२.५३	५००००	०	25.00	0.63	०	0.00
73	१३	आन्तरिक	संघसंस्थाहरुको सहकार्यमा हुने पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रम	कामपा	पटक	१०	१.२७	२५०००	५	50.00	0.64	२९७१	11.89
74	१४	आन्तरिक	बज्रयोगिनीको ध्यान केन्द्रको भवन निर्माण	६	संख्या	१	०.५१	१००००	०	0.00	0.00	०	0.00
75	१५	आन्तरिक	शिव पंचायन मन्दिर र परीसर सुधार, थापाथली	११	संख्या	१	०.२५	५०००	१	50.00	0.13	२५३३	50.66
76	१६	आन्तरिक	गौरीशंकर मन्दिरमा पित्तलको छाना राख्ने कार्य	१४	संख्या	१	०.२०	४०००	०	0.00	0.00	०	0.00
77	१७	आन्तरिक	किलाघः देवी नाच दि प्याखँ यो छँ थप निर्माण	१८	संख्या	१	०.५१	१००००	१	50.00	0.26	५०६०	50.60
78	१८	आन्तरिक	तब्ब भिन्ध्यो त्या गुठि घर निर्माण	२०	संख्या	१	०।५०	११००	०	०।००	०।००	०	०।००
79	१९	आन्तरिक	गण महाविहार थप निर्माण कार्य	२२	संख्या	१	०।५१	१००००	१	५०।००	०।२६	२५२४	२५।२४
80	२०	आन्तरिक	भोटाहिटी गणश मन्दिर जिर्णोद्धार	२७	संख्या	१	०।२५	४९००	०	०।००	०।००	०	०।००
81	२१	आन्तरिक	ससुखवाट कुल देवतास्थल संरक्षण कार्य	१५	संख्या	१	०।४४	८६००	०	०।००	०।००	०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
82	२२	आन्तरिक	लाखातिर्थ मा विभिन्न पूर्वाधार निर्माण कार्य	१५	संख्या	१	१०१	२००००	०	०।००	०।००	०	०।००
83	२३	आन्तरिक	क्षेत्रपाल भैरव मन्दिर पुन निर्माण	१४	संख्या	१	०।४१	८०००	०	२५।००	०।१०	१२२९	१५।३६
84	२४	आन्तरिक	नरेफाँट कोटदेवी गणेश मन्दिर स्थानान्तरण तथा फल्चा निर्माण कार्य	३२	संख्या	१	०।५१	१००००	०	२५।००	०।१३	२५४२	२५।४२
85	२५	आन्तरिक	विभिन्न पुरातात्विक फल्चा निर्माण	कामपा	संख्या	१	१।७६	३४७००	०	०।००	०।००	०	०।००
86		आन्तरिक	लुचुभुलु अजिमा महाबुद्धको गजुरमा सुनको लेप		संख्या	१	०।५०	९९००	०	०।००	०।००	०	०।००
87		आन्तरिक	वटु मूबाहाल कुमारी चो छैं पुन निर्माण		संख्या	१	०।७१	१४०००	०	०।००	०।००	०	०।००
88		आन्तरिक	कोटेश्वर महादेव स्थान मन्दिर र परिसर पुन निर्माण कार्य		संख्या	१	०।५१	१००००	०	०।००	०।००	०	०।००
89		आन्तरिक	इतुम्बहाल संग्रहालय बिकाश कार्य	२४	संख्या	१	०।५१	१००००	०	०।००	०।००	०	०।००
90		आन्तरिक	हनुमान ढोका स्थित अगंछैं पुन निर्माण	२४	संख्या	१	१।०१	२००००	०	०।००	०।००	०	०।००
91		आन्तरिक	शितालामाई मन्दिर परिसर सुधार		संख्या	१	०।२५	५०००	०	०।००	०।००	०	०।००
			स्वर्णिम योजना (९) पर्यटकीय सहर स्वर्णीम योजना				०।००						
92	१	आन्तरिक	पर्यटकीय स्थान तथा पर्यटकीय मार्ग पहिचान र समन्वय गर्ने	कामपा	संख्या	१	०।०५	१०००	१	५०।००	०।०३	४८६	४८।६३
93	२	आन्तरिक	पर्यटन एप बनाउने (AR based)	कामपा	संख्या	१	०।१०	२०००	१	१००।००	०।१०	२९३	१४।६४
94	३	आन्तरिक	भर्चुअल सिटी टुर कन्टेन्ट निर्माण	कामपा	संख्या	१	०।१०	२०००	१	१००।००	०।१०	४९०	२४।४९
95	४	आन्तरिक	कन्टेन्ट डेभलपमेन्ट एण्ड ब्राण्डिन्ग	कामपा	संख्या	१	०।४१	८०००	१	१००।००	०।४१	३२००	४०।००
96	५	आन्तरिक	विश्व सम्पदा क्षेत्रभित्र सूचना पाटी (QR besed)	कामपा	संख्या	१	०।१०	२०००	०	०।००	०।००	०	०।००
97	६	आन्तरिक	अन्य सम्पदा क्षेत्रभित्र सूचना पाटी (QR besed)	कामपा	संख्या	१	०।१०	२०००	०	०।००	०।००	०	०।००

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
98	७	आन्तरिक	पर्यटकीय स्थानमा WIFI जडान	कामपा	संख्या	१	०१०	२०००	०	०।००	०।००	०	०।००
99	८	आन्तरिक	guide and Hospitality Management training (NATHM)	कामपा	संख्या	१	०।०५	१०००	०	०।००	०।००	०	०।००
		आन्तरिक	स्वर्णिम योजना (१७) ढुङ्गेधारा हिति र पोखरीको संरक्षण				०।००						
100	१	आन्तरिक	फिल्ड निरीक्षण गरी गर्नु पर्ने आवश्यक मर्मत र संरक्षण कार्यको सुची तयार पार्ने	कामपा	संख्या	१	०।०३	५००	१	१००।००	०।०३	०	०।००
101	२	आन्तरिक	सरसफाइ कार्यको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन	कामपा	जना	१	०।१८	३५००	१	५०।००	०।०९	१४६१	४१।७४
102	३	आन्तरिक	बत्ती र C.C. camera जडान कार्य गर्ने electrical engineer/electrician संग समन्वय गरी specification सहितको सुची तयार गर्न परामर्श खरिद गर्ने	कामपा	संख्या	१	०।०३	५००	१	१००।००	०।०३	०	०।००
103	४	आन्तरिक	ल्वह)हिति र पुखू (ढुंगेधारा र पोखरी) मा बत्ती र C.C. camera जडान कार्य गर्ने	कामपा	संख्या	१	०।५१	१००००	०	०।००	०।००	०	०।००
104	५	आन्तरिक	(ल्वह)हिति र पुखू (ढुंगेधारा र पोखरी) मा मर्मत कार्य/सरसफाई गर्ने	कामपा	संख्या	१	०।४६	९०००	१	१००।००	०।४६	४८६	५।४०
105	६	आन्तरिक	आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारीताका लागि बाह्य विज्ञ	कामपा	संख्या	१	०।०३	५००	०	०।००	०।००	०	०।००
106	७	आन्तरिक	ढुङ्गेधारा स्रोत तथा निकास कार्यको लागि जनशक्ति लगायतका आवश्यक व्यवस्थापन	कामपा	संख्या	१	०।२५	५०००	०	०।००	०।००	०	०।००
107	८	आन्तरिक	ढुङ्गेधारा स्रोत तथा निकास कार्यको लागि सामग्री खरिद	कामपा	संख्या	१	०।०५	१०००	१	५०।००	०।०३	०	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
		आन्तरिक	स्वर्णिम योजना (७) सम्पदा मर्मत तथा संरक्षण				०।००						
108	१	आन्तरिक	फिल्ड निरीक्षण गरी गर्नु पर्ने आवश्यक मर्मत र संरक्षण कार्यको सुची तयार पार्ने	कामपा	संख्या	१	०।०३	५००	०	०।००	०।००	०	०।००
109	२	आन्तरिक	सम्पदा क्षेत्रको नियमितरूपमा सरसफाई तथा बगैँचाको रेखदेख/संरक्षणको लागि जनशक्ति व्यवस्थापन	कामपा	जना	१२०	२।५३	५००००	१२०	१००।००	२।५३	६९९४।५३	१३।९९
110	३	आन्तरिक	सम्पदा क्षेत्रको सरसफाई तथा बगैँचाको रेखदेख/संरक्षणको लागि आवश्यक सामाग्री	कामपा	पटक	१	०।४८	९५००	१	१००।००	०।४८	२४७४।५५	२६।०५
111	४	आन्तरिक	सम्पदा क्षेत्रको आवश्यक अनुसार रंगरोगन कार्य	कामपा	पटक	१	०।५१	१००००	१	१००।००	०।५१	०	०।००
112	५	आन्तरिक	सम्पदा क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणको लागि बत्ति जडान कार्य गर्ने DPR	कामपा	पटक	१	०।०३	५००	१	१००।००	०।०३	४८५	९६।९८
113	६	आन्तरिक	सम्पदा क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणको लागि बत्ति जडान गर्ने कार्य गर्ने	कामपा	पटक	१	५।०६	१०००००	०	०।००	०।००	०	०।००
114	७	आन्तरिक	सम्पदा क्षेत्रको नियमितरूपमा मर्मत तथा संरक्षण	कामपा	पटक	१	२।९९	५९०००	०	०।००	०।००	०	०।००
115	८	आन्तरिक	आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिताका लागि बाह्य विज्ञ परामर्श सेवा	कामपा	जना	१	०।०३	५००	०	०।००	०।००	०	०।००
		आन्तरिक	गौरवको योजना: (८) सबैको चाहाना ढुङ्गेधारा हिति र पोखरीको पुनःस्थापना				०।००						
116	१	आन्तरिक	विषयगत विज्ञ सेवा तथा परामर्श	कामपा	पटक	1	०।०३	५००	१	१००।००	०।०३	४७०	९४।०७

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
117	२	आन्तरिक	पुर्जित परामर्श सेवा खरिद	कामपा	पटक	१	०२३	४५००	१	१००।००	०२३	०	०।००
118	३	आन्तरिक	गंगाहिटि, बाँहिटि, भैरव हिटि र बाँकोट हिटि मर्मत तथा संरक्षण	७	संख्या	१	०५१	१००००	०	२५।००	०५३	२५४०	२५।४०
119	४	आन्तरिक	पाहिटि पुनःनिर्माण	१७	संख्या	१	०२५	५०००	०	०।००	०।००	०	०।००
120	५	आन्तरिक	कुटिबहिल पोखरी (लाम पोखरी)	७	संख्या	१	०२५	५०००	०	२५।००	०।०६	०	०।००
121	६	आन्तरिक	सोर्हा हिटि	१	संख्या	१	०५१	१००००	०	२५।००	०५३	०	०।००
122	७	आन्तरिक	नक्साल दुंगेधारा	१	संख्या	१	०५१	१००००	०	२५।००	०५३	२२७९	२२।७९
123	८	आन्तरिक	गहना पोखरी DPR	५	संख्या	१	०१०	२०००	०	०।००	०।००	०	०।००
124	९	आन्तरिक	गहना पोखरी पुनःनिर्माण	५	संख्या	१	०५१	१००००	०	०।००	०।००	०	०।००
125	१०	आन्तरिक	हाँडी गाँउ दुंगेधारा	५	संख्या	१	०५१	१००००	०	०।००	०।००	०	०।००
126	११	आन्तरिक	गाः हिटि निर्माण	२६	संख्या	१	०५१	१००००	०	०।००	०।००	०	०।००
127	१२	आन्तरिक	वडा नं. ६ मा दुंगेधारा बनाउने कार्य	६	संख्या	१	०५१	१००००	०	२५।००	०५३	२५४०	२५।४०
128	१३	आन्तरिक	चाबाहिल गणेश दुंगेधारा	७	संख्या	१	०.४८	९५००	०	0.00	0.00	1255	13.21
129	१४	आन्तरिक	वडा नं. ९ अन्तर्गत बतिस पुतलि दुंगेधाराहरू बनाउने कार्य	९	संख्या	१	०.४८	९५००	०	10.00	0.05	891	9.38
130	१५	आन्तरिक	10 वडा अन्तर्गत दुंगेधारा बनाउने कार्य	१०	संख्या	१	०.७६	१५०००	०	१०।००	०।०८	१८१२	१२।०८
131	१६	आन्तरिक	31 वडा अन्तर्गत दुंगेधारा बनाउने कार्य	३१	संख्या	१	०.४८	९५००	०	२५।००	०५२	२४१७	२५।४४
132	१७	आन्तरिक	रानीबारी स्थित दुंगेधारा बनाउने कार्य	३	संख्या	१	०.४८	९५००	०	०।००	०।००	०	०।००
133	१८	आन्तरिक	चण्डोल स्थित दुंगेधाराहरू बनाउने कार्य	४	संख्या	१	०.५१	१००००	०	२५।००	०५३	२१७०	२१।७०
134	१९	आन्तरिक	वडा नं. २६ अन्तर्गत नारायण मन्दिर लैनचौर पखालति मार्ग दुंगेधारा	२६	संख्या	१	०.४८	९५००	०	२५।००	०५२	२४२३	२५।२१

रु. हजारमा

क्र.सं.	वडा सं.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाइ	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
135	२०	आन्तरिक	कालधारा, पकनाजोल, गणेशस्थान ढुंगेधारा र कुवा बनाउने कार्य	१६	संख्या	१	०.७६	१५०००	०	२५।००	०।१९	२५१४	१६।७६
136	२१	आन्तरिक	गल्को पाखा ढुंगेधारा	२६	संख्या	1	०.३३	६५००	०	२५।००	०।०८	१६५८	२५।५१
137	२२	आन्तरिक	वडा नं. २९ स्थित लुपलागा ढुंगेधाराहरू बनाउने कार्य	२९	संख्या	१	०।४८	९५००	०	०।००	०।००	०	०।००
138	२३	आन्तरिक	लगन ताहागल्लि भोटेवहाल जाने तिनदोबाटो स्थित पिप्पल बोट ढुंगेधारा		संख्या	१	०।४८	९५००	०		०।००	०	०।००
			जम्मा			१०९६	१००	१९७४८२२			३१	३५४९११	१८

आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइ

१	१३	आन्तरिक	आ.ले.प. प्रतिवेदन तयारी		पटक	१	६.३५	२००.००	१	१००.००	६.३५	२००.००	१००
२	१४	आन्तरिक	आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि तर्जुमा		पटक	१	७.९४	२५०.००	१	१००.००	७.९४	२४८.००	९९.२०
३	१५	आन्तरिक	आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रणाली तथा बेरुजू लगत व्यवस्थापन सफ्टवेयरको स्तरोन्नती तथा सञ्चालन		पटक	१	१५.८७	५००.००	१	०		०	०
४	१६	आन्तरिक	आलेप, वित्त, आयोजनाका लेखा सम्बन्धी कर्मचारीलाई लेखा प्रणाली तथा लेखापरीक्षण सुदृढिकरण कार्यक्रम		पटक	१	१५.८७	५००.००	१	१००.००	१५.८७	५००.००	१००
५	१७	आन्तरिक	सामुदायिक विद्यालयका लेखामा कार्यरत कर्मचारी शिक्षकहरूका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम		पटक	१	२५.४०	८००.००	१	१००.००	२५.४०	८००.००	१००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
६	१८	आन्तरिक	वडाका लेखा सम्बन्धी कर्मचारी, वडा अध्यक्ष र वडा सचिवहरूलाई लेखा प्रणाली सम्बन्धी तालिम/अभिमुखीकरण, लेखा परीक्षण कार्य सुदृढीकरण		पटक	१	१५.८७	५००.००	१	१००.००	१५.८७	४८७.००	९७.५४
७	१९	आन्तरिक	लेखा समितिका पदाधिकारीलाई बेरुजु फछ्यौट एवम् सम्परीक्षण सम्बन्धी अभिमुखीकरण तालिम		पटक	१	१२.७०	४००.००	१	१००.००	१२.७०	४००.००	१००.००
कुल जम्मा							१००.००	३१५०.००		८५.७१	८४.१३	२६३५.००	८५.२५

हनुमानढोका दरवार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम

१	६१७	आन्तरिक	हनुमानढोका दरवार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रम										
१	"	"	तलव पारिश्रमिक तथा सूविधा		जना	७६	१६	४२४९३	७६	१००	१६	३१५०९	७४
२	"	"	कार्यालय संचालन खर्च		पटक	६	१२	३२६५०	४	६७	८	२५६०१	७८
३	"	"	पूँजीगत सम्पत्ती खर्च		पटक	२	१	२५००	१	५०	०	१३४५	५४
४	"	"	सांस्कृतिक जात्रा पर्व संचालन				०						०
४.१	"	"	नित्य पुजाआजा संचालन		जना	५०	२	४२००	४२	८४	१	३४३७	८२
२,३,४	"	"	श्रीकूमारी भवानी, श्रीगणेश, श्रीभैरव सहयोग तथा नित्यपुजा संचालन		जना	४	१	१९२०	४	१००	१	१९२०	१००
४.६,७	"	"	पूर्व देवी देवता श्रीपद भत्ता		जना	२४	२	४६४४	२३	९६	२	४५९९	९९
४.८	"	"	ईन्द्रजात्रा कार्यक्रम संचालन		पटक	१	०	८००	१	१००	०	३६२	४५
४.९	"	"	कडेलचोक भगवती जात्रा		पटक	१	०	५०	१	१००	०	५०	१००
४.१०	"	"	श्री हनुमानढोका ठुलो नगरा समाज		पटक	१	०	४५	०	०	०	०	०
४.११	"	"	विभिन्न जात्रापर्व संचालन वाजा प्रशिक्षण, खरिद तथा अन्य		पटक	५	१	२०००	२	४०	०	१७०	९

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
५	"	"	संस्कृति, सम्पदा संरक्षण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन र क्षमता अभिवृद्धि विविध कार्यक्रम अनुदान		संख्या	२०६	१०	२६६१५	१२०	५८	६	१७०७०	६४
६	"	"	जन चेतना, शिप, तालिम तथा वातावरणीय सौन्दर्य अभिवृद्धि कार्यक्रम		संख्या	६	२	५३००	२	३३	१	१०७८	२०
८.१	"	"	एकल टिकटको भुक्तानी गर्नुपर्ने		पटक	१	१८	५००००	१	१००	१८	३२९७७	६६
	"	"	माजू देगःपुनः निर्माण कार्य		तल्ला	१	३	८४००	१	१००	३	८४००	१००
			जम्मा (क)				६७	१८१६१७			५६	१२८५१८	७१
८	"	"	चालु तथा स्वीकृत योजना										
८.१	"	"	माजू देगःपुनः निर्माण कार्य		तल्ला	२	७	१८६००	२	१००	७	१४६२५	७९
८.२	"	"	किर्तिपूण्य महाविहार क्वापा घो छें पुनःनिर्माण कार्य		तल्ला	१	४	११५००	१	१००	४	११०००	९६
८.३	"	"	जन सेवा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	७८०	७८
८.४, ५, ६	"	"	बक्यौता, अनिर्णित तथा विवादित योजनाहरू		संख्या	३	०	१०५०	०	०	०	०	०
९	"	"	नयां योजना तथा कार्यक्रम				०					०	
९.१	"	"	हनूमानढोका दरवारक्षेत्र परिसरमा सम्पदा जीर्णद्वार तथा मर्मत कार्य		संख्या	३	२	५०००	३	१००	२	२०६९	४१
९.२	"	"	हनूमानढोका दरवारक्षेत्र परिसरमा तथा सम्पदा मर्मत कार्य		पटक	३	१	२५००	१	३३	०	७३८	३०
९.३	"	"	मठ मन्दिरहरूमा रंगारोगन गर्ने कार्य		पटक	२	१	२५००	१	५०	०	११२२	४५
९.४	"	"	मठ मन्दिरहरूमा झल्लर राख्ने कार्य		पटक	१	१	१५००	१	१००	१	८४०	५६
९.५	"	"	मठ मन्दिरहरूमा बिजुली बत्ती जडान कार्य		संख्या	४०	१०	२७५००	५	१३	१	३३१	१
९.६	"	"	बिजुलीको तार भुमिगत गर्ने कार्य		पटक	१	४	१००००		०	०	०	०
९.७	"	"	कार्यालय अन्तर्गतको भवन काउन्टर,शौचालय आदी मर्मत कार्य		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	९३४	९३

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
९.८	"	"	कूमारी घरमा जीवित देवताहरू श्री गणेश र श्री भैरवको आशान निर्माण तथा अन्य कार्य		संख्या	२	०	१०००		०	०	०	०
९.९	"	"	मखं तारणी कुमारीमाताको आशान निर्माण		संख्या	१	०	३२५		०	०	०	०
९.१०	"	"	चिकमूगल सत्तल पूनः निर्माण कार्य		तल्ला	१	१	२५००		०	०	०	०
९.११	"	"	कंग अजिमा छाना मर्मत		तल्ला	१	१	३५००	१	१००	१	२५३६	७२
९.१२	"	"	ढोकाटोल ढुंगेधारा मर्मत		पटक	१	०	१०००	१	१००	०	९५१	९५
९.१३	"	"	मरु गणेश द्यो छें मर्मत अशोक विनायक		पटक	१	०	१०००		०	०	०	०
			जम्मा (ख)				३४	९१४७५			१८	३५९२६	३९
			जम्मा (क)+(ख)				१००	२७३०९२			७४	१६४४४४	६०

सूचना प्रविधि विभाग

१	५४१	आन्तरिक	एसएमएस रिचार्ज शुल्क (खरिद प्रक्रियामा रहेको)		वटा	१	०।२२	१५०००००	१	१००।००	०।२२	१३१४८३४।२१	८७।६६
२	५५८	आन्तरिक	सूचना प्रकाशन		वटा	१	२।८८	२०००००००	१	१००।००	२।८८	१९९९९९९।२५	१००।००
३	५४९	आन्तरिक	स्मारिका, महानगर मासिक बुलेटिन तथा विशेष प्रकाशन		वटा	४	०।२९	२००००००	२	५०।००	०।१४	१५६४८२।४।	७८।२४
४	५३३	आन्तरिक	कार्यपालिका नगरसभा लगायतका महत्वपूर्ण बैठक तथा कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण		वटा	१२	०।२२	१५०००००	१२	१००।००	०।२२	१४७४३१।१।	९८।२९
५	५२७	आन्तरिक	डाटावेस एडमिनिस्ट्रेसनका लागि परामर्श सेवा		वटा	१	०।२९	२००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
६	५२८	आन्तरिक	आईटी प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टका लागि परामर्श सेवा		वटा	१	०।२९	२००००००		०।००	०।००	०।००	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ग सं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
७	५५५	आन्तरिक	सूचना तथा जानकारीमूलक सामाग्री उत्पादन र प्रवर्धन		वटा	३	०।२९	२००००००	२	६६।६७	०।१९	१०४५२५०।	५२।२६
८	५५६	आन्तरिक	न्यु मिडिया जर्नालिज्म, परामर्श सेवा समेत (सामाजिक संजाल आदी)		वटा	५	०।१४	१००००००	४	८०।००	०।१२	३६०१९३।७५	३६।०२
९	५२६	आन्तरिक	एपीआइ इन्ट्रीग्रेसनका लागि परामर्श सेवा		वटा	३	०।२९	२००००००	१	३३।३३	०।१०	२१५०००।	१०।७५
१०	५४६	आन्तरिक	रेडियो उपकरण मर्मत सम्भार, परामर्श सेवा र अन्य सेवासमेत		वटा	५	०।१४	१००००००	२	४०।००	०।०६	४२०६००।	४२।०६
११	५४४	आन्तरिक	सूचना भण्डार तथा अभिलेख व्यवस्थापन open data समेत		वटा	१	०।२९	२००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
१२	५३४	आन्तरिक	फायरवाल नविकरण		थान	२	०।१७	१२०००००	२	१००।००	०।१७	९८९९९।७८	८२।५०
१३	५३६	आन्तरिक	सफ्टवेयर लाइसेन्स, सलुशन खरिद तथा नविकरण		वटा	१	०।७२	५००००००	१	१००।००	०।७२	४४२४५७५।९१	८८।४९
१४	५३७	आन्तरिक	IT System & Application Risk Analysis and Audit		वटा	१	०।२२	१५०००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
१५	५५७	आन्तरिक	गैर सरकारी संस्थाको अभिलेख राख्न सफ्टवेयर र संस्था नविकरणको लागि सफ्टवेयर निर्माण अद्धावधिक		वटा	१	०।०३	२००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
१६	५५३	आन्तरिक	गीत सगीत रोयल्टी		वटा	१	०।०७	५००००००	१	१००।००	०।०७	२४५०००।	४९।००
१७	५५४	आन्तरिक	रेडियो नविकरण तथा रोयल्टी		वटा	१	०।५८	४०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
१८	५२५	आन्तरिक	सूचना तथा संचालन ऐन २०८० कार्यान्वयन		वटा	१	०।२९	२०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
१९	५४८	आन्तरिक	पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम		वटा	१	०।०७	५००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ष	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
२०	५४५	आन्तरिक	आई टी र मास कम्यूनिकेशनका विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नेसीप कार्यक्रम		वटा	५०	०।९४	१००००००	१	२।००	०।००	३३५००।	३।३५
२१	५५०	आन्तरिक	एफ. एम. स्थापना दिवस		वटा	१	०।०४	३०००००	१	१००।००	०।०४	२७९१२०।	९३।०४
२२	५३२	आन्तरिक	रेडियो टिभि भिडियो जिगल निर्माण तथा प्रसारणका लागि inhouse ल्याव सेटअप र तालिम समेत		वटा	३	०।२९	२००००००	२	६६।६७	०।१९	८९१००५।	४४।५५
२३	५५२	आन्तरिक	मेट्रो टिभी स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी संभाव्यता अध्ययन		वटा	१	०।९४	१००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
२४	५२९	आन्तरिक	सि.सि. टिभी क्यामेरा जडान, काठमाडौं प्लाजा		वटा	१००	२।९६	१५००००००	३०	३०।००	०।६५	९७८१३०।	६।५२
२५	५३८	आन्तरिक	कार्ड प्रिन्टर तथा सम्बन्धित सामग्री		थान	१	०।९४	१००००००	०	०।००	०।००	९०९६५०।	९०।९७
२६	५४२	आन्तरिक	Power Backup को लागि UPS/Battery खरिद		वटा	१	०।४३	३००००००	१	१००।००	०।४३	१५६५४६४।	५२।१८
२७	५६२	आन्तरिक	काठमाडौं प्लाजाको लागि Power Backup खरिद		वटा	१	२।९६	१५००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
२८	५४७	आन्तरिक	एफ. एम. स्टुडियो निर्माण		वटा	१	०।३६	२५०००००	०	०।००	०।००	११५०३४।	४।६०
२९	५४३	आन्तरिक	कार्यालयको माग र आवश्यकताको आधारमा सूचना प्रविधि सम्बन्धित संयन्त्र, उपकरण, आदि खरिद, जडान, सञ्चालन (क्रमगत ल्यापटप र इन्टरनेटिभ बोर्ड समेत)		वटा	२०	३।८७	२६८५२५२५	१३	६५।००	२।५२	१७७७१५९४।९१	६६।१८
३०	५६१	आन्तरिक	सचिवालय विभागहरू र आवश्यकता अनुसार कार्यालयको लागि डिजिटल बोर्ड खरिद जडान सञ्चालन		थान	२६	१।१५	८००००००	२६	१००।००	१।१५	८००००००।	१००।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	वर्ष	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
३१	५६०	आन्तरिक	का.म.पा. वडा कार्यालय र अन्य कार्यस्थलहरूको लागि नेटवर्किङ् खरिद एवम् क्रमागत भुक्तानी समेत		प्याकेज	१०	३६१	२५००००००	७	७०।००	२।५२	११४१७६७८।५	४५।६७
३२	५२३	आन्तरिक	इन्टरनेट सेवा खरिद (ब्याकअप समेत) र व्याण्डविथ थप		एमविपि एस	६००	२।८८	२०००००००	६००	१००।००	२।८८	१२९८३४१६।१६	६४।९२
३३	५६३	आन्तरिक	विद्युतीय सूचना बोर्ड, डिस्प्ले बोर्ड खरिद		थान	३	४।३३	३०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
३४	२४, १५	आन्तरिक	सूचना प्रविधि सम्मेलन		वटा	१	०।३६	२५०००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
३५	५३०, १५७	आन्तरिक	वडा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन केन्द्र, स्वास्थ्य क्लिनिक आदि विभाग, अन्य कार्यालयहरू समेतमा सि.सि. टिभी क्यामेरा जडान		वटा	३५	१।४४	१०००००००	३५	१००।००	१।४४	३०७९७७४।६	३०।८०
३६	५३१, १५८	आन्तरिक	कर टोलीको लागि ट्याब्लेट खरिद		वटा	१	०।७२	५०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
३७	५३५, १५९	आन्तरिक	NTC Intranet Lease Line		एमविपि एस	१०६०	५।०५	३५००००००	१०६०	१००।००	५।०५	३०००५५००।०२	८५।७३
३८	५३९, १६०	आन्तरिक	परामर्श सेवा, अध्ययन तथा प्रणाली सपोर्ट समेत		वटा	७	०।८७	६०००००००	६	८५।७३	०।७४	२१५७६१९।	३५।९६
३९	५४०, १६१	आन्तरिक	वार्षिक मर्मतसम्भार सम्झौता र करार नवीकरण (एएमसी)		वटा	१२	०।७२	५०००००००	१२	१००।००	०।७२	४७६०६५०।१	९५।२१
४०	५५१, १६२	आन्तरिक	दैनिक र साप्ताहिक कार्यक्रम (हाम्रो काठमाडौं र नेपाल मण्डल) नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण		वटा	१	०।९८	६८००००००	१	१००।००	०।९८	५२२०६००।	७६।७७
४१	१६३	आन्तरिक	AI integrated Traffic Light Project Piloting कार्य		वटा	१	०।१४	१०००००००	१	१००।००	०।१४	०।००	०।००
४२	१६४	आन्तरिक	GPU Server खरीद		वटा	१	०।१४	१०००००००	१	१००।००	०।१४	०।००	०।००

रु. हजारमा

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
४३	१६५	आन्तरिक	Cloud Server Piloting कार्य		वटा	१	०।०७	५०००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
४४	५९, १६	आन्तरिक	Enterprises Resource Planning (ERP) Feasibility Study परामर्श खरिद		वटा	१	०।१४	१००००००	१	१००।००	०।१४	४९३३८९।६४	४९।३४
४५	६४, १६	आन्तरिक	भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित सामाजिक नक्साकन तथा घरधुरी सर्वेक्षण		वटा	१	७।९३	५५००००००	०	०।००	०।००	५०००००।	०।९१
४६	६५, १६	आन्तरिक	Information/Interactive Kiosk Machine खरिद तथा सञ्चालन एवम् क्रमागत भुक्तानी समेत		थान	३५	१।४४	१०००००००	५	१४।२९	०।२९	१७४०२००।	१७।४०
४७	६६, १६	आन्तरिक	स्मार्ट सिटी सम्भाव्यता अध्ययन		वटा	१	०।२९	२०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
४८	१	आन्तरिक	सफ्टवेयर, मोबाइल एप्स, ए.पि.आइ. बल्क सिग्नेचर निर्माण, इ-सिग्नेचर टोकन तथा अयावधिक		वटा	१	२।१६	१५००००००	१	१००।००	२।१६	९४६९९७।२७	६३।१३
४९	२	आन्तरिक	मेट्रो कार्ड		वटा	१	०।७२	५०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
५०	३	आन्तरिक	प्रोग्रामर सहितको डेभलपमेन्ट सेन्टर स्थापना		वटा	१	२।८८	२००००००००	०	०।००	०।००	४८७०३०।	२।४४
५१	४	आन्तरिक	डाटा सेन्टर व्यवस्थापन (उपकरण, सुरक्षण र सलुसन खरिद तथा जडान समेत)		वटा	१	१५।८६	११०००००००	०	०।००	०।००	१४१३४७१।४५	१।२८
५२	१	आन्तरिक	महानगरपालिकाको सार्वजनिक स्थानहरुमा सि.सि. टिभी क्यामेरा जडानको नेपाल प्रहरीसँगको दायित्व समेत		वटा	१	४।३३	३००००००००	१	१००।००	४।३३	३०००००००।	१००।००
५३	२	आन्तरिक	महानगरपालिकाको सार्वजनिक स्थानहरुमा सि.सि. टिभी क्यामेरा जडान		वटा	१	१२।६९	८८०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
५४	३	आन्तरिक	प्रमुख सडकहरुमा फाईबर संजाल विस्तार		वटा	१	५।७७	४००००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००

क्र.सं.	बजेट सि.नं.	स्रोत	कार्यक्रम / आयोजनाको नाम	वडा /स्थान	एकाई	रु. हजारमा वार्षिक लक्ष्य			वार्षिक प्रगति भौतिक/वित्तीय प्रगति				
						भौतिक लक्ष्य	भार	बजेट	भौतिक प्रगति	प्रगति प्रतिशत	भारित प्रगति प्रतिशत	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
५५	४	आन्तरिक	मेट्रो कन्ट्रोल रुम स्थापना		वटा	१	२०८८	२०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
५६	५	आन्तरिक	सिसिटिभी कन्ट्रोल रुम		वटा	१	२०८८	२०००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
५७	६	आन्तरिक	सिसिटिभी क्यामेरा मर्मत सम्भार र अन्य स्थानमा सि.सि. टिभी क्यामेरा जडान		वटा	१	०।२९	२००००००	०	०।००	०।००	०।००	०।००
			जम्मा				१००	६९३३५२५२५			३१।३५	१७६३२७३९३।५५	२५।४३